

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
মাদারীপুর সদর  
<http://sadar.madaripur.gov.bd>

স্মারক নং- ০৫.৪১.৫৪৫৪.০০০.০২.০২৪.২২-৫৭০

তারিখঃ ১৩ ভাদ্র ১৪২৯  
২৮ আগস্ট ২০২২

বিষয়ঃ স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ২০২১-২২ অর্থ বছরের ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ।

সূত্রঃ স্থানীয় সরকার বিভাগ, মূল্যায়ন-১ শাখার ১৮ জুলাই ২০২২ তারিখের ৪৬.০০.০০০০.১০১.১৬.০২৩.২০১৯-১১২ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রস্থ স্মারকের পরিপ্রেক্ষিতে ২০২১-২২ অর্থ বছরে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থায়নে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় স্থানীয় পর্যায়ে গ্রহণকৃত উন্নয়ন প্রকল্প ও বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের বার্ষিক প্রতিবেদন ও রাজস্ব আয়-ব্যয়ের খাতওয়ারী চাহিত তথ্যাদি নির্ধারিত ছক মোতাবেক পূরণপূর্বক প্রতিবেদন উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর সদর কর্তৃক নিম্নস্বাক্ষরকারীর কার্যালয়ে প্রেরণ করেছেন।

ইহা মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য এতদসাথে প্রেরণ করা হলো।


সংযুক্তিঃ বর্ণনামতে বার্ষিক প্রতিবেদন- ০৯(নয়) পাতা।

সচিব  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

(দৃষ্টি আকর্ষণঃ সিনিয়র সহকারী সচিব, মূল্যায়ন-১ শাখা)।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

- ০১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা।
- ০২। জেলা প্রশাসক, মাদারীপুর।
- ০৩। উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান, মাদারীপুর সদর।
- ০৪। উপজেলা প্রকৌশলী, এলজিইডি, মাদারীপুর সদর।

  
(মোঃ মাইনউদ্দিন)  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মাদারীপুর সদর  
ফোনঃ ০২-৪৭৮৮১০৫০৬  
unomadripur@mopa.gov.bd

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
বাণিজ্যিক ব্যাংক (গেজেট) বিধিমালা  
১৯৭৩ সন

ক্রমিক নং	স্টক আইন	ব্যক্তিগত নাম	ব্যক্তিগত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ বার	সংশোধিত এসটি জ কোড	ব্যক্তিগত বাণিজ্যিক আমানত		আমানতের মোট মূল্য	আমানতের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	ব্যক্তিগত পত্রিকার নাম	বৈধ/সর	কোন পদ্ধতিতে	জামানত	নির্দেশিত সংস্থা
							আর্থিক (%)	ভৌত (%)									
১	৩৬১০৪১০০	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯
		দরপত্র সংক্রান্ত (বাজার)															
		মুগাইল চাষার কৃষি জমির পানি নিকাশের জন্য ফুট ইঞ্জিন নতুন সুর নিৰ্মাণ ও সংস্কার।	৪০০০০০/-	৩৮০০০০/-	৩৮০০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		এজেন্ট আনামপুর বিনি সড়ক হতে আঃ আলেক আব্বাসের বাড়ী হয়ে প্রকেশের ইন্ডিস এর বাড়ী পর্যন্ত সড়ক ইন্ডিস সলিং ধারা উন্নয়ন।	১২৬০০০০/-	১১৯৯০০০/-	১১৯৯০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		শিউখাত্তা কৃষিমাথা ডাঃ ইউসুফ আলীর বাড়ী সড়ক আরম্ভণি ধারা উন্নয়ন।	৯৪০০০০/-	৮৯৩০০০/-	৮৯৩০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		মানসীপুর কালাকিনি RGH হতে মুর উন্নয়ন ট্রেনিং সেন্টার পর্যন্ত রাস্তা আরম্ভণি ধারা উন্নয়ন।	৬৫০০০০০/-	৬১৭৫০০০/-	৬১৭৫০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		খোয়াজপুর টরগোবিন্দপুর সৌদি মিমার দোকান হতে ইসকানার নিকটপূর এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্ডিস সলিং ধারা উন্নয়ন ০০-৪০০মিঃ।	৭৫০০০০/-	৭১২৫০০/-	৭১২৫০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		শিলাচর ইউনিয়ন ফনজীরহাট বিনি সড়ক হতে বেপারী বাড়ী হয়ে মরহুম মীর চাঁদ এর বাড়ি সড়ক ইন্ডিস সলিং ধারা উন্নয়ন ০০-৫০০মিঃ।	৮২০০০০/-	৭৯৩০০০/-	৭৯৩০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		ড. সোঃ মোজাম্মেল হক খান কলেজের সীমানা ষাটটির নিৰ্মাণ।	২২০০০০০/-	১৯৩০০০০/-	১৯৩০০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		ঐখারাম ভাঙ্গা মাদ্রাসা ও হাইস্কুল সংলগ্ন পুকুরের ষাটশা নিৰ্মাণ।	৪০০০০০/-	৩৮০০০০/-	৩৮০০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		মাইল ও শিখ খিলকীরের মাঝে হুইল ট্রায়ার বিতরণ।	১০০০০০০/-	৯৫০০০০/-	৯৫০০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		সুজ মালিকদের আত্মকর্মসম্পাদনের জন্য সোশাই মেশিন বিতরণ।	১৫০০০০০/-	১৪২৫০০০/-	১৪২৫০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	৩০/০১/২২	২৬/০৫/২২	আজকালের খবর/ ডেইলি অবজারভার	৫%	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		পিবিনি সংক্রান্ত কীমঃ রাজস্ব															
		রাজস্ব ক বেপারীর বাড়ির মোড় থেকে মজিদ বেপারীর সংলগ্ন ব্রিজ পর্যন্ত রাস্তা ইন্ডিস সোলিংকরণ	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-			১০০%	১০০%	০৬/০১/২০২২	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সমসর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

২০.৫.১৮  
মোঃ মনোয়ার হোসেন  
উপজেলা প্রকৌশলী  
মানসীপুর সদর।

২৫.০৮.১৮  
মোঃ মাইনউদ্দিন  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মানসীপুর সদর।



শোভাভাট্টা থেকে পেনা বাড়ির ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিং করা নির্মাণ	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কাজুদি ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের চর ব্রান্ডাঙ্গী জালাম বেশারীর বাড়ি থেকে মজিবর বেশারীর সোকাচ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১২৫০০০/-	১২৫০০০/-	১২৫০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কাজুদি ইউনিয়নের ০৩ নং ওয়ার্ডের চর ব্রান্ডাঙ্গী আনোছ শরীফের বাড়ি থেকে নূর মোহাম্মদ কাজীর জমি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-	১৭৫০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নওহাটা চাপাভাট্টা রাস্তা ইট করা সেরামত এবং একই রাস্তার বিশটিন শিকদারের বাড়ির সামনের শেষ অংশ নূতন ইট করা সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
খাগড়াছড়া এইচ. কে. উচ্চ বিদ্যালয়ের জানালা ও দরজা সেরামত ও রংকরণ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কুমড়াখালী নূর ফকিরের বাড়ি হতে হান্নান ফকিরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নয়াচর আমজোদ বেশারীর বাড়ি হতে সালেমান বেশারীর পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
নয়াচর আমজোদ বেশারীর বাড়ি হতে সালেমান বেশারীর বাড়ি হতে নজরুল খালারীর বাড়ির পিছনে পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মুরাছান খালারীর বাড়ি ০২ নং ওয়ার্ড হবি খালারীর বাড়ির পিছনে হতে ইউনুস খালারীর বাড়ির পিছনে পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১৫০০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
এপারিকে আনোউদ্দিন হাজলার ফুল এন্ড কলেজ এর কাউন্সারী ওয়াল নির্মাণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
দুন্দী উচ্চ বিদ্যালয় এর কাউন্সারী ওয়াল নির্মাণ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ছয়না পাকা সড়ক হতে জয়নাল মোস্তার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
ছয়না খালেক মাতৃসরের বাড়ি হতে ফজল মাতৃসরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১,৫০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২১	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ০৪ নং ওয়ার্ডের পূর্বমোহাম্মদপুর মুনসুর বেশারী বাড়ি সংলগ্ন খালের উপর আরাবিনি স্রাবকর অ্যাবসন ব্রীজ নির্মাণ।	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২০২	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
মোহাম্মদপুর ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ডের চরগোবিন্দপুর পোকাধারচর খানকা শরীফ সংলগ্ন খালের উপর কাঠের পুল নির্মাণ।	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২০২	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কুলিয়া ইউনিয়নের ০২ নং ওয়ার্ড মাহামুদুলী কলেজিৎ রাস্তা হতে বেশারী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২০২	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কুলিয়া ইউনিয়নের মাহামুদুলী এলাজিৎ রাস্তা হতে মোজেন শেখের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২০২	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কালিকাপুর ইউনিয়নের মধ্য হোসেনাবাদ ০৩ নং ওয়ার্ডে বাবু বাড়ি হতে আকাস বেশারীর বাড়ি পর্যন্ত মাটির রাস্তা ইটের সোলিংকরণ	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	২,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২০২	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
কালিকাপুর ইউনিয়নের হোসেনাবাদ ০৩ নং ওয়ার্ডে মরহুম	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১,০০,০০০/-	১০০%	১০০%	১৫/০৯/২০২১	২৭/০৯/২০২	২৬/১০/২১	পিআইসি	সম্পন্ন	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

১৫.৬.২১

মোঃ মাহমুদুল হোসেন  
উপজেলা প্রকৌশলী  
মাদারীপুর সদর।

১৫.০৬.২১

মোঃ মাহমুদুল হোসেন  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মাদারীপুর সদর।

















## প্রতিবেদন ছক

সরকারী অনুদান = ২৩,৩৯,০০০\*৪ = ৯৩,৫৬,০০০/-  
 বিশেষ কিস্তি = ২৫,০০,০০০/-  
 করোনা = ৪,১২,০০০/-  
 মোট ঋণ্ড = ১,২২,৬৮,০০০/-  
 মোট ধরত = ১,২২,০২,৫০০/-  
 অব্যয়িত টাকার পরিমাণ = ৬৫,৫০০/-

১। প্রতিষ্ঠানের নাম :  
 ২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন :

কিস্তি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লাক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	বাঙালিয়ত প্রকল্পের নাম ও অর্থ বয়	আঞ্চলিক মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন ২০২২ তারিখে অর্থ বয়	সংশ্লিষ্ট এপিআই জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অর্থায়ন কার্যক্রমের তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	প্রকল্পের নাম	মোট/দিন	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (ক্রম/বি)
									আর্থিক (%)	ভৌত (%)						
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭
<b>সরকারী অনুদান</b>																
<b>দরপত্র সংক্রান্ত</b>																
১ম কিস্তি	২৩.০৩.২১	২৪৪.৫০*	২৪৪.৫০*	২১.৪০.৫৫২/-	২০.৩৩.৫২৪	-	২০৩৩০০০/-		২০০%	২০০%	১৮/৩/২১	২২/৩/২১	১৯/৩/২১	যায় যার দিন/ভেইলি অবজারভেড	৫% কম	ক্রম
২য় কিস্তি	২৩.০৩.২১	২০.৩৩	২০.৩৩	২৫.০৮.৮৫৭/-	২৩.৮৩.৪২৪	১	২৩৩৩০০০/-		২০০%	২০০%	১৮/৩/২১	২২/৩/২১	১৯/৩/২১	-	৫% কম	ক্রম

মোঃ মনোয়ার হোসেন  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 খাদ্যসিপি সড়ক।  
 ২০.৫.২১

মোঃ  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 খাদ্যসিপি সড়ক।



২৩.৩৬	ক) আনএকইউ-উকিলবাড়ী বাসস্টাড হতে জামাল জামাদার বাড়ীর রাস্তা আরম্ভিত করা উন্নয়ন ১০০ মিঃ খ) ছিলাচর শ্রী স্ত্রী রাধা গোল্ডেন মন্দিরে জামাল রুক নির্মাণ ৯৩ মিঃ হস্তশিল্পের সনস্কৃতী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের টয়লেট নির্মাণ।	৯,৭৭,৮২৬/-	৯,২৮,৯২৬/-	৯,২৮,৯২৬/-	১০০%	১০০%	০৮/০৮/২২	২০/৬/২২	২০/৬/২২	২০/৬/২২	৫% কম	টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২৩.৩৬	ক) বাউনি ইউনিয়ন চৈয়দারবাড়ী আশুর রকমান বাড়ী হইতে তুলসিয়া খান বাড়ী পর্যন্ত ইন্টার সোলিড ৩০০মিঃ খ) কেসিয়া ইউনিয়নে ০৬ মিঃ জয়র্ড বীর মুক্তিযোদ্ধা গোপাল চন্দ্র বৈশ্য বাড়ী হইতে বরিশাল-ঢাকা হয়ে সংযোগ সড়ক।	১০০০০০/-	৯৫০০০০/-	৯৫০০০০/-	১০০%	১০০%	০৮/০৮/২২	২০/৬/২২	২০/৬/২২	২০/৬/২২		টেক্স	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২৫.০০	উপজেলা পরিষদে বঙ্গবন্ধু মোগারোল ইন্সটিটিউটকেশন, টাইলস, এবং হলকমে সংকরণ।	১০০০০০০/-	৯৯৮০০০/-	৯৯৮০০০/-	১০০%	১০০%	১৯/০৮/২২	২০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
৪.১২	দুর্ঘটনা রক্ষণা ওহিস খালের বাড়ীর সামনে উত্তর এডজ হাফিজিয়া এডিম খানার পানির লাইন ও অস্থায়ী নির্মাণ। মুক্তিযোদ্ধা যাদুঘরের বাড়ীভাড়া জমা এড গোট নির্মাণ।	৫০০০০০/-	৪৯৯০০০/-	৪৯৯০০০/-	১০০%	১০০%	১৯/০৮/২২	২০/০৮/২০২২	৩০/০৮/২২	৩০/০৮/২২		RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
<b>পিআইসি সংক্রান্ত</b>														
	আজহারে বাড়ীর বাড়ি হতে ইসমাইল মাতুসকের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সোলিড দ্বারা নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	জয়হই ইন্টার চাকীর বাড়ির নিকট পাকা রাস্তা হতে চাকী বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সোলিডকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	শেয়ারপুর মারিকান্দী ব্রীজ হতে খোকন চাপদারীর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সোলিডকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	দক্ষিণ বিরামপালা খলিল হাজলানারের বাড়ি হতে দক্ষিণ বিরামপালা আশরাফ মাতুসকের বাড়ির সামনের রাস্তা ইন্টার সোলিডকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	ঘটমারি ইউনিয়ন পরিষদ কমাগুপ্তা ভবন সংস্কারকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	খোয়াজপুর টেকেনহাট বাজার গোল্ডে আরম্ভিত রাস্তা পাকাকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	কালিকাপুর ইউনিয়ন পরিষদের চারপাশের বাড়ীভাড়া জমা নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	আলগী সৈয়দ মোজাম্মেল আলী এতিম খানা ইন্টার পাকাকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	পূর্ব ছিলাচর চাঁদমায়া বৈশ্যের বাড়ি সংকরণ সড়ক ও জনপথ হতে সুকজা খানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সোলিডকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	মাহামুদনীর কাপটিং রাস্তা হতে আলতাউদ্দিন আকনের বাড়ি ভাড়া নির্মাণ আলী পেড্রোরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সোলিডকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	আজহারে বাহালাজার হতে সজার মাতুসকের বাড়ির সামনে ব্রীজ পর্যন্ত রাস্তার অসমাপ্ত অংশ ইন্টার সোলিডকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	উত্তর শিরখাজা মোকসেদ মাতুসকের বাড়ি সংকরণ পাকা রাস্তা হতে আকরাম মেঘরের বাড়ির সামনের রাস্তা আরম্ভিত চলাইকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	১০০%	১০০%	২৭/০৮/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২		পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

২৫.৫.২২

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫

১৫



(ক) কেকুয়া জামিয়াতুল আরাব মাদানীপুর মাদ্রাসার সীল হতে মাদ্রাসা পর্যন্ত রাস্তা ইটের সোলিংকরণ ৳. উত্তর কশাখাখিয়া উক্তনটি হতে ডিবিরেল ব্যাংক হয়ে পূর্ব পাঠের রাস্তা পর্যন্ত সোলিংকরণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০%	২০০%	১১/০৪/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	পিআইসি
নগর মাদ্রাসা আরু চৌকান্দ এর কাড়ির পূর্ব পাঠের খালে নাটক কারভাট নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০%	২০০%	১১/০৪/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	উপস্বাহসি
নিরখাড়া ইউনিয়নের নগর মাদ্রাসা মাহনিন বাসা কাড়ির পূর্বের খাটনা নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০%	২০০%	১১/০৪/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	পিআইসি
সোয়ামপুর ইউনিয়নের ৮৬ নং পশ্চিম পোয়াপূর সঃ গ্রাম বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের স্ট্রু পঠালনের ষাথেঅতিরিক্ত প্রোগ্রাম কক নির্মাণ	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০০০০/-	২০০%	২০০%	১১/০৪/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	পিআইসি
করোনা আইরান কোভিড-১৯ ) মোকাবেলার লক্ষে ষাট সংগঠিত উপকরণ কক চোট ষর	৪১২০০০/-	৪১২০০০/-	৪১২০০০/-	১০০%	১০০%	১১/০৪/২২	২৬/০৫/২২	২৬/০৫/২২	


১৫.৫.২২  
মোঃ মনোয়ার হোসেন  
উপজেলা প্রকৌশলী  
মানসিপুর সদর।


১৫.৫.২২  
মোঃ মাইনউদ্দিন  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
মানসিপুর সদর



নর মান ও প্রাপ্ত সুবিধাঃ (প্রকল্পের ধরনে এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রাপ্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা)

ক্রম নং	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন		রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়						এডিপি খাতে মোট আয়-ব্যয়				অডিট সংক্রান্ত তথ্য		বাস্তবায়নকারী বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম কোড নং
			টেডারের কতটি ও মোট টাকা	সিপিপি/কোটেশন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জের	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অবশিষ্ট	গত বছরের জের	মোট আয়	মোট ব্যয়	মোট আয়	মোট ব্যয়	অডিট	অবশিষ্ট	
৩	৯৮টি	২০২১-২২	১৪টি	৮৪টি	৩০৫৪১০০/-	৩৩০৫০০০০/-	৩৬২০৪১০০/-	২৫৮৯১৫০০/-	১০২২২৬০০/-	-	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	
			২১০৮৫৫০০/-	১৭০০৬৫০০/-													

  
 মোঃ মনোয়ার হোসেন  
 উপজেলা প্রকৌশলী  
 মানসিংগপুর সদর।

  
 মোঃ মাইনউদ্দিন  
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
 মানসিংগপুর সদর