

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত উপজেলা পরিষদ রাজস্ব তহবিলের বরাদ্দের অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের তালিকা

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ জুন/২০২২ খ্রিঃ।

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (রাজস্ব) বিবরণী			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অঙ্গপতি		আম্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ সম্পন্ন তারিখ	কাজের প্রকৃতি	প্রকল্প পরিচালনার ক্ষমতা (স্টেড/সিপিপি/সিপিপি)	স্বাধীনতার আবেদন জাতির জনক কর্তৃক প্রত্যাশিত নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য		
পত্র বহরের জের	এ বছরের আয়	মোট অর্থ	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০শে জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
২৩৯.৩১ লক্ষ	১৪৯.৫৭ লক্ষ		০১। উপজেলা পরিষদের আপ্যায়নের জন্য ব্যবহৃত স্টোররুম টাইলসকরণ ও মেঝেমসকরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৮.০৭.২১	০১.০৯.২১	০৩.০৯.২১	২৮.১১.২১	সমস	সিদ্ধাইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০২। উপজেলা চেয়ারম্যানের বাসা জরুরীভাবে মেঝেমত	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	০১.০৮.২১	১৭.১০.২১	১৮.১০.২১	২৮.১১.২১	সমস	সিদ্ধাইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৩। উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাসায় টয়লেট, হাই-কমোড, অনার বোর্ড ভৈরি এবং বৈদ্যুতিক লাইন মেঝেমতকরণ।	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	০১.০৮.২১	১৩.১০.২১	১৪.১০.২১	২৮.১১.২১	সমস	সিদ্ধাইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৪। উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনসহ উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পূর্ণ পর্যায়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন (১ম পর্যায়)	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	০১.০৮.২১	১৩.১০.২১	১৪.১০.২১	০৭.১১.২১	সমস	সিদ্ধাইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			০৫। উপজেলা পরিষদ কমপ্লেক্স ভবনসহ উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে বিভিন্ন পর্যায়ে সম্পূর্ণ পর্যায়ে সিসি ক্যামেরা স্থাপন (২য় পর্যায়)	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	১৫০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	০১.০৮.২১	১৩.১০.২১	১৪.১০.২১	০৭.১১.২১	সমস	সিদ্ধাইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ		

১৪/০৬/২০২২
আশেফা হক
সিটিফিকার্ট সহকারী
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

মোঃ জাহিদুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

১৪/১১/২২
বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউর রহমান খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

		০৬। উপজেলা পরিষদের ফিলনায়তনে ফ্যান ও লাইট সরবরাহ ও ট্যালেটের পানির লাইন মেয়াদ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	৩১.০৮.২১	১৩.১০.২১	১৪.১০.২১	১৬.১১.২১	১৬.১১.২১	১৬.১১.২১	১৬.১১.২১	১৬.১১.২১	১৬.১১.২১	১৬.১১.২১	১৬.১১.২১	১৬.১১.২১
		০৭। কোডিড-১৯ বিস্তার ও রোধকল্পে মাস্ক ক্রয় ও বিতরণ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	৩০.০৯.২১	১০.০১.২২	১২.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২
		০৮। কোডিড-১৯ বিস্তার রোধকল্পে জীবানুনাশক স্প্রে, মাস্ক, হ্যান্ড স্যানিটাইজার ক্রয়/ সরবরাহ	১২০০০০.০০	১০০০০০.০০	১০০০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	৩০.০৯.২১	১০.০১.২২	১২.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২	১৬.০১.২২
		০৯। উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবনের ০৩ টি কক্ষের পানি লিকেজ ও বৈদ্যুতিক গোলযোগ মেয়াদ	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২০০০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৮.০৩.২১	১৪.০২.২২	২২.০৩.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২
		১০। উপজেলা পরিষদের অভ্যন্তরে পরিষ্কার- পরিচ্ছন্নতাকরণ	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	৩০.০৩.২২	২২.০৩.২২	১৪.০৩.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২	০৮.০৪.২২
		১১। উপজেলা পরিষদের সম্প্রসারিত প্রশাসনিক ভবনের সভাকক্ষে ইন্টেরিয়র ডিজাইন, এলইডি জিন, পিএ সিস্টেম এবং কনফারেন্স টেবিল স্থাপন	২,৬১৩,৬১৪.০০	২,৬৯৩,২১৩.০০	২,৬৯২,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%	২৭.০৩.২২	১২.০৪.২২	১৪.০৩.২২	২২.০৬.২২	২২.০৬.২২	২২.০৬.২২	২২.০৬.২২	২২.০৬.২২	২২.০৬.২২	২২.০৬.২২	২২.০৬.২২	২২.০৬.২২
		১২। শিবালয় উপজেলায় ডিজিটাল সাইনবোর্ড স্থাপন	৪৫৯৬৫৭.০০	৪৫৯৬৫৩.০০	৪৫৯৫৫৩.০০	৪	১০০%	১০০%	১৬.০৬.২২	২০.০৬.২২	২১.০৬.২২	০৩.০৬.২২	০৩.০৬.২২	০৩.০৬.২২	০৩.০৬.২২	০৩.০৬.২২	০৩.০৬.২২	০৩.০৬.২২	০৩.০৬.২২	০৩.০৬.২২
		১৩। শিবালয় উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান মহোদয়ের বাস ভবনের বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ ও টিউনয়েল স্থাপন।	৯৪৬৭২৭.০০	৮৯৯৩৯০.৬৫	৮৯৯৩৯০.০০	৪	১০০%	১০০%	৩০.১১.২০২০	২৪.০৪.২০২১	২৫.০৪.২০২১	১২.১২.২১	১২.১২.২১	১২.১২.২১	১২.১২.২১	১২.১২.২১	১২.১২.২১	১২.১২.২১	১২.১২.২১	১২.১২.২১
		১৪। শিবালয় উপজেলা পরিষদের পশ্চিম পাশে বাউন্ডারী ওয়াল নির্মাণ	১৮০২৮৫৪.০০	১৭১২৭১১.০০	৪৮৯০১৭.০০	৪	১০০%	১০০%	৩০.১১.২০২০	১৫.০৪.২১	২০.০৪.২১	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১	০৩.০৬.২১
		১৫। শিবালয় উপজেলা পরিষদেও আনসার ও ডিজিপি সদস্যদের আবাসান ভবন নির্মাণ	১৯৯৯৮৪৯.০০	১৮৯৯৮৫৭.০০	৪৭৮০০০.০০	৪	৫২%	৫৫%	৩১.০৩.২১	০৬.০৬.২১	১০.০৬.২১	০১.০৬.২১	০১.০৬.২১	০১.০৬.২১	০১.০৬.২১	০১.০৬.২১	০১.০৬.২১	০১.০৬.২১	০১.০৬.২১	০১.০৬.২১
২৩৯.৩১ লক্ষ	১৪৯.৫৭ লক্ষ	সর্ব মোট:	৯,৫২২,৭০১	৯,২৬৪,৭৫৫	৬,৬১৭,৯৯০															

০৮/১১/২০২২

আলোয়া বেগম
সার্টিফিকেট সহকারী
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

মোঃ জাবিদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউর রহমান বীর
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

৪। প্রকল্প বাস্তবায়নের মান ও প্রাপ্ত সুবিধা (প্রকল্পের ধরণ এবং প্রকল্প বাস্তবায়নকারী সংস্থার তথ্য পূরণের ক্ষেত্রে প্রদত্ত যথার্থ কোড ব্যবহার করা হয়েছে কিনা) (লক্ষ টাকায়)

ক্রঃ নং	প্রকল্পের ধরন ও কোড নং	প্রকল্প সংখ্যা		প্রকল্প বাস্তবায়ন কাল	প্রকল্প বাস্তবায়নের পদ্ধতি/ধরন				রাজস্ব খাতে মোট আয়-ব্যয়					প্রকল্পের মোট আয়-ব্যয়				অব্যয়িত অর্থ (যদি ধাকে) তার কারণ				
		এডিপি/রাজস্ব	অন্যান্য		এডিপি টেন্ডার ও সিপিপি/সি কতটি ও মোট টাকা	রাজস্ব টেন্ডার ও সিপিপি/কোটেস ন কতটি ও মোট টাকা	গত বছরের জেস	এ বছরের আয়	মোট আয়	দাপ্তরিক ব্যয়	উন্নয়ন ব্যয়	মোট ব্যয় (দাপ্তরিক ও উন্নয়ন ব্যয়সহ)	অবশিষ্ট	গত বছরের জেস	এ বছরের আয়	মোট আয়	মোট ব্যয়		অবশিষ্ট			
১	২	৩		৪	৫				৬	৭	৮	৯ (৭+৮)=	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬ (১৪+১৫)	১৭	১৮ (১৬-১৭)	১৯
		এডিপি	রাজস্ব		টেন্ডার	সিপিপি	টেন্ডার	সিপিপি														
১	১=১৩ ২=৮ ৪=৯ ৫=৫	২০	১৫	১/৭/২০২১ হতে ৩০/৬/২২ ইং পর্যন্ত	৮ টি ৫০.০৯ লক্ষ	১২ টি ২০.৬৩ লক্ষ	৫ টি ৭৫.৬৫ লক্ষ	১০ টি ১৭.০০ লক্ষ	-	২৩৯.৩১ লক্ষ	২৩৯.৩১ লক্ষ	৫৬.৯৩ লক্ষ	৯২.৬৫ লক্ষ	১৪৯.৫৮ লক্ষ	৮৯.৭৩ লক্ষ	০	৭০.৭২	৭০.৭২	৭০.৭২	০	০	প্রকল্পে সামগ্র্য হয়েছে

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং (১) যোগাযোগ(রোডাঘাট ইত্যাদি) (২) পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন(৩) শিক্ষা (৪) ভৌত অবকাঠামো (৫) স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ
৬। সার্বিক মন্তব্যঃ(এডিপি খোক বরাদ্দের নিয়মনীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান বিষয়ে সকল সুস্পষ্ট মতামত) : বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্প গ্রহণ ও প্রাক্কলন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং গুণগতমান সন্তোজনক।

আশেয়া বেগম
২৪/০৬/২০২২
আশেয়া বেগম
সিটিকোর্ট সহকারী
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

মোঃ জব্বার রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

Rahaman
16.11.22
বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউর রহমান খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের (এডিপি) অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের পারিষদ "প্রকল্পের নাম"।

১। প্রতিষ্ঠানের নামঃ উপজেলা শিবালয়, জেলাঃ মানিকগঞ্জ।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদনঃ জুন/২০২২ খ্রিঃ।

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি) (এডিপি/বিশেষ বিবরণী)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকাঃ প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদানের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	স্ট্যাটাস	কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডবি/সিপিপি/স)	জামানতের আয়কর ড্যাটের হয়েছে কি না	সিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মতামত
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম কিস্তি		১৭.৬৮	১। (ক) জামালপুর রঘুনাথপুর কবর স্থানের পশ্চিম-উত্তর পাশে বাড়িবাড়ী ওয়াল নির্মাণ। (খ) উত্তরী ইউনিয়নে ৬ নং ওয়ার্ডে বিপজিৎ এর বাড়ী হতে পলান শেখের বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিং করণ	৬০০,০০০.০০	৫৭০০০০.০০	৫৬৯৬৫৪.০০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৬.০৫.২২	২৭.০৫.২২	২৬.০৬.২২	The Daily Asian Age, The Daily Bharar Kago, The Daily	৫% নিম্নপদ	টেডবি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য় কিস্তি		১৭.৬৮	২। (ক) উলাইল ইউনিয়নে ৮ নং ওয়ার্ডে নীলমাম কালামের বাড়ী হতে রনজিৎ কুমার ঘোষ এর বাড়ী পর্যন্ত সোলিং করণ (খ) উলাইল ইউনিয়নে চায়লা রানীর বাড়ী হতে ঢালা বটতলা পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিং করণ।	৫০০,০০০.০০	৪৭৫০০০.০০	৪৭৪৫২১.০০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৬.০৫.২২	২৭.০৫.২২	২৬.০৬.২২	The Daily Asian Age, The Daily Bharar Kago, The Daily Sokaler Somoy & The Daily Ab	৫% নিম্নপদ	টেডবি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য় কিস্তি		১৭.৬৮	৩। (ক) দড়িকান্দি সিদ্দিক রিক্রিডেঞ্জার বাড়ীর পাশে ইছামতি নদীর পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ (খ) রাওজান ইবনে রমজান ফুল এড কলেজের অনুরে সুশীল হালদারের বাড়ীর পাশে পুকুর ঘাটে ঘাটলা নির্মাণ (গ) ঘোনাপাড়া আরশাদ মাতব্বরের বাড়ীর সামনে ইছামতি নদীর পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ। (ঘ) মাদুটি বাজারে ইছামতি নদীর পাড়ে ঘাটলা নির্মাণ (ঙ) আরশা ইউনিয়নের ধুতুরাবাড়ী নূর শ্রামানিকের বাড়ী হতে আহামদ কাজীর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সোলিং করণ	৯৯৫,০০০.০০	৯৪৫২৫০.০০	৯৪৪৫৭৭.০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৬.০৫.২২	২৭.০৫.২২	২৬.০৬.২২	The Daily Asian Age, The Daily Bharar Kago, The Daily Sokaler Somoy & The Daily Ab-Azan	৫% নিম্নপদ	টেডবি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

Rafiqul
রাফিকুল খান
হিসাব সহকারী
এম. ডি. ইউ. ডি
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

Moin
মোবারক হোসেন
উপজেলা প্রকৌশলী
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

Rafiqul
মোঃ জাহিদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

Rafiqul
১৬.১১.২২
বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউর রহমান খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

৪র্থ কিস্তি	108/20	19.66	৪ (ক) ডাকলা গ্রামে মোঃ শাজিদ উদ্দিন (নাজো) এর বাড়ী হতে ছিতাক এর বাড়ী পর্যন্ত ইট সোলিংকরণ (খ) শিমুলিয়া ইউনিয়নে ৯নং ওয়ার্ডের শাকরাইল গ্রামের মোঃ আবজালের বাড়ীর নিকট হতে নাজিম শাকরাইল কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং করণ (গ) শিমুলিয়া ইউনিয়নে ২নং ওয়ার্ডের বৃত্তসী বজারের মসজিদের ল্যাট্রিন নির্মাণ (ঘ) সেকেন্দ মিমার বাড়ি হতে টুপু মিমার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৭২০,০০০.০০	৭১২৫০০.০০	৭১২৫০০.০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৬.০৫.২২	২৭.০৫.২২	২৬.০৬.২২	The Daily Asian Age, The Daily Bharar Kagos, The Daily Sokaler Somoy & The Daily Azan	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৫ (ক) শশীপাড়া ডিপজল মসজিদ হতে ফরহাদের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের এইচবিবি করণ (খ) ইছামতি নদীর পাড় হতে নুরুন ইসলামের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের এইচবিবি করণ (গ) পাড়া উৎসী নন্দ সাহাৰ বাড়ি হতে আলমামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের এইচবিবি করণ।	৭০০,০০০.০০	৬৬৫০০০.০০	৬৬৫০০০.০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৬.০৫.২২	২৭.০৫.২২	২৬.০৬.২২	The Daily Asian Age, The Daily Bharar Kagos, The Daily Sokaler Somoy & The Daily Azan	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৬ (ক) আকরা ইউনিয়নের বাপ্পা মাহে বাজার হতে সুন্দিল সাহাৰ বাড়ী পর্যন্ত রাস্তায় আরসিদি করণ (খ) শালজানা আখুল সাগুরের বাড়ী হতে মোনাপাড়া সন্ন্যাস বিঃ হয়ে হাসিম মোহরির বাড়ী পাশে কালভার্ট পর্যন্ত রাস্তা ইট সোলিংকরণ।	৮০০,০০০.০০	৭৬০০০০.০০	৭৫৯৩১০.০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৬.০৫.২২	২৭.০৫.২২	২৬.০৬.২২	The Daily Asian Age, The Daily Bharar Kagos, The Daily Sokaler Somoy & The Daily Azan	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৭ শিবালয় মডেল ইউনিয়ন পরিষদ কার্যালয়ে সিকিউরিটি গ্রীলসহ সীমানা খণ্ডের নির্মাণ।	৪৫০,০০০.০০	৪২৭৫০০.০০	৪২৭৫০০.০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৬.০৫.২২	২৭.০৫.২২	২৬.০৬.২২	The Daily Asian Age, The Daily Bharar Kagos, The Daily Sokaler Somoy & The Daily Azan	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৮ (ক) নালী রবি সাহাৰ বাড়ী হতে নালী পূর্বপাড়া শ্রামান ঘাট পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিংকরণ (খ) শিমুলিয়া ইউনিয়নে তাহাজ মেঘানের বাড়ী হতে জেয়ামার ব্রীজ পর্যন্ত ইট সোলিং করণ। (গ) আকরা: রুস্তমের বাড়ী হতে লুৎফর রহমানের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা মোরামত।	৪৮০,০০০.০০	৪৫৬০০০.০০	৪৫৫৬৮০.০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৬.০৫.২২	২৭.০৫.২২	২৬.০৬.২২	The Daily Asian Age, The Daily Bharar Kagos, The Daily Sokaler Somoy & The Daily Azan	৫% নিম্নদর	টেডার	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৯। উন্নয়ন মূলক কাজ পরিদর্শন ও মনিটরিং	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২৫.০৬.২২		সমদর	ডিএমএল	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১০। তেওতা ইউনিয়নে দরিদ্র পরিবারের মাঝে টিউবওয়েল স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২৫.০৬.২২		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১১। মহাদেবপুর ইউনিয়নে ঝবেশ সীমানায় মহাসড়কের পাশে অভিবাদন কলক নির্মাণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২৫.০৬.২২		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			১২। এলাজিহুদ্দি সড়ক হতে জমানীপুর রাস্তার সুবেধ ঘোষের জমির নিকট ২৫ মিঃ ফুট ব্রীজ	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	১০.০৬.২২		সমদর	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ

Rafiq
৬/০৪/২২
রাফিক খান
হিসাব সহকারী
এল.জি.ই.ডি
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

Momin
মোবারক হোসেন
উপজেলা পরিচালক
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

Rahman
মোঃ জাহিদুর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার

Rahman
১৫.১১.২২
দীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউর রহমান খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

		১৩। আবু আলীর বাড়ী হতে পশ্চিম জব্দনীপুর জামে মসজিদ পর্যন্ত ইটের সলিংকরণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২৫.০৬.২২	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১৪। কড়া আনোয়ার বেশারী বাড়ীর মোড় হতে ইছামতি নদী পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিংকরণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২৮.০৬.২২	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১৫। শিবালয় ইউনিয়ন পরিষদের বিভিন্ন ওয়ার্ডে স্যানিটোরী বেট্টিন সরবরাহ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২৫.০৬.২২	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১৬। উৎসী আঃ পনি সরকার উচ্চ বিদ্যালয়ের সামনে এতিম খানা হতে বাদশ্বর বাড়ী পর্যন্ত ইট	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২২.০৬.২২	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১৭। শিবালয় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে নলকূপ বিতরণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	৩০.০৫.২২	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১৮। শিবালয় বানান্য পানি ফিল্টার স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২৫.০৬.২২	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		১৯। শিবালয় শাহু কমপ্লেক্স ভবনে অক্সিজেন সিলিন্ডারের নিরাপত্তা গ্রীল নির্মাণ	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	১৫.০৬.২২	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		২০। উপজেলা পরিষদের টেডার উন্মুক্তকরণ ও মূল্যায়ন কমিটির সম্মানী ভাতা প্রদান।	৬৩,২৫৫.০০	৬৩,২৫৫.০০	৬৩,২৫৫.০০	৪	১০০%	১০০%	২৮.০২.২২	২৫.০৪.২২	২৬.০৪.২২	২০.০৬.২২	স্বল্প	ডিএমএস	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৭০.৭২	মোটঃ	৭,৩৩৮,২৫৫	৭,৩৩৮,২৫৫	৭,৩৩৮,২৫৫											

কোডিড-১৯

১।	৩.১১	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে করোনা ভাইরাস কিয়দর রোধকল্পে শিবালয় উপজেলায় মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১০.০৭.২১	১০.০৭.২১	১০.০৮.২১	২৪.১০.২১	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
২।		২০২১-২০২২ অর্থ বছরে করোনা ভাইরাস কিয়দর রোধকল্পে শিবালয় উপজেলায় মাস্ক ও হ্যান্ড স্যানিটাইজার বিতরণ।	১১১,০০০.০০	১১১,০০০.০০	১১১,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%	১০.০৭.২১	১০.০৭.২১	১০.০৮.২১	২৪.১০.২১	স্বল্প	পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	৩.১১	মোটঃ	৩১১,০০০.০	৩১১,০০০.০০	৩১১,০০০.০											

উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা(এডিপি) বিশেষ

১।	২০.০০	শিবালয় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের জনসাধারণের মাঝে স্কেলই মেশিন বিতরণ	৫০০,০০০.০০	৪৯৯৯২৩.০	৪৯৯৯২৩.০	৫	১০০%	১০০%	০১.০৬.২২	১৬.০৬.২২	১৭.০৬.২২	২৮.০৬.২২	০.০১৪%	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		শিবালয় উপজেলার বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে বাই সাইকেল বিতরণ।	৫০০,০০০.০০	৪৯৯৯৭৬.০	৪৯৯৯৭৬.০		১০০%	১০০%	০১.০৬.২২	১৬.০৬.২২	১৭.০৬.২২	২৮.০৬.২২	০.০০৫%	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		শিবালয় উপজেলার মহাদেবপুর সরকারি কলেজ এবং সদর উদ্দিন ডিগ্রি কলেজের শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ।	৫০০,০০০.০০	৪৯৯৮০০.০	৪৯৯৮০০.০		১০০%	১০০%	০১.০৬.২২	১৬.০৬.২২	১৭.০৬.২২	২৮.০৬.২২	০.০৪%	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
		তেওতা ইউনিয়নে যমদুয়ার আশ্রয় প্রকল্পে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৫০০,০০০.০০	৪৯৯৭৬২.০	৪৯৯৭৬২.০		১০০%	১০০%	০১.০৬.২২	১৬.০৬.২২	১৭.০৬.২২	২৮.০৬.২২	০.০৫%	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
	২০.০০	মোটঃ	২,০০০,০০০.০	১৯৯৯৪৬১.০	১৯৯৯৪৬১.০											


Rakib
১৭.০৪.২২
রাকিব খান
হিসাব সহকারী
এস.জি.ই.ডি
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


Momin
২৪/০৬/২২
মোঃ মমিন হোসেন
উপজেলা প্রকৌশলী
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


Momin
২৪/০৬/২২
মোঃ জাহাঙ্গীর রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


AR
১৬.১১.২২
বীর মুক্তিযোদ্ধা রেজাউর রহমান খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।

প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং-(১) যোগাযোগ(রাশাঘাট ইত্যাদি)(২) পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন(৩) শিক্ষা (৪) ভৌত অবকাঠামো (৫) স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ
৬। সার্বিক মন্তব্যঃ(এডিপি থোক বরাদ্দের নিয়মনীতি, সময়, পরিমাণ, প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান বিষয়ে সকল সুস্পষ্ট মতামতঃ বরাদ্দকর্তা মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্প গ্রহণ ও
প্রাক্কলন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং গুণগতমান সনোতাষজনক।


14.08.22
রাকিব খান
হিসাব সহকারী
এল.জি.ই.ডি
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


28/06/22
মোবারক হোসেন
উপজেলা প্রকৌশলী
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


মোঃ এরাফুল রহমান
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।



16.11.22
মোঃ এরাফুল রহমান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা (এডিপি) বিশেষ অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের সার্বিক "প্রতিবেদন ছক"


১। প্রতিষ্ঠানের নাম: উপজেলা শিবালয়, জেলা: মানিকগঞ্জ।


২। ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা (এডিপি) বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন: জুন/২০২২ খ্রিঃ।

২০২১-২২ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি এডিপি/বিশেষ)			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট SDG কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অধিদিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকল্পের নাম	কোন পর্যায়ে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেকসই/সিপিপি)	জামানতের আয়ের ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কি না	পিপিয়ার ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রদানকৃত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০ শে জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
ইউনিয়ন পরিষদ উন্নয়ন সহায়তা (এডিপি) বিশেষ																			
১।		১০.০০	২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিবালয় উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের মাধ্যমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ বিতরণ।	৫০০,০০০	৪৯৯,৮০০.০	৪৯৯,৮০০.০০	৩	১০০%	১০০%	০৬.১২.২২	১৬.০৬.২২	১৭.০৬.২২	২৮.০৬.২২		০.০৬% জিনিস	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২।			২০২১-২০২২ অর্থ বছরে শিবালয় উপজেলার সকল ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে কীট নাশক স্প্রে মেশিন বিতরণ।	৫০০,০০০	৪৯৯,৮৭২.০	৪৯৯,৮৭২.০০	৫	১০০%	১০০%	০৬.১২.২২	১৬.০৬.২২	১৭.০৬.২২	২৮.০৬.২২		০.০৬% জিনিস	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		১০.০০	মোটঃ	১,০০০,০০০	৯৯৯,৬৭২	৯৯৯,৬৭২.০													
<p>প্রকল্পের ধরনের জন্য কোড নং-(১) যোগাযোগ(রাস্তাঘাট ইত্যাদি)(২) পানীয় জল ও পয়ঃনিষ্কাশন(৩) শিক্ষা (৪) ভৌত অবকাঠামো (৫) স্বাস্থ্যসেবা ও সমাজ কল্যাণ</p> <p>৬। সার্বিক মন্তব্যঃ(এডিপি খোক বরাদ্দের নিয়মনীতি, সময়, পরিমাণ,প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং গুণগত মান বিষয়ে সকল সুস্পষ্ট মতামতঃ বরাদ্দকৃত টাকার মধ্যে সীমাবদ্ধ রেখে প্রকল্প গ্রহন ও প্রাক্কলন অনুযায়ী বাস্তবায়ন করা হয়েছে। বাস্তবায়িত সকল প্রকল্পের বিল পরিশোধ করা হয়েছে এবং গুণগতমান সনোতাধীনক।</p>																			


 রাকিব খান
 হিসাব সহকারী
 এন.টি.ই.ডি
 শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


 মোবারক হোসেন
 উপজেলা প্রকৌশলী
 শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


 মোঃ জাহিদুর রহমান
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 শিবালয়, মানিকগঞ্জ।


 ড. রক্তিমোজ রেজাউর রহমান খান
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 শিবালয়, মানিকগঞ্জ।