

১। উপজেলা পরিষদের নামঃ বাগিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।
 ২। আর্থিক উন্নয়ন কর্মসূচীঃ এডিসি পোক বনাম/বিশেষ (২০২১-২২ অর্থ বছরের জন্য)ঃ

প্রতিবেদনের তারিখঃ জুলাই/২১-জুন/২২ ইং

ক্রমিক কোড	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয়	চুক্তিবদ্ধ মুদ্রা	০১ জুন/২২ ইং পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ	সংশ্লিষ্ট MID G কোর্ড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আবশিষ্ট তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রণালিত পর্তিকার নাম	স্টেশন	সেবা প্রদানের ব্যবস্থার করা হয়েছে	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পরিপূর্ণ ২০০৮ অর্থবছরী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
								আর্থিক	যুক্ত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	০৫.০৮.২০২১	২০.৬৫	১। দুর্ঘটনাজী পাকা রাস্তা হতে হারিক্যানি হলে কম্বায়ন রাস্তা পল্লী রাস্তা স্ট্রাট সিলিং দ্বারা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	১	১০-০৮-২১	০৮-০৮-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
কোড- ১৯	১৬.০৮.২০২১	৩.৬৪	২। সাতটা গ্রামীন সড়কে পলিশ মাটিরেরে বাউন্ড সমন্বিত রাস্তার গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	৪	১০-০৮-২১	০৮-০৮-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	০২.১১.২০২১	২০.৬৫	৩। বাগিয়াকান্দি পাকা রাস্তা হতে ছাউন হাটের বাড়ী পল্লী রাস্তা পাইড প্রোগ্রাম সহ রাস্তা স্ট্রাট সিলিং দ্বারা পাকা করণ।	১,৬৫,০০০.০০	১,৬৫,০০০.০০	১,৬৫,০০০.০০	০২	১০০%	১০০%	৩	১০-০৮-২১	০৮-০৮-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	২৬.০১.২০২২	২০.৬৫	৪। পদনাই চরপাড়া গ্রামীন রাস্তা স্ট্রাট সিলিং দ্বারা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৬	১০০%	১০০%	২	০১-০৮-২১	১৬-০৮-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৪র্থ	১১.০৪.২০২২	২০.৬৫	৫। উপজেলায় বিভিন্ন রাস্তায় স্কুপ ক্রোশন কাজ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৬	১০০%	১০০%	১	২২-০৮-২১	২৩-০৮-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ	০১.০৬.২০২২	২০.০০	৬। বিভিন্ন হুটপুর্ন হাটে স্থান সর্বসংগঠন।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	৫	২২-০৮-২১	২৮-০৮-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৭। ডেপুটী বাজার হাটের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ। (অনেক-২)।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	৬	২১-০৮-২১	০৮-১০-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৮। নাকরা বাসানের বাড়ী হতে হাটপুর্ন বাড়ী পল্লী রাস্তা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০২	১০০%	১০০%	৪	২১-০৮-২১	০৮-১০-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			৯। বহুতর নতুন দানের বাড়ী নির্মাণ পাকা রাস্তা হতে শক্তিমূল মাটিরেরে বাড়ী নির্মাণ পল্লী স্ট্রাট সিলিং দ্বারা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	৭	২১-০৮-২১	০৭-১০-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১০। শালমাড়া গ্রামের হাটে জনসংগঠন পুর মাঠে পানি নিষ্কাশনের জন্য ৩০০মিঃ ডায়াল পাইপ বাসলাইট স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	১১	২৩-০৮-২১	২৮-১০-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১১। শালমাড়া দক্ষিণপাড়া হাটে ৮পল্লী খাল পল্লী কৃষি জরিব পানি নিষ্কাশনের জন্য ৩০০মিঃ ডায়াল পাইপ বাসলাইট স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	১০	২৩-০৮-২১	১৩-১০-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১২। চরবহুতর পাকা রাস্তা হতে জনসংগঠন বাড়ী হতে সন্ধ্যার পল্লী রাস্তা স্ট্রাট সিলিং দ্বারা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৬	১০০%	১০০%	১৪	২৫-১০-২১	১০-১১-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৩। কমান্ডার পাকা রাস্তা হতে কলসের বাড়ী পল্লী রাস্তা স্ট্রাট সিলিং দ্বারা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	১৬	০১-১১-২১	২০-১১-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৪। এলেকট্রিক্যাল স্ট্রাট হতে মুচি চৌকি পল্লী রাস্তা স্ট্রাট সিলিং দ্বারা পাকা করণ।	৬,০০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	১৭	২৫-১১-২১	০৮-১২-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			১৫। হারিক্যানি হাটের স্ট্রাট হতে আলিঙ্গন পাড়া এইচবিবি রাস্তায় অসমাপ্ত কাজ এইচবিবি দ্বারা পাকা	৬,০০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০	৬,০০,০০০.০০	০৭	১০০%	১০০%	১৮	২৪-১১-২১	১২-১২-২১	-	সমসং	প্রায়ঃ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

ক্রমিক নং	তারিখ	চিঠির পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সর্বমোট MID G কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		আবশিষ্ট তাৎকালিক অর্থায়ন	কার্যক্রমের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	স্বাক্ষরিত নাম	প্রকল্পের নাম	প্রকল্পের প্রকার	কোন প্রকার কাজ হয়েছে	জানামত, আরও, ভারপ্রাপ্ত টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	নিষিদ্ধ ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট ক্রিয়াকর্মের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
			আর্থিক	ভৌত																
			প্রকল্পিত মূল্য	প্রকৃত মূল্য	৩০ জুন/০২২ ই. পর্যন্ত ব্যয়িত অর্থ		১০০%	১০০%	২১	২০-০৬-২২	২৩-০৬-২২	১০-০৮-২২	-	-	কো-টেনন	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			৪,০০,০০০.০০	৪,৩৮,৪১২.০০	৪,৩৮,৪১২.০০		১০০%	১০০%	২০	২১-০৬-২২	২৪-০৬-২২	০৭-০৮-২২	-	-	কো-টেনন	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			৪,০২,৪২০.০০	৪,১০,৪০১.০০	৪,১০,৪০১.০০		১০০%	১০০%	১৯	০৬-০৮-২২	১০-০৮-২২	২৫-০৮-২২	-	-	কো-টেনন	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			৩,৯৪,০০০.০০	৩,৬০,৪৫০.০০	৩,৬০,৪৫০.০০		১০০%	১০০%	২৩	০১-০৬-২২	০৮-০৬-২২	০৮-০৬-২২	-	-	কো-টেনন	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			৫,৩০,০০০.০০	৫,৩০,০০০.০০	৫,৩০,০০০.০০		১০০%	১০০%	২৫	-	১৫-০৮-২২	২৫-০৮-২২	-	-	কো-টেনন	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			১৮,০০,৪০৬.০০	১৭,১৬,২৮০.০০	১৭,১৬,২৮০.০০		১০০%	১০০%	২৪	০৬-০৮-২২	১০-০৮-২২	১৮-০৬-২২	-	-	কো-টেনন	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			৪,০০,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০	৭,৫০,০০০.০০		১০০%	১০০%	২৭	০৬-০৮-২২	১০-০৮-২২	০৮-০৬-২২	-	-	কো-টেনন	হ্যাঁ	হ্যাঁ			
			৫,৭১,৬৭৫.০০	৫,৪০,১০০.০০	৫,৩৯,৫৬৪.০০		১০০%	১০০%	২৬	০৬-০৮-২২	১০-০৮-২২	১০-০৮-২২	-	-	কো-টেনন	হ্যাঁ	হ্যাঁ			

