



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়
বাগিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
www.balialakandi.njbari.gov.bd



স্মারক নং-০৫.৩০.৮২০৭.০০৩.১৪.০০৭.১৭-৭৫৮

তারিখ : ১৫/১১/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: ২০২২-২০২৩ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ছাড়কৃত খোক বরাদ্দ ও উন্নয়ন তহবিল এবং রাজস্ব তহবিলের অর্থ ব্যয় এর বার্ষিক প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্থানীয় সরকার বিভাগের স্মারক নং-৪৬.০০.০০০০.১০১.০৯৬.০১৪.০০২.১৩-১১, তারিখ: ২৯/০৭/২০২০ইং।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য জানানো যাচ্ছে যে, এই উপজেলাবীন ২০২২-২৩ ইং অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচির আওতায় ছাড়কৃত খোক বরাদ্দ ও উন্নয়ন তহবিল এবং রাজস্ব তহবিলের অর্থ ব্যয় এর বার্ষিক প্রতিবেদন নির্ধারিত ছকে পূরণপূর্বক মহোদয়ের সদয় অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য তদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

রাকিবুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাগিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
মোবাইলঃ ০১৭৩৩৩৩৬৪০৭
ই-মেইল: unbalialakandi@njbari.gov.bd

সচিব
স্থানীয় সরকার বিভাগ
স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

দৃ:আকর্ষণ: (সহকারী সচিব, মূল্যায়ন-১শাখা)

স্মারক নং-০৫.৩০.৮২০৭.০০৩.০২.০১৩.২৩-

অনুলিপি : সদয় জ্ঞাতার্থে

তারিখ : / / ২০২৩ খ্রি.

- ১। বিভাগীয় কমিশনার, ঢাকা বিভাগ, ঢাকা
- ২। জেলা প্রশাসক, রাজবাড়ী
- ৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, বাগিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
- ৪। উপজেলা প্রকৌশলী, বাগিয়াকান্দি, রাজবাড়ী
- ৫। অফিস নথি

উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বাগিয়াকান্দি, রাজবাড়ী

1. 2017-18-19-20

2. 2018-19-20

3. 2019-20-21

4. 2020-21-22

क्र.सं.	विवरण	प्रकार	मूल्य	विवरण	प्रकार	मूल्य	विवरण	प्रकार	मूल्य	विवरण	प्रकार	मूल्य	विवरण	प्रकार	मूल्य	विवरण	प्रकार	मूल्य
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30

...

...

...

২০২২-২৩ইং অর্থ বছরে বাসিয়াসকানি উপজেলায় ১৪২৮বাংলা সন্দের ১৫% হাটবাজারের ইজারা কৃত অর্থ ও ফসলা ১৪২৪ বাংলা সন্দের ১৫% হাটবাজারের ইজারা কৃত অর্থ এর আওতায় প্রকল্প অর্থায়নের প্রতিবেদনঃ

উপজেলা বাসিয়াসকানি জেলা বাসিয়াসকানি জেলা বাসিয়াসকানি

২০২২-২৩ইং অর্থ বছরে ও বাংলা ১৪২৮ সনের ১৫% হাটবাজারের প্রকল্প কমিটি/কোমিশনের মাধ্যমে যাত্রত অর্থ = ৫৬,০২,৯১৪.০০

পক্ষে নং	কাজের নাম	প্রাপ্তি মূল্য	চুক্তি মূল্য	অগ্রগতি	কমান্ডারের পদবী	কত টাকার বিল দেয়া হয়েছে	মন্তব্য
১৫% হাটবাজার : ০১	(ক) সম্মানীয় বাজারের সনাক্তিকৃত রাস্তার সোকান হতে নির্মাণ বিধানের সোকান পর্যন্ত ফাট সনিং জমা করা নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে	২,০০,০০০.০০	
১৫% হাটবাজার : ০২	(ক) জগন্নাথ বাজারের মাছ বাজারের জলাক্ষয় নিরসন মৎস্যপেজের সন্দের কাজ।	৩৯,৮৭৩.০০	৩৯,৮৭৩.০০	১০০%	প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে	৩৯,৮৭৩.০০	
১৫% হাটবাজার : ০৩	(ক) বাতলায় বাজারের সনাক্তিকৃত নির্মাণ কাজ।	৫১,৬২৮.০০	৫১,৬২৮.০০	১০০%	প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে	৫১,৬২৮.০০	
১৫% হাটবাজার : ০৪	(ক) নাকিয়া বাজারের সনাক্তিকৃত সড়ক ও টিউবওয়ে স্থাপন কাজ।	৭৩,৯০০.০০	৭৩,৯০০.০০	১০০%	প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে	৭৩,৯০০.০০	
১৫% হাটবাজার : ০৫	(ক) পানি কিশোরীর জন্য বেসিন বাজারের জন্য মসজিদের সনাক্তিকৃত নির্মাণ।	৫০,১১৫.০০	৫০,১১৫.০০	১০০%	প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে	৫০,১১৫.০০	
১৫% হাটবাজার : ০৬	(ক) নাকিয়া বাজারের সনাক্তিকৃত সড়ক নির্মাণের পলাসাইজিং নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে	২,০০,০০০.০০	
১৫% হাটবাজার : ০৭	(ক) বহরপুর বাজারের সনাক্তিকৃত সড়ক কাজ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে	২,০০,০০০.০০	
	সর্ব মোট ০৭ টি প্যায় প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে মোট খরচ =	৮,১৫,৫১৬.০০	৮,১৫,৫১৬.০০		প্রকল্প কমিটির মাধ্যমে মোট বিল প্রদান	৮,১৫,৫১৬.০০	

১৫% হাটবাজারের ইজারা কৃত অর্থ কোমিশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন	কোমিশনের মাধ্যমে প্রদান	কোমিশনের মাধ্যমে প্রদান	কোমিশনের মাধ্যমে প্রদান	কোমিশনের মাধ্যমে প্রদান	কোমিশনের মাধ্যমে প্রদান	কোমিশনের মাধ্যমে প্রদান
	৯,৯৮,৪০৬.০০	৯,৯৮,৪০৬.০০	৯,৯৮,৪০৬.০০	৯,৯৮,৪০৬.০০	৯,৯৮,৪০৬.০০	৯,৯৮,৪০৬.০০
	৭,২৭,৯০০.০০	৭,২৭,৯০০.০০	৭,২৭,৯০০.০০	৭,২৭,৯০০.০০	৭,২৭,৯০০.০০	৭,২৭,৯০০.০০
	৮,৬৭,৬১৩.০০	৮,৬৭,৬১৩.০০	৮,৬৭,৬১৩.০০	৮,৬৭,৬১৩.০০	৮,৬৭,৬১৩.০০	৮,৬৭,৬১৩.০০
	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০	৫,০০,০০০.০০
	৪,৪৩,৫৯৫.০০	৪,৪৩,৫৯৫.০০	৪,৪৩,৫৯৫.০০	৪,৪৩,৫৯৫.০০	৪,৪৩,৫৯৫.০০	৪,৪৩,৫৯৫.০০
	৯,৮৫,২১৮.০০	৯,৮৫,২১৮.০০	৯,৮৫,২১৮.০০	৯,৮৫,২১৮.০০	৯,৮৫,২১৮.০০	৯,৮৫,২১৮.০০
	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০	৩,০০,০০০.০০
	৪৮,৫২,৭৩২.০০	৪৮,৫২,৭৩২.০০	৪৮,৫২,৭৩২.০০	৪৮,৫২,৭৩২.০০	৪৮,৫২,৭৩২.০০	৪৮,৫২,৭৩২.০০

সর্ব মোট ০৭ টি প্যায় কোমিশনের মাধ্যমে মোট খরচ =

১৫/১১/২৩
 মুকুত হুমায়ুন খান
 বিবাহ সহকারী
 যাত্রী সড়ক প্রকল্পের অধিনায়ক

১৫/১১/২৩
 Rafiqul Islam
 Upazila Niruhati Officer
 Basichandi, Rajbari.

১৫/১১/২৩
 মোঃ আব্দুল কলাম আজিজ
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 বাসিয়াসকানি, রাঙ্গাবাড়ী।

পত্রক্রম নং	কর্তৃক নাম	প্রাক্কিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	অগ্রগতি	স্বাধীন পুঁজি	কত টাকার বিল গেয়া হয়েছে	মন্তব্য
রাজ্য তহবিল/০১	উপজেলা পরিষদ কম্প্রাইসডের (০১নং) নিচ ডানায় হিসাব রাখা অফিস সড়ক কাজ।	১,০০,০০০.০০	১,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসি	১,০০,০০০.০০	
রাজ্য তহবিল/০২	উপজেলা পরিষদ সমাধিস্থা পরিচালিত কমিউনিটি স্কুলের সড়ক।	১,৯৯,৮৭৭.০০	১,৯৯,৮৭৭.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসি	১,৯৯,৮৭৭.০০	
রাজ্য তহবিল/০৩	উপজেলা পরিষদ আফসার্স রুটের অসমাপ্তকাজ সমাধিকরণ।	২,০০,০০০.০০	১,৯৯,৮৭৭.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসি	২,০০,০০০.০০	
					রাজ্য তহবিল প্রকল্প কর্মসি এর মাধ্যমে বিল প্রদান মোট =	৪,৯৯,৮৭৭.০০	

উপজেলা পরিষদ রাজ্য তহবিল (REV) কোটেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন ২০২২-২৩ইং অর্থ কতসর।

পত্রক্রম নং	কর্তৃক নাম	প্রাক্কিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	অগ্রগতি	স্বাধীন পুঁজি	কত টাকার বিল গেয়া হয়েছে	মন্তব্য
রাজ্য তহবিল/০১	উপজেলা পরিষদের বাজিরাঁ ডাল সড়ক কাজ।	৫,৯৮,৪৫৯.০০	৫,৯৬,০৯৫.৯২	১০০%	জেটিসের মাধ্যমে স্বাধীন।	৫,৯৬,৪৭০.০০	
রাজ্য তহবিল/০২	উপজেলা পরিষদের জন্য আসবাবপত্র সরবরাহ।	২,৯৯,৯৯৮.০০	২,৯৯,৯৬৮.০০	১০০%	জেটিসের মাধ্যমে স্বাধীন।	২,৯৯,৯৬৮.০০	
রাজ্য তহবিল/০৩	উপজেলা পরিষদ ড্রমেটোরী সামগ্রী মহিলা কর্ণার নির্মাণ।	৯,৯৭,৮২৪.০০	৯,৯৭,৮২৪.০০	১০০%	জেটিসের মাধ্যমে স্বাধীন।	৯,৯৭,৮২৪.০০	
					রাজ্য তহবিল (REV) কোটেশনের মাধ্যমে বাস্তবায়ন মোট টাংগা প্রদান =	১৮,৯২,২৬৬.০০	
পত্রক্রম নং	কর্তৃক নাম	প্রাক্কিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	অগ্রগতি	স্বাধীন পুঁজি	কত টাকার বিল গেয়া হয়েছে	মন্তব্য
রাজ্য তহবিল/০৩	(ক) উপজেলা পরিষদের এসটি ভবন (আবাসিক) অসমাপ্তকাজ সমাধিকরণ। (খ) উপজেলা পরিষদ হল রুম সড়ক কাজ।	৩৯,৮৮,৭১২.০০	৩৭,৮৯,২৭৬.০০	১০০%	জেটিসের মাধ্যমে স্বাধীন	২,৫৯,৮০৬.০০	

Handwritten signature
১৫/১১/২৩
কর্তৃক কর্তৃক নাম
বিলাল মাহমুদ
যুক্তি সহকারী প্রকৌশল সিনিয়র

Handwritten signature
১৫/১১/২৩
কর্তৃক কর্তৃক নাম
বিলাল মাহমুদ
যুক্তি সহকারী প্রকৌশল সিনিয়র

Handwritten signature
Rafiqul Islam
Upazila Nirbahi Officer
Baliakandi, Rajshahi.

Handwritten signature
মোঃ আব্দুল কালাম আজাদ
উপজেলা পরিষদ
পালিন্দা-কান্দি, রাজবাড়ী।

২০২২-২৩ইং অর্থ বছরে বাণিয়াকান্দি উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) আওতাধীন প্রকল্পে অগ্রগতির প্রতিবেদন :

উপজেলা : বাণিয়াকান্দি জেলা : হাজরাঙ্গা।

মোট বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) : মোট বরাদ্দ = ৬৪,৩৫,০০০.০০ (প্রকল্প কর্মসূচী কোটেশন, টেন্ডার সহ মোট ADP মাতে কর্তৃত্ব অর্থ = ৪৮,২৯,৭৭৫.০০)

পাত : এতিপি

প্রকল্প নং	কাজের নাম	প্রাক্কৃত মূল্য	মুদ্রিত মূল্য	অগ্রগতি	প্রদানের ক্ষতি	কত টাকার বিল দেয়া হয়েছে	মন্তব্য
এতিপি : ০১	(ক) বাণিয়াকান্দি মহাশুপালের ২য় সিন্ডিক্যা স্মা পাকা করণ।	১,৩৫,৭১২.০০	১,৩৫,৭১২.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৩৫,৭১২.০০	
এতিপি : ০২	(ক) সন্ধ্যা নগর আর্টস্‌ন্থ বিভিন্নতমির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের ঝিল বস্তুর সিঁড়ির ছাউনি নির্মাণ।	১,৯৯,৮৪১.০০	১,৯৯,৮৪১.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৯৯,৮৪১.০০	
এতিপি : ০৩	(ক) নানিয়া হারান মইয়ের বাড়ীর নিকটে থেকে হট্রাং পাড়া গ্রাম পর্যন্ত স্মা ট্রাট সলিং করা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
এতিপি : ০৪	(ক) পদমণী চন্দনাঙ্ক গ্রাম থেকে নাথ সোম সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ শহীদ মিনারের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১,৭৪,৯০৭.০০	১,৭৪,৯০৭.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৭৪,৯০৭.০০	
এতিপি : ০৫	(ক) সোনাপুর কড়ই তলা হতে কামারবাহ সামুদ্র বাড়ী পর্যন্ত অসমাপ্ত কাজ ট্রাট সলিং করা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
এতিপি : ০৬	(ক) জোকিনপুর পালের ইউনুস থেকে বাড়ীর নিকটে থেকে আক্তার গাছির বাড়ীর নিকটে পর্যন্ত স্মা ট্রাট সলিং করা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
এতিপি : ০৭	(ক) নাক্সা ইউনিয়ন পরিষদের পিছন থেকে নাক্সা গণিকের বাড়ী পর্যন্ত স্মা ট্রাট সলিং করা পাকা করণ।	১,৯৯,৮২৯.০০	১,৯৯,৮২৯.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৯৯,৮২৯.০০	
এতিপি : ০৮	(ক) নাক্সা রশিদার বাড়ী সেকালের বাড়ী পর্যন্ত স্মা ট্রাট সলিং করা পাকা করণ।	১,৯৯,৮২৯.০০	১,৯৯,৮২৯.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৯৯,৮২৯.০০	
এতিপি : ০৯	(ক) উপজেলা বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ফলন সরবরাহ (প্রকল্প-০৩)	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
এতিপি : ১০	(ক) ইমুদুলী গ্রামোঁপ স্মা পাকা করণ (ইমুদুলী মাঠমুখি) ট্রাট সলিং কাজ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
	১০(নশ) টি প্রকল্প কর্মসূচী বরাদ্দ মোটঃ	১৯,১০,১১৮.০০	১৯,১০,১১৮.০০		পিআইসি মোট বিল প্রদান	১৯,১০,১১৮.০০	

(পাতা নং-০১)

(Handwritten signature)

(Handwritten mark)

(Handwritten mark)

২০২২-২৩ইং অর্থ বছরে বাসিয়াকান্দি উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) এর আওতাধীন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদনঃ
 উপজেলাঃ বাসিয়াকান্দি জেলাঃ রাজবাড়ী।

বাতঃ এতিপি

মোট বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) : মোট বরাদ্দ ADP = ৬৪,৩৫,০০০.০০

প্রকল্প নং	কাজের নাম	প্রায়শ্চিত্ত মূল্য	মুদ্রাস্ফূটন	অগ্রগতি	ব্যয়মান পদ্ধতি	কর্তৃ টাকার হিসেব মেয়াদ	মন্তব্য
এতিপি : ০১	(ক) তাকান্দাপুর পাকা সড়ক হতে বাসিয়াকান্দি বিল পর্যন্ত ফুটি সলিং করা স্রা পাকা করণ।	৫,৯৯,৪৩২.০০	৫,৯৭,২৯৯.০০	১০০%	জরুরি মাসের	৫,৯৭,২৯৯.০০	
এতিপি : ০২	(ক) কামারদাছ সাখুর বড়ী প্রকোনাপুর কর্তৃকইতলা স্রার অবসানপূর্ণ অংশ ফুটি সলিং করা পাকা করণ।	৬,০০,০০০.০০	৫,৯৮,০২১.৮২	১০০%	জরুরি মাসের	৫,৯৮,০২১.০০	
এতিপি : ০৩	(ক) মীর মোশারফ হোসেন বসুন্দের পূর্ব পার্শ্বের উল্লভের উন্নয়ন কাজ সমাপ্ত করণ।	৫,৫৬,৫১৪.০০	৫,৫৬,২৬৪.৫৩	১০০%	জরুরি মাসের	৫,৫৬,২৬৪.০০	
এতিপি : ০৪	(ক) আলমবাজার মীর মোশারফ হোসেন বসুন্দের স্মৃতি তরুন সড়ক কাজ।	৫,৩৬,০৪০.০০	৫,৩৫,৭৫১.০০	১০০%	জরুরি মাসের	৫,৩৫,৭৫১.০০	
এতিপি : ০৫	(ক) বাসিয়াকান্দি বসুন্দের মেসার বাড়ীর নিকট মসজিদের কাট্রিস নির্মাণ।	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৯,৩৫৯.০১	১০০%	জরুরি মাসের	৩,০০,০০০.০০	
	কোম্পেনশনের মাধ্যমে মোট খরচ =	২৭,৯২,৯৮৬.০০	২৭,৮৬,৭১৫.৩৬		জরুরি মাসের মোট প্রদান	২৫,৮৭,৩৩৫.০০	
এতিপি : ০১	(ক) বেজংগা কান্দিবাড়ী বাজার। (খ) বাসিয়াকান্দি হাটের পল্ট্রিস ও সাবমারসিবল পাম্প।	১০,০০,০০০.০০	৯,৫০,০০০.০০	১৪০%	উন্নয়ন মাসের প্রদান	৯,৮৭,০২২.৫০	
এতিপি : ০২	(ক) বাসিয়াকান্দি আলমার জিওসিপি অফিস। (খ) মুরসিয়া ড্রামামান এর মসজিদের পল্ট্রিস ও সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন।	১০,০০,০০০.০০	৯,৫০,০০০.০০	১৩০%	উন্নয়ন মাসের প্রদান	৯,৫০,০০০.০০	
					মোট প্রদান =	২৮,৭৭,০২২.৫০	

১৫.১১.১৩
 উপকার সাহায্য ফেরান
 উপজেলা প্রকৌশলী
 বাসিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

১৫.১১.১৩
 উপকার সাহায্য ফেরান
 উপজেলা প্রকৌশলী
 বাসিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

১৫.১১.১৩
 উপকার সাহায্য ফেরান
 উপজেলা প্রকৌশলী
 বাসিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

১৫.১১.১৩
 উপকার সাহায্য ফেরান
 উপজেলা প্রকৌশলী
 বাসিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।