

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
উপজেলা নির্বাহী অফিসারের কার্যালয়  
নরসিংদী সদর, নরসিংদী  
[www.narsingdisadar.narsingdi.gov.bd](http://www.narsingdisadar.narsingdi.gov.bd)



স্মারক নম্বর: ০৫.৩০.৬৮৬০.০০০.৪৯.০০১.২১- ৪০৬

তারিখ: ০২ ভাদ্র ১৪২৮  
১৭ আগস্ট ২০২১

বিষয় : স্থানীয় সরকার বিভাগের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দ দ্বারা ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের ব্যয়িত অর্থের প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র : স্থানীয় সরকার বিভাগের ০৮-১০-২০১৯ তারিখের ৪৬.০০.৫০.০৯৮.০১৪.০০২.২০১৩-৪১ নং স্মারক।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রোক্ত স্মারকের প্রেক্ষিতে নরসিংদী সদর উপজেলায় ২০২০-২০২১ অর্থ বছরের এডিপি'র আওতায় খোক বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্প সমূহের ব্যয়িত অর্থের প্রতিবেদন সংযুক্ত ছকে মহোদয়ের সদয় অবগতির জন্য এসাথে প্রেরণ করা হলো।

সচিব,  
স্থানীয় সরকার বিভাগ  
স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়  
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মো: মেহেদী মোর্শেদ  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
নরসিংদী সদর, নরসিংদী  
ফোনঃ +৮৮০২৯৪৬২৪৬৭  
E-mail: [unonarsingdi@mopa.gov.bd](mailto:unonarsingdi@mopa.gov.bd)

২০২০-২০২১ ই. অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এভিসি) এর বরাদ্দ দ্বারা বাস্তবায়িত/বাস্তবায়ণীয় কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

বরাদ্দ : ১ম + ২য় + ৩য় + ৪র্থ = ৮৪,৮০,০০০.০০ এবং কোডিড-১৯ এর বরাদ্দ : ১ম + ২য় + ৩য় = ৩,৩৭,০০০.০০

এভিসি কর্মসূচীর নাম : কুল / ২০২১ ই. অর্থ


ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রাপ্তি (টাকা)	টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মুক্রিয়তা (টাকা)	কার্যক্রম প্রোগ্রামের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ভৌত অগ্রগতি (%)	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ (টাকা)	যত্নব্য
১।	ক) সোহরাপাড়া ইউনিয়নে দুপুলপাড়া মসজিদ হতে পুনার টেম্পেল রোড আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং খ) শীলমাদি ইউনিয়নে দক্ষিণ শীলমাদি অলাউদ্দিনের বাড়ী হতে পূর্বদিকে ওলজারের বাড়ী পর্যন্ত ব্রীক ফ্লাট সলিং করন।	৭২৪৯৭১.০০	মেসার্স মা-বাবার মেয়া এন্টারপ্রাইজ	৬৮৮৭২২.৪৫	২০-০৪-২১	২৫-০৬-২১	১০০%	৬৮৮৭২২.০০	টেজর
২।	ক) আশাদিয়া ইউনিয়নে কুইয়ম ওমর আলীর বাড়ী হতে রশিদ মেসজরের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন এবং খ) পাঁচদেগা ইউনিয়নে লেহা বজারে পাবলিক টয়লেট নির্মাণ।	১০৩৭৬৬১.০০	মেসার্স মোমেনেছ এন্টারপ্রাইজ	৯৮৫৭৭৭.৯৫	২০-০৪-২১	২৫-০৬-২১	১০০%	৯৮৫৭৭৭.০০	টেজর
৩।	ক) কবিমপুর ইউনিয়নে রসুলপুর ঈদগাহ হতে ওটকী কান্দাপাড়া ময়দান মেসার্স জামে মসজিদ রাস্তা ব্রীক ফ্লাট সলিং করন এবং খ) নজরপুর ইউনিয়নে নজরপুর ইউনিয়ন পরিষদের পিছনে গাইড ওয়াল নির্মাণ।	৬৮৮৮৮৭.০০	মেসার্স এস, এ ট্রেড	৬৫৪৪৪২.৬৫	২০-০৪-২১	২৫-০৬-২১	১০০%	৬৫৪৪৪২.০০	টেজর
৪।	ক) মহিষাছড়া ইউনিয়নে বানিয়ার খাল ষ্ট্রিক হতে সাইফুদ্দিন মেসার্স সড়ক ব্রীক ফ্লাট সলিং করন এবং খ) নুরানাপুর ইউনিয়নে লোয়াপাড়া তারা পুরন পাড় হতে লোয়াপাড়া আব্দুল হাই মৌলভীর বাড়ী রাস্তা ব্রীক ফ্লাট সলিং করন।	৬১২৭৬৩.০০	মেসার্স আল ফাতাহ এন্টারপ্রাইজ	৫৮২১২৪.৮৫	২০-০৪-২১	২৫-০৬-২১	১০০%	৫৮২১২৪.০০	টেজর
৫।	ক) চিনিমপুর ইউনিয়নে টাউগারী বাহেদ দিয়ার দোকান হতে শায়ের দিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ এবং খ) হাজীপুর ইউনিয়নে নতুনপাড়া কালু দিয়ার বাড়ী হতে নদী পর্যন্ত ড্রেন নির্মাণ।	৭৮৮৬৬৬.০০	মেসার্স লাকী এন্টারপ্রাইজ	৭৪৯২৩৫.৫৫	২০-০৪-২১	২৫-০৬-২১	১০০%	৭৪৯২৩৫.০০	টেজর
৬।	ক) কাঠালিয়া ইউনিয়নে ডৌকাদি হাজী বাজার হতে শেখর বাড়ী সড়ক ব্রীক ফ্লাট সলিং করন এবং খ) পাইকারচর ইউনিয়নে পাইকারচর হাবিবের বাড়ী হতে ফতেহের বাড়ী পর্যন্ত পাইপ ড্রেন নির্মাণ।	৬৮১১০৭.০০	মেসার্স মেয়েল এন্টারপ্রাইজ	৬৪৭০৫১.৬৫	২০-০৪-২১	২৫-০৬-২১	১০০%	৬৪৭০৫১.০০	টেজর
৭।	আলোকবাবী ইউনিয়নে বাধনগর পাকা রাস্তা হতে বাধনগর জিপিএস রাস্তা ব্রীক ফ্লাট সলিং করন।	৩৫০৯৭২.০০	মেসার্স মোশারফ ট্রেডার্স	৩৩৩৪২৩.৪০	২০-০৪-২১	০২-০৫-২১	১০০%	৩৩৩৪২৩.০০	টেজর
৮।	নজরপুর ইউনিয়নে বাসুয়াট বাজার আরোশা আন্ডর মসজিদ হতে ব্রীক পর্যন্ত আরসিসি ড্রেন নির্মাণ (অসমাপ্ত অংশ)।	৬৬৫০০০.০০	মেসার্স ইনসান্য ট্রেডার্স	৬৬৫০০০.০০	২০-০৫-২০	২৫-০৮-২০	১০০%	৬৬৫০০০.০০	২০১৯-২০ এর টেজর

ক্রমিক নং	কার্জের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয় (টাকা)	টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মুজিবুলা (টাকা)	কার্যদেয় খণ্ডের তারিখ	কার্জ সমাপ্তির তারিখ	বর্ত্ত অধঃপতি (%)	পরিশোধিত বিলের পরিমাণ (টাকা)	মন্তব্য
৯।	চিশপুর ইউনিয়নে যোড়াদিয়া হারিপুরা মহোদার বাড়ী হতে আসাদ মোস্তার গেইট পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সলিং।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১০।	আমদিয়া ইউনিয়নে ভূইয়া সেকের বাড়ী হতে মারিক বিয়ার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সিসি করন।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১১।	কাঠালিয়া ইউনিয়নে উত্তর খড়িয়া ফজলুল হকের কারখানার সামনে থেকে মাধন এর বাড়ীর রাস্তায় সিসি ঢালাই।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১২।	নুরলাপুর ইউনিয়নে নওপাড়া পল্লী বিদ্যুৎ (আরএসডি) হতে নওপাড়া কুয়েতি মসজিদে রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১৩।	পাইকারচর ইউনিয়নে পাইকারচর সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের নিচতলার রাস্তাদার গ্রীল এবং কেচি গেইট তৈরী।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১৪।	অলোকাবলী ইউনিয়ন পরিষদের উত্তর পাশে আরসিসি গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১৫।	চরশিল্পী ইউনিয়নে নোয়াকান্দি ব্রীজের পাশের রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৪৯৯৫.০০	পিআইসি
১৬।	সেইহপাড়া ইউনিয়নে ভগীরথপুর সোলমান সরকারের বাড়ী হতে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি করন।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১৭।	মহিষাণ্ডা ইউনিয়নে শাক্তিভাঙ্গা সুরক্স বিয়ার বাড়ী হতে জীবন বিয়ার বাড়ী পর্যন্ত পাইপ ড্রেন নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১৮।	করিমপুর ইউনিয়নে শ্রীনগর ৪নং ওয়ার্ড, গ্রামীন কেন টাওয়ার সংলগ্ন মতি মেমোরের বাড়ীর রাস্তায় হটা বিছানো।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
১৯।	পাঁচদোনা ইউনিয়নে নগর পাঁচদোনা এলজিভিভির রাস্তা হতে সিএভি রাস্তায় গাইড ওয়াল নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৪৯৯৮.০০	পিআইসি
২০।	কাঠালিয়া ইউনিয়নে করিমের বাড়ী হতে দড়িকান্দি বাইতুল আমান জামে মসজিদ পর্যন্ত ইটের রাস্তা নির্মাণ।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
২১।	নাজরপুর ইউনিয়নে দাউনবীপুর পেশ হাশিনা সেকের রাস্তা হতে আজম খানের জাম পর্যন্ত রাস্তায় ব্রীক সলিং।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
২২।	হাজীপুর ইউনিয়নে হাজীপুর ইলিয়াছের বাড়ী হতে লোকনাথ মন্দির পর্যন্ত ছেলের স্যাব নির্মাণ ও সেবামত।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি
২৩।	শীলশানি ইউনিয়নে শেখেরচর ৭নং ওয়ার্ডে হররত আলীর বাড়ীর উত্তর পাশ হতে পূর্ব দিকে বাইতুল মাযুর মসজিদে রাস্তা পাকা করন।	১৫০০০০.০০	-	১৫০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫০০০০.০০	পিআইসি


ক্রমিক নং	কাজের নাম	প্রকল্পিত ব্যয় (টাকা)	টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম তালুকদার প্রাস্টিক কোম্পানী লিঃ	মুক্তিভূমি (টাকা)	স্বত্বাধার স্বত্বাধার তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ভৌত অংশটি (%)	পরিশোধিত বিনিয়োগ পরিমাণ (টাকা)	যন্তব্য
২৪।	সদর উপজেলার বিভিন্ন বিদ্যালয়ে হাই ও লো বেস সারবরবের লক্ষ্যে আরএফকিউ এর মাধ্যমে বেস প্রকল্প।	৮৮১৮২২.০০		৮৮১৮২২.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	৮৮১৮২২.০০	আরএফকিউ
২৫।	আনুষঙ্গিক মালামাল প্রকল্প।	৪২৪০০.০০		৪২৪০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	৪২৪০০.০০	সরাসরি প্রকল্প
২৬।	উপজেলা পরিষদের করোনামা আইনস প্রতিরোধ কার্যক্রম।	১৫৪০০০.০০		১৫৪০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১৫৪০০০.০০	পিআইসি
২৭।	করোনামা আইনস বিস্তার রোধ করে ঔষুধমাত্রা মাস্ক প্রকল্প ও বিনামূল্যে বিতরণ।	১১১০০০.০০		১১১০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	১১১০০০.০০	পিআইসি
২৮।	করোনামা আইনস বিস্তার রোধ করে ঔষুধমাত্রা মাস্ক প্রকল্প ও বিনামূল্যে বিতরণ।	৭২০০০০.০০		৭২০০০০.০০		৩০-০৬-২১	১০০%	৭২০০০০.০০	পিআইসি
মোট =		৯০৬২২৫১.০০		৮৮১৬৯৯৯.০০				৮৮১৬৯৯৯.০০	

  
বিস্তার রক্ষক  
এলজিইডি  
সদর, নরসিংদী

  
উপ-সংস্কারী/সংশোধনকারী  
এলজিইডি  
সদর, নরসিংদী

  
উপজেলা ইকসিকিউটিভ  
এলজিইডি  
সদর, নরসিংদী

  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
এলজিইডি  
সদর, নরসিংদী

  
প্রোগ্রামার  
উপজেলা পরিষদ  
নরসিংদী