

ছক (২)

অফিসের নাম	গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	মোট এতিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	বাস্তবায়নের হার (শতকরা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, এলসিইডি, ঢাকা বিভাগ।	৪৪টি	৩৮২৭০৫.৭১	-	৪৫%	

বিস্তারিত তথ্যঃ

অফিসের নাম	গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	এতিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	ডিসেম্বর/২০২৩ বাস্তবায়নের হার (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, এলসিইডি, ঢাকা বিভাগ।	১। পল্টা সড়কে গুরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৪০০.০০		৪৮%	
	২। লাকলবন্দ মহাটোল পুনর্বাসন উৎসবের অবকঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১৮২০.০০		৪৭%	
	৩। যোগেশ্বর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্টা অবকঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	২৪৫০০.০০		০০%	
	৪। উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়কে সীর্ষ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (৩য় সংশোধিত)।	১৫.০০		১০০%	
	৫। করিমপুর জেলার গুরুত্বপূর্ণ পল্টা অবকঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১০৭২৫.০০		৪৫%	
	৬। দেশবাগী গ্রামীণ বাজার অবকঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৪২২.০০		০০%	
	৭। বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকঠামো উন্নয়ন প্রকল্প-৩ (১ম সংশোধিত)।	১৮০০০.০০		৪৫%	
	৮। মাদারীপুর, শরীয়তপুর ও বাজবাড়ী জেলা গ্রামীণ অবকঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩২২৭১.৭৫		০২%	
	৯। ময়মনসিংহ অঞ্চল পল্টা অবকঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১২০০০.০০		০৮%	
	১০। উপজেলা কর্মপ্রোগ্রাম সন্ত্রাসাক্রম প্রকল্প (২য় পর্যায়)। (১ম সংশোধিত)।	৫২০০.০০		৪২%	
	১১। বন্যা ও দুর্বলো ক্ষতিগ্রস্ত পল্টা সড়ক অবকঠামো পুনর্বাসন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৮৩৪.০০		৪০%	
	১২। গ্রাম সড়ক পুনর্বাসন প্রকল্প।	১২২৫০.০০		৪৭%	
	১৩। বৃহত্তর ঢাকা গ্রামীণ অবকঠামো উন্নয়ন প্রকল্প -৪ (১ম সংশোধিত)।	১৮০০০.০০		৩৫%	
	১৪। উপজেলা, ইউনিয়ন ও গ্রাম সড়কে অনূর্ধ্ব ১০০ মিটার সেতু নির্মাণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৭৫০০.০০		৪২%	
	১৫। পল্টা কর্মসূচির ও সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ কর্মসূচী -৩ (১ম সংশোধিত)।	৩৮৯০.১১		৪৫%	
	১৬। ঢাকা বিভাগের গুরুত্বপূর্ণ উপজেলা ও ইউনিয়ন সড়ক প্রশস্তকরণ ও শক্তিশালীকরণ প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৩১৯৯৩.৫০		০৩%	

অফিসের নাম	পূর্নিত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	এটিপি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	জিআইআর/২০২৩ বাস্তবায়নের হার (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর দপ্তর, এলজিইডি, ঢাকা বিভাগ।	১৭। অস্বাভিকার জিআইআর প্রকল্প-৩।	২০০৫০.০০		৬৫%	
	১৮। দুর্বিষয়ত আশ্রয় ও বন্যায় অভিযুক্ত পল্লী সড়ক অবকাঠামো পুনর্বাসন শীর্ষক প্রকল্প।	১১৯৫০.০০		৪৭%	
	১৯। নরসিংদী জেলার পল্লী অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	১১০০০.০০		৪২%	
	২০। মিঠামইন রোস্ট হাউজ নির্মাণ প্রকল্প।	৯৯৯.৮০		৪৮%	
	২১। ঢাকা জেলার কেরানীগঞ্জ উপজেলার তরুত্বপূর্ণ সড়ক উন্নয়ন প্রকল্প।	৬৫০০.০০		২৭%	
	২২। 'তরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ অবকাঠামো উন্নয়ন: জেলা টাঙ্গাইল' শীর্ষক প্রকল্প।	১৫৪৯৫.৮৭		৫৮%	
	২৩। গাজীপুর জেলার অবকাঠামো উন্নয়ন।	৫০০০.০০		৪০%	
	২৪। হাওড় অঞ্চলের অবকাঠামো ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	১৫০.০০		২৮%	
	২৫। হাওড় অঞ্চলের বন্যা ব্যবস্থাপনা ও জীবনমান উন্নয়ন প্রকল্প (২য় সংশোধিত)।	০.০০		০%	
	২৬। গ্রামীণ সড়কে সেতু উন্নয়ন সহায়তা কর্মসূচি (প্রোগ্রাম কর সাপোর্টে কবল প্রিজেক্ট)।	৬০৪০.০০		৫০%	
	২৭। কবল কানেকটিভিটি ইমপ্রুভমেন্ট প্রজেক্ট (১ম সংশোধিত)।	৫৫০০.০০		৯০%	
	২৮। সার্বজনীন সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়ন-২ প্রকল্প।	৫৫৯৭.৫০		৪১%	
	২৯। পল্লী সড়কে তরুত্বপূর্ণ সেতু নির্মাণ প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	১০০০.০০		৪%	
	৩০। নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার জলাবদ্ধতা নিরসন প্রকল্প।	১৩৯০.০০		২৬%	
	৩১। Resilient Infrastructure for Adaptation and Vulnerability Reduction Project শীর্ষক প্রকল্প।	০.০০		১২%	
	৩২। তরুত্বপূর্ণ নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৭৫০০.০০		৬৫%	
	৩৩। উপজেলা শহর (মন-মিউনিসিপ্যাল) মাটিরগুলা প্রাঙ্গণ ও মৌলিক অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২০০০.০০		৪৭%	
	৩৪। নারায়ণগঞ্জ সিটি কর্পোরেশনের ৫নং ওদারাদাটের নিকট শীতলক্যা নদীর উপর কনক্রিট ব্রীজ নির্মাণ প্রকল্প।	১১০০০.০০		১%	
	৩৫। টাঙ্গাইল পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	৪৫৭৫.০০		৩১%	
	৩৬। ফরিদপুর শহরের টোপাখোলা লেক উন্নয়ন প্রকল্প।	৫০০০.০০		১%	
৩৭। টাঙ্গাইল জেলার ১০ (দশ) টি পৌরসভার অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৯৯৮৫.২৭		৩১%		
৩৮। পৌরসভা পরিদপ্তর কর্মীদের জন্য আবাসিক ভবন নির্মাণ প্রকল্প।	৩০৫০.৯৫		১০%		

*J.M.*

অফিসের নাম	পৃথীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	এতিমি বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	ডিসেম্বর/২০২৩ বাস্তবায়নের হার (%)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	
অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলীর নগর, এলজিইডি, ঢাকা বিভাগ।	৩৯। নগর অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	৩৫০০.০০		৩৭%	
	৪০। দ্বিতীয় নগর অঞ্চল উন্নয়ন প্রকল্প।	১৫০০০.০০		৪১%	
	৪১। Local Government COVID-19 Response & Recovery Project.	২৭১১৪.০০		৩৭%	
	৪২। শিবির শৌচালতা অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প।	২৫০০.০০		৪৭%	
	৪৩। সারানোশে পুকুর, বাস উন্নয়ন প্রকল্প (১ম সংশোধিত)।	২৫৫৪.০৫		২৭%	
	৪৪। পুত্রাংকার পানি সম্পদ উন্নয়ন প্রকল্প (২য় পর্যায়)।	৪২৪১.৯১		৩৫%	
	<b>৪৪টি প্রকল্প এর মোট বরাদ্দ</b>	<b>৩৮২৭০৫.৭১</b>		<b>৪৫%</b>	