



নরসিংদী সদর উপজেলাধীন ২০২২-২৩ অর্থবছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (ADP) আওতায় বাস্তবায়নধীন কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন।


জেলা: নরসিংদী উপজেলা: নরসিংদী সদর


মাসের নাম: জুন / ২০২৩

ক্র: নং	ক্রি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	ইউনিয়নের নাম	কাজের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য (টাকা)	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	চুক্তিমূল্য (টাকা)	বাস্তবায়নের ধরন	চুক্তি/ কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ (কার্যাদেশ অনুযায়ী)	প্রকৃত কাজ সমাপ্তির তারিখ	ভৌত অগ্রগতি (%)	বিলে প্রদেয় (টাকা)	মন্তব্য	
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	
১	১ম ক্রি	২৩-০৮-২২	১৬.১৭	শীলমান্দী	শীলমান্দী ইউনিয়নে শেখেরচর হামিদের বাড়ি হতে পূর্ব দিকে নদী পর্যন্ত ড্রেপ নির্মাণ।	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স সোহানা এন্টারপ্রাইজ সদর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	১৭-০৬-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
২	২য় ক্রি	১০-১১-২২	১৬.১৭	আলোকবালী	আলোকবালী আয়েব আলীর দোকান হতে সাংবাদিক কাশেম আলী এর বাড়ির ব্রিজ পর্যন্ত সিসি ঘারা উন্নয়ন	৫০০,০০০.০০	মেসার্স খান ট্রেডার্স পলাশ, নরসিংদী	৪৭৫,০০০.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	১৬-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	২৭-০৪-২৩	১০০%	৪৭৫,০০০.০০		
৩	৩য় ক্রি	২৯-০১-২৩	১৬.১৬	চিনিশপুর	চিনিশপুর ইউনিয়নে গাবতলী হানিফ মিয়াব বাড়ি হতে গ্যাস রোড পর্যন্ত স্রাব সহ ড্রেপ নির্মাণ।	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স মিরাজ এন্টারপ্রাইজ শিবপুর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	১৫-০৬-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
৪	৪র্থ ক্রি	১৬-০৪-২৩	১৮.৬৫	করিমপুর	রাজাক মাস্টারের বাড়ী হতে রহিমের বাড়ী সংলগ্ন মসজিদ পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং। (২য় অংশ)	৫০০,০০০.০০	মেসার্স ডি. এস. আর ট্রেডার্স সদর, নরসিংদী	৪৭৫,০০০.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	২৭-০৫-২৩	১০০%	৪৭৫,০০০.০০		
৫				চরদিঘলদী	দেওয়ানী চরদিঘলদী উচ্চ বিদ্যালয়ের পশ্চিম উত্তর সংলগ্ন পাকা রাস্তা হতে দক্ষিণ দিকে খাল পর্যন্ত স্রাবসহ ড্রেপ নির্মাণ।	৫০০,০০০.০০	মেসার্স মীম এন্টারপ্রাইজ মনোহরদী, নরসিংদী	৪৭৫,০০০.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	১০-০৬-২৩	১০০%	৪৭৫,০০০.০০		
৬				হাজীপুর	হাজীপুর মৌলভী পাড়া জাকিরের বাড়ি হতে মহলের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা সিসি ঘারা উন্নয়ন।	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স মাহুম এন্টারপ্রাইজ সদর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	১১-০৬-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
৭				নুরালাপুর	শিমুলের কান্দি এমরানের বাড়ি হতে শিমুলের কান্দি মাদ্রাসা পর্যন্ত পাইপ ড্রেন নির্মাণ।	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স ফাহিম এন্টারপ্রাইজ সদর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	১৪-০৬-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
৮				কাঠালিয়া	কাঠালিয়া ইউপি রহিমদী দস্তরদী রাস্তা পাকাকরণ।	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স ভাই ভাই এন্টারপ্রাইজ সদর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	২১-০৫-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
৯				পাচদানা	নগর পাঁচদানা নূর ইসলামের বাড়ির নিকট হতে দিঘির পাড় সপ্রাণি এর রাস্তা আরসিসি ঘারা উন্নয়ন।	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স দোয়েল এন্টারপ্রাইজ শিবপুর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	২০-০৬-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
১০				মহিষাসুড়া	বালুসাইব ডা: এম. এ. এইচ. শাহিন চেয়ারম্যান রোডের উত্তরপূর্ব মাথা হতে করিম সাহেব এর পুকুর পাড় পর্যন্ত ইটের সলিং।	৪৭৭,৫০০.০০	এস. এম পাঠান এন্টারপ্রাইজ সদর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	১৬-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	৩০-০৪-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
১১				মেহেরপাড়া	পৌলানপুর কাসেমের বাড়ি হতে ফিরোজ মিয়াব বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি ঘারা উন্নয়ন	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স মীম এন্টারপ্রাইজ মনোহরদী, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	০২-০৬-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
১২				নজরপুর	আলীপুর রকুম আলী এর বাড়ি হতে মোস্তা বাড়ি অতিমুখে স্রাবসহ ড্রেপ নির্মাণ।	৫০০,০০০.০০	মেসার্স মাহিন ট্রেডিং সদর, নরসিংদী	৪৭৫,০০০.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	০৪-০৬-২৩	১০০%	৪৭৫,০০০.০০		
১৩				আমদিয়া	বড়দিয়া মাদ্রাসা হতে পশ্চিমদিকে পাকা রাস্তা পর্যন্ত আরসিসি ঘারা উন্নয়ন।	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স ডি. এস. আর ট্রেডার্স সদর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	২১-০৫-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
১৪				পাইকারচর	দড়িচর বাজার হতে রমিজ উদ্দিনের কারখানা পর্যন্ত রাস্তা এইচবিবি ঘারা উন্নয়ন	৪৭৭,৫০০.০০	মেসার্স দোয়েল এন্টারপ্রাইজ শিবপুর, নরসিংদী	৪৫৩,৬২৫.০০	টেভার (ইঞ্জিপি) এলাটিএম	২৭-০৪-২৩	২৫-০৬-২৩	১৬-০৫-২৩	১০০%	৪৫৩,৬২৫.০০		
১৫				চিনিশপুর	ঘোড়াদিয়া মোসলেম জুংগার বাড়ির পাকা রাস্তা হতে পূর্বে কাচা রাস্তায় নুরুজ্জামানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং।	১২৩,৪১০.০০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	১২৩,৪১০.০০	পিআইসি	১৫-০৬-২৩	২৫-০৬-২৩	১৮-০৬-২৩	১০০%	১২৩,৪১০.০০		
১৬				চিনিশপুর	নজরুলের বাড়ি হতে নুরুজ্জামানের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তায় ইটের সলিং।	১২৩,০০০.০০	প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটি	১২৩,০০০.০০	পিআইসি	১৫-০৬-২৩	২৫-০৬-২৩	১৮-০৬-২৩	১০০%	১২৩,০০০.০০		
১৭					কন্সট্রাকশন ০.৫০%	৩২,৩৪০.০০		৩২,৩৪০.০০					১২-০৬-২৩	১০০%	৩২,৩৪০.০০	
		সর্বমোট:	৬৭.১৫			৭,০৫৩,৭৫০.০০		৬,৭১৫,০০০.০০						৬,৭১৫,০০০.০০		


 হিসাবরক্ষক
 এনজিইডি, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।


 উপজেলা প্রকৌশলী
 এনজিইডি, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।


 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 নরসিংদী সদর, নরসিংদী।


 উপজেলা চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।