

জেলা পরিষদ

শরীয়তপুর

অগ্রগতি প্রতিবেদন

অর্থবছরঃ ২০২২-২০২৩ (সেপ্টেম্বর/২০২৩)

ক্রঃ নং	বরাদ্দকৃত অর্থের খাতের শিরোনাম	বরাদ্দকৃত টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	প্রকল্পের সংখ্যা	প্রকল্পের ধরণ		প্রাকল্পিত টাকার পরিমাণ		মোট টাকার পরিমাণ	বাস্তবায়িত প্রকল্পের সংখ্যা	বাস্তবায়নাধীন প্রকল্পের সংখ্যা	ভৌত অগ্রগতি (গড়)	প্রাপ্ত টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	ব্যয়িত টাকার পরিমাণ (লক্ষ)	আর্থিক অগ্রগতি	মন্তব্য
				৫ দরপত্র	৬ পিআই সি	৭ দরপত্র	৮ পিআইসি								
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
০১।	এডিপি সাধারণ	৪২৫.০০	৩৯টি	২০টি	১৯টি	৬৮.৪৪.৪৫০	২৬.৫০.০০০	৯৪.৯৪.৪৫০	২০ টি	১৯ টি	৯০%	৪২৫.০০	২০০.০০	৪৭%	প্রকল্প চলমান
			৮৯টি	৪৭টি	৪২টি	১.৩১.১৩.১১১	৮৬.৭০.০০০	২.১৭.৮৩.১১১	৩০ টি	৫৯ টি	৫৫%				
			৩৫টি	২০টি	১৫টি	৩৫.৫০.০০০	২৬.৭২.৪৩৯	৬২.২২.৪৩৯	১৫ টি	২০ টি	৫০%				
			২৬টি	৯টি	১৭টি	২৭.০০.০০০	২৩.০০.০০০	৫০.০০.০০০	১২ টি	১৪ টি	৪০%				
০২।	এডিপি বিশেষ	১০০.০০	০১টি	০১টি	---	১০০.০০	---	৯৫.০০	০১ টি	০১ টি	৯৫%	১০০.০০	৯৫.০০	৯৫%	প্রাপ্ত অর্থ দ্বারা চলমান বীর মুক্তিযোদ্ধা আবুল হাশেম অতিরিচম কম কমিউনিটি সেন্টার নির্মাণ কাজটি বাস্তবায়নধীন রয়েছে।
০৩।	এডিপি বিশেষ	১৫০.০০	০১টি	০১টি	---	১৫০.০০	---	---	---	---	---	১৫০.০০	---	---	সবুপুর্ন পন্যর বিহীন বিকিষ্ট একটি আধুনিক ডাকবাংলো নির্মাণ করা হবে।
০৪।	এডিপি বিশেষ	৩.০০	০১টি	---	০১টি	৩.০০	---	---	---	০১ টি	১০০%	৩.০০	৩.০০	১০০%	জাজিরা উপজেলার কিলানপুর ইউনিয়নের চান্দারকান্দি গ্রামের বাইতুল হামান জামে মসজিদ নির্মাণ কাজ শতভাগ সম্পন্ন হয়েছে।
	মোট	৫৭৮.০০	১৯২টি	৯৮টি	৯৪টি	৪.১৫.০৭.৫৬১	১.৬২.৯২.৪৩৯	৫২০.০০	৪৬ টি	১৪৬ টি	৫৭%	৫৭৮.০০	২৯৬	৫১%	
০৫।	রাজস্ব	৩১০.০০	১২৭টি	৫৬টি	৫১টি	১.৭৬.৯১.৭৫৭	১.২৪.২৫.০০০	৩১০.০০	৪০ টি	৮৭ টি	৭০%	৩১০.০০	১৫০.০০	৪৮%	প্রকল্প চলমান
	সর্বমোট	৮৮৮.০০	৩১৯	১৫৪	১৬৫	৫.৯১.৯৯.৩১৮	২.৮৭.১৭.৪৩৯	৮৩০.০০	১৬৪ টি	১৫৫ টি	৭০%	৮৮৮.০০	৩৪৬.৫০	৪৫%	

১২/৯/২৩

প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা  
জেলা পরিষদ, শরীয়তপুর