

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের "প্রতিবেদন ছক"
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, সালথা, ফরিদপুর।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অধাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	৫/৮/২০২১	২১.২৩	মেয়েদের ক্যারাতে প্রশিক্ষণ।	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	১০০,০০০.০০	৩	১০০%	১০০%		১০/৫/২০২২	১৩/০৫/২২	৩১/৫/২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২য়	২/১১/২০২১	২১.২৩	ফুলবাড়িয়া বাজার মসজিদ থেকে হাতেম মোল্লার বাড়ি হয়ে খাল পাড় পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%		২৩/০৫/২২	২৬/০৫/২২	১৫/০৬/২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৩য়	২৬/০১/২২	২১.২৩	সোনাপুর ইউনিয়নের ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		২৩/০৫/২২	২৬/০৫/২২	১২/৬/২০২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৪র্থ	১৭/০৪/২২	২১.২৩	মাঝারদিয়া ইউনিয়নের ১,২,৩,৪,৫,৬,৭,৮,৯ ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		২৩/০৫/২২	২৬/০৫/২২	১১/৬/২০২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
	মোট টাকা	৮৪.৯২	গড়ি ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		২৩/০৫/২২	২৬/০৫/২২	১২/৬/২০২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			ভাওয়াল ইউনিয়নের ১,২,৩,৪,৫ ওয়ার্ডে অগভীর নলকূপ স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		২৩/০৫/২২	২৬/০৫/২২	১৪/৬/২০২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			যদুনন্দী ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		২৩/০৫/২২	২৬/০৫/২২	১৭/৬/২০২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			মহিলা বিষয়ক কর্মকর্তার কার্যালয় হইতে অসহায় প্রশিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে সেলাই মেশিন বিতরণ।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৫	১০০%	১০০%		২৯/০৫/২২	১/৬/২০২২	২৬/৬/২০২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			৬নং আটঘর ইউপি'র ৭ নং ওয়ার্ডের বিভাগদী হাজী মুহাম্মাদ ফকিরের বাড়ি হতে বিভাগদী আশরাফ মাতুব্বরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইন্টার সলিং দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	১	১০০%	১০০%		২৩/০৫/২২	২৬/৫/২০২২	১৬/৬/২০২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			রামকান্তপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন।	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৪	১০০%	১০০%		২৩/০৫/২২	২৬/৫/২০২২	১৩/৬/২০২২	সমদর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
			উপমোট পিআইসি =	১,৯০০,০০০.০০	১,৯০০,০০০.০০	১,৯০০,০০০.০০													

স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের "প্রতিবেদন ছক"
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, সালথা, ফরিদপুর।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডিজে কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রক্রিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
(এডিপি/বিশেষ বিবরণী)		টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
ক্রমিক	তারিখ																		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
প্যাকেজ নং- ০১																			
			(১) দিয়াপাড়া মাঠ হইতে কুমার নদী পর্যন্ত সেচ ড্রেন নির্মাণ (২) মৎস্য সম্পদের উন্নয়নে চুলের বিলে মাছের পোনা অবমুক্ত করণ (৩) সংসদ উপনেতা মহোদয়ের বাড়ীর সামনের ঘাটলা সংস্কার।	৯০০,০০০.০০	৯০০,০০০.০০	৫০০,০০০.০০	১	৫৬%	৫৬%		১২/৫/২০২২	১৬/০৫/২২	২২/০৬/২২	সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
প্যাকেজ নং- ০২																			
			(১) ইউসুফদিয়া উত্তর পাড়া হারেজ মিয়ার বাড়ীর রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন (২) ভাওয়াল ইউনিয়নে কদমতলী বাজার সংলগ্ন কুমার নদীতে মৎস্য সংরক্ষণে অভয়াশ্রম নির্মাণ (৩) সালথা থ্রেসক্রাব উন্নয়ন (৪) স্কুল পড়ুয়া ছাত্রীদের মাঝে ন্যাপকিন বিতরণ (৫) উপজেলা নির্বাহী অফিসারের বাস ভবনের ভিতরের রাস্তা সংস্কার।	৮০০,০০০.০০	৮০০,০০০.০০	৭০০,০০০.০০	১	৮৮%	৮৮%		১২/৫/২০২২	১৬/০৫/২২	২৫/০৬/২২	সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
প্যাকেজ নং- ০৩																			
			(১) সালথা সরকারী কলেজে আসবাবপত্র সরবরাহ (২) উপজেলা পরিষদ পুকুরের চারিদিকে এসএস পাইপ দ্বারা বেষ্টিনী (৩) উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের বাসা বাড়ীর ভিতরের রাস্তা সংস্কার।	৬০০,০০০.০০	৬০০,০০০.০০	২০০,০০০.০০	৩	৩৩%	৩৩%		১২/৫/২০২২	১৬/০৫/২২	২৫/০৬/২২	সমদর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
সর্বমোট আরএফকিউ =				২,৩০০,০০০.০০	২,৩০০,০০০.০০	১,৪০০,০০০.০০													

**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের "প্রতিবেদন ছক"
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)**

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, সালথা, ফরিদপুর।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডিজে কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
(এডিপি/বিশেষ বিবরণী)		টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
ক্রমিক	তারিখ																		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
প্যাকেজ নং- ০১																			
			(১) মিরের গাতি নুর ইসলামের বাড়ির সামনের খালের উপর ঘাটলা নির্মাণ (২) জয়বাগ গ্রামের সাংবাদিক আবু নাছেরের বাড়ী রাস্তা এইচ.বিবি দ্বারা উন্নয়ন (৩) গাতি ইউনিয়নের ০৩নং ওয়ার্ডের রসুলপুর সড়ক হতে মিরাজ হোসেন এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৪) খর্দ লক্ষনদিয়া নুরুল ইসলাম খান এর বাড়ি হতে দক্ষিণ পাড়া মসজিদ বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৫) মেহেরদিয়া কাওছারের দোকান হতে মেহেরদিয়া জামে মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৮৮০,০০০.০০	৮৩৬,০০০.০০	৮৩২,৪৫২.০০	১	১০০%	১০০%	৮/৬/২০২২	১১/৬/২০২২	২৬/০৬/২২		(১) দৈনিক যায় যায় দিন, ঢাকা (২) The Daily Sun Dhaka	৫% নিম্নদর	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের "প্রতিবেদন ছক"
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)**

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, সালথা, ফরিদপুর।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডিজি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, অ্যাটর্ন টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য														
(এডিপি/বিশেষ বিবরণী)	কিস্তি	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য		৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক (%)											ভৌত (%)													
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০														
প্যাকেজ নং- ০২																																	
			(১) ভাওয়াল পাকা রাস্তা হতে হাশেম মোল্ল্যার বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (২) কামদিয়া পাকা রাস্তা হতে নূর ইসলামের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৩) সালথা বাজারের পূর্ব পার্শ্ব কুমার নদীতে অসম্পূর্ণ ঘাটলা নির্মাণ (৪) ভাওয়াল বাগবাড়ী সংলগ্ন পাকা রাস্তা থেকে বীর মুক্তিযোদ্ধা মোঃ বাচ্চু মাতুব্বরের বাড়ির কাঁচা রাস্তা পাকা করণ (৫) ভাওয়াল ইউনিয়নের ৩নং ওয়ার্ডে ভরকামদিয়া মানিক মিয়র মিল হতে কামাল মাস্টারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার অবশিষ্ট অংশ ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৬) ভাওয়াল ইউনিয়নের ২নং ওয়ার্ডে শিহিপুর সবুজ মোল্ল্যার বাড়ি হতে ইউসুফ মেম্বারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৬০০,০০০.০০	৫৭০,০০০.০০	৪৭৪,৯৭৫.০০	১	৮৩%	৮৩%	১৩/৬/২০২২	১৬/৬/২০২২	২৫/০৬/২২		(১) দৈনিক যায় যায় দিন, ঢাকা (২) The Daily Sun Dhaka	৫% নিম্নদর	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ															

**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের "প্রতিবেদন ছক"
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)**

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, সালথা, ফরিদপুর।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
প্যাকেজ নং- ০৩																			
			(১) সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য নওপাড়া গিয়াসের বাড়ির পুকুরের ঘাটলা নির্মাণ (২) খলিশপট্টা গরস্থানের ইটের রাস্তা হতে নয়নের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তার বাকি অংশ ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৩) মাঝারদিয়া উত্তরপাড়া ইটের রাস্তা হইতে হাজী বাড়ী মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৪) মুরাটিয়া রিপন মাতৃবরের পুকুরে সর্বসাধারণের ব্যবহারের জন্য ঘাটলা নির্মাণ।	৭০০,০০০.০০	৬৬৫,০০০.০০	৩৭৯,৮০১.০০	১	৫৭%	৫৭%		৯/৬/২০২২	১২/৬/২০২২	২৬/০৬/২২	(১) দৈনিক যায় যায় দিন, ঢাকা (২) The Daily Sun Dhaka	৫% নিম্নদর	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের "প্রতিবেদন ছক"
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)**

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, সালথা, ফরিদপুর।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেন্ডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
(এডিপি/বিশেষ বিবরণী)		টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
ক্রমিক	তারিখ																		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
প্যাকেজ নং- ০৪																			
			(১) বাহিরদিয়া মাদ্রাসার ল্যাটিন ও গুথু খানা সংস্কার (২) উপজেলা নিবাহী অফিসারের বাস ভবনের মেইন গেটের পার্শ্ব গার্ড সেড সংস্কার (৩) রামকান্তপুর ইউনিয়নের শৈলডুবা গ্রামের বটতলার নিকট কালভার্ট নির্মাণ (৪) রামকান্তপুর ইউনিয়নের রিসি বাড়ী পাকা রাস্তা হইতে তাপমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৫) পুটিয়া পাকা রাস্তা হতে হারুন মাতুলকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৬) আটঘর ইউপি ০৫ নং ওয়ার্ডের গোয়ালপাড়া গোরস্থানে যাওয়ার ইটের রাস্তার শেষ মাথা হইতে কবরস্থান পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৭০০,০০০.০০	৬৬৫,০০০.০০	৬১৭,৮৮৯.০০	১	৯৩%	৯৩%					(১) দৈনিক যায় যায় দিন, ঢাকা (২) The Daily Sun Dhaka	৫% নিম্নদর	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

**স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের অনুকূলে ছাড়কৃত খোক বরাদ্দের অর্থ এবং রাজস্ব অর্থ দ্বারা বাস্তবায়িত প্রকল্পসমূহের "প্রতিবেদন ছক"
বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি)**

১। প্রতিষ্ঠানের নাম : উপজেলা পরিষদ, সালথা, ফরিদপুর।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
(এডিপি/বিশেষ বিবরণী)		টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
ক্রমিক	তারিখ																		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
প্যাকেজ নং- ০৫																			
			(১) চান্দাখোলা মোস্তার মোড় বাজারে একটি টয়লেট নির্মাণ (২) রংরায়েরকান্দি পাকা রাস্তা হতে মোহাম্মদ সিকদারের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৩) গোপালিয়া দক্ষিণপাড়া পাকা রাস্তা হতে আবুল বাশার মাতৃকরের বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৪) উত্তর চন্ডিবাড়ী জাহিদ সর্দারের বাড়ি হইতে সৈয়দা সাজেদা চৌধুরী প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৫) খারদিয়া কাজীপাড়া বীরমুক্তিযোদ্ধা মেম্বের মোল্যার বাড়ী হইতে প্রাইমারী স্কুল পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন (৬) খারদিয়া ০৩নং ওয়ার্ডের রিজাউল মোল্যার বাড়ী হইতে মনির মোল্যার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ইটের সলিং দ্বারা উন্নয়ন।	৭২০,০০০.০০	৬৮৪,০০০.০০	৬৭৩,৪৮৪.০০	১	১০০%	১০০%		৫/৬/২০২২	৮/৬/২০২২	২৬/০৬/২২	(১) দৈনিক যায় যায় দিন, ঢাকা (২) The Daily Sun Dhaka	৫% নিম্নদর	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
মোট এলটিএম =				৩,৬০০,০০০.০০	৩,৪২০,০০০.০০	২,৯৭৮,৬০১.০০													
ক্ষীম প্রস্তুত, পরিদর্শন ও আনুসংগিক				৪২,০০০.০০	৪২,০০০.০০	৪২,০০০.০০		১০০%	১০০%						সমদর		হ্যাঁ	হ্যাঁ	
সর্বমোট =				৭,৮৪২,০০০.০০	৭,৬৬২,০০০.০০	৬,৩২০,৬০১.০০													

৩। রাজস্ব খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২১-২০২২) প্রতিবেদন :

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ			বাস্তবায়িত প্রকল্পের নাম ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়নের অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তালিকায় প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশ তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত প্রতিকার নাম	রেট/দর	কোন পদ্ধতি বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/সিপিপি/সি)	জামানত, আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা	পিপিআর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন করা হয়েছে কিনা	মন্তব্য
(রাজস্ব) বিবরণী		টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তি মূল্য	৩০শে জুন/২০২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক (%)	ভৌত (%)										
ক্রমিক	তারিখ																		
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-



