

২০২২-২৩ইং অর্থ বছরে বালিয়াকান্দি উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(ADP) আওতাধীন প্রকল্পে অগ্রগতির প্রতিবেদন :

খাত : এডিপি

উপজেলা : বালিয়াকান্দি জেলা : রাজবাড়ী।

প্রতিবেদনের মাস : মে/২০২৩ইং

মোট বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) : মোট বরাদ্দ = ৬৪,৩৫,০০০.০০ (প্রকল্প কর্মসূচী ক্রমিক, স্ট্রোর সহ মোট ADP মাতে ব্যয়িত অর্থ = ৪৮,২৯,৭৭৫.০০

পকেজ নং	কাজের নাম	প্রদ্বলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	অগ্রগতি	স্বত্বাধীন পদ্ধতি	কত টাকার বিল দেয়া হয়েছে	মন্তব্য
এডিপি : ০১	(ক) বালিয়াকান্দি মহাপ্রশাসনের মঠে সিসিধ্বরা স্কা পাকা করণ।	১,৩৫,৭১২.০০	১,৩৫,৭১২.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৩৫,৭১২.০০	
এডিপি : ০২	(ক) সমাধি নগর আর্থসংঘ বিদ্যামন্দির মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের দ্বিতল বনের সিড়ির ছাউনি নির্মাণ।	১,৯৯,৮৪১.০০	১,৯৯,৮৪১.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৯৯,৮৪১.০০	
এডিপি : ০৩	(ক) নলিয়া হারান মঠের বাড়ীর নিকট থেকে হঠাৎ পাড়া গ্রাম পর্যন্ত স্কা ফ্লাট সলিং ধ্বরা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
এডিপি : ০৪	(ক) পদমদী চন্দনা গুহা গ্রাম যোগেশ্বর নাথ সোম সরকারী প্রাঃ বিদ্যাঃ শহীদ মিনরের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	১,৭৪,৯০৭.০০	১,৭৪,৯০৭.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৭৪,৯০৭.০০	
এডিপি : ০৫	(ক) সোনাপুর কড়ই তলা হতে কামারদাহ সামছুর বাড়ী পর্যন্ত অসমাপ্ত অংশ ফ্লাট সলিং ধ্বরা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
এডিপি : ০৬	(ক) সোণদিপুর পাকার ইউসুফ শেখের বাড়ীর নিকট থেকে আক্কেল গাছির বাড়ীর নিকট পর্যন্ত স্কা ফ্লাট সলিং ধ্বরা পাকা করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
এডিপি : ০৭	(ক) নারয়া ইউনিয়ন পরিষদের পিছন থেকে নারয়া গণি শেখের বাড়ী পর্যন্ত স্কা ফ্লাট সলিং ধ্বরা পাকা করণ।	১,৯৯,৮২৯.০০	১৯৯,৮২৯.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১৯৯,৮২৯.০০	
এডিপি : ০৮	(ক) নারয়া রশিদার বাড়ী দেলবরো বাড়ী পর্যন্ত স্কা ফ্লাট সলিং ধ্বরা পাকা করণ।	১,৯৯,৮২৯.০০	১৯৯,৮২৯.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	১,৯৯,৮২৯.০০	
এডিপি : ০৯	(ক) উপজেলা বিভিন্ন শিল্প প্রতিষ্ঠানে ফ্যান সরবরাহ(প্রকল্প-০৩)	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
এডিপি : ১০	(ক) ইন্দুরদী গ্রামীণ স্কা পাকা করণ(ইন্দুরদী মাঠমুখি) ফ্লাট সলিং কাজ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	১০০%	প্রকল্প কর্মসূচী	২,০০,০০০.০০	
	১০(দশ) টি প্রকল্প কর্মসূচী বরাদ্দ মোট=	১৯,১০,১১৮.০০	১৯,১০,১১৮.০০		পিআইসি মোট বিল প্রদান	১৯,১০,১১৮.০০	

(পৃষ্ঠা নং-০১)

খাত : এডিপি

২০২২-২৩ইং অর্থ বছর বালিয়াকান্দি উপজেলার বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(ADP) এর আওতাধীন প্রকল্পের অগ্রগতির প্রতিবেদন :

উপজেলা : বালিয়াকান্দি জেলা : রাজবাড়ী।

প্রতিবেদনের মাস : মে/২০২৩ইং

মোট বরাদ্দ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (ADP) : মোট বরাদ্দ ADP = ৬৪,৩৫,০০০.০০

প্রকল্প নং	কাজের নাম	প্রকল্পিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	অগ্রগতি	স্বধায়ন পদ্ধতি	কত টাকার বিল দেয়া হয়েছে	মন্তব্য	
এডিপি : ০১	(ক) সোব্দপুর পাকা রাস্তা হতে বাটিকুমারা বিল পর্যন্ত ফ্লাট সলিং ঘুরা রাস্তা পাকা করণ।	৫,৯৯,৪৩২.০০	৫,৯৭,২৯৯.০০	১০০%	কেস্টেশনের মাধ্যমে	৫,৯৭,২৯৯.০০		
এডিপি : ০২	(ক) কামারদাহ সামছুর বাড়ী হতে সোনাপুর কড়ইতলা রাস্তার অসমাপ্ত অংশ ফ্লাট সলিং ঘুরা পাকা করণ।	৬,০০,০০০.০০	৫,৯৮,০২১.৮২	১০০%	কেস্টেশনের মাধ্যমে	৫,৯৮,০২১.০০		
এডিপি : ০৩	(ক) মীর মোশারফ হোসেন বজের পূর্ব পার্শ্বের ষ্ট্রীট ভবনের অসমাপ্ত কাজ সমাপ্ত করণ।	৫,৫৬,৫১৪.০০	৫,৫৬,২৬৪.৫৩	১০০%	কেস্টেশনের মাধ্যমে	৫,৫৬,২৬৪.০০		
এডিপি : ০৪	(ক) আন্দবাজার মীর মোশারফ হোসেন বজের স্মৃতি তরণ সড়ক কাজ।	৫,৩৬,০৪০.০০	৫,৩৫,৭৫১.০০	১০০%	কেস্টেশনের মাধ্যমে	৫,৩৫,৭৫১.০০		
এডিপি : ০৫	(ক) বালিয়াকান্দি কদের মোল্লার বাড়ীর নিকট মসজিদের ল্যাট্রিন নির্মাণ।	৫,০০,০০০.০০	৪,৯৯,৩৭৯.০১	১০০%	কেস্টেশনের মাধ্যমে	৩,০০,০০০.০০		
	কেস্টেশনের মাধ্যমে মোট খরচ =	২৭,৯১,৯৮৬.০০	২৭,৮৬,৭১৫.৩৬		কেস্টেশনের মাধ্যমে মোট বিল প্রদান	২৫,৮৭,৩৩৫.০০		
		২০২২-২৩ইং অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী(ADP) টেন্ডারের মাধ্যমে বাস্তবায়ন						
এডিপি : ০১	(ক) বেতাঙ্গা কালিবাড়ী বাজার। (খ) বারাহাম হাফুলের ল্যাট্রিন ও সাবমারসিবল পাম্প।	১০,০০,০০০.০০	৯,৫০,০০০.০০	৮০%	টেন্ডারের মাধ্যমে স্বধায়ন	-----		
এডিপি : ০২	(ক) বালিয়াকান্দি আনসার ভিডিপি অফিস। (খ) নুরুমিয়া চেয়ারম্যান এর মসজিদের ল্যাট্রিন ও সাবমারসিবল পাম্প স্থাপন।	১০,০০,০০০.০০	৯,৫০,০০০.০০	৮০%	টেন্ডারের মাধ্যমে স্বধায়ন	৩,৩২,২৫২.০০		

২৪-০৫-২৩
কুমার দাস
হিসাব সহকারী
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

২৪-০৫-২৩
বন্দকার রাহাত ফেরদৌস
উপজেলা প্রকৌশলী
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

২৪-০৫-২৩
বমিশ্ফুল ইসলাম
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
বালিয়াকান্দি, রাজবাড়ী।

২৪-০৫-২৩
চেয়ারম্যান
বালিয়াকান্দি উপজেলা পরিষদ
রাজবাড়ী।

[Type text]

MR From

[Type text]