

ছক -০১ (এডিপি/ উন্নয়ন প্রকল্প) ২০২০-২১
প্রতিষ্ঠানের নাম: উপজেলা পরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ী।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অর্থের পরিমাণ	গৃহীত প্রকল্প		অর্থ ব্যয়		অর্থ ব্যয়ের হার(%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
			টেডার	পিআইসি	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ			
১	মাছপাড়া বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
২	পাংশা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
৩২	ক)ভট্টাচার্য পাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় হতে রায় মশায়ের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা BFS দ্বারা উন্নয়ন।(খ) আমিরের বাড়ী হতে মোস্তফার বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা BFS দ্বারা উন্নয়ন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
৪	বাবুপাড়া ইউনিয়নের ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
৫	বাহাদুরপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
৬	হাবাসপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
৭	যশাই ইউনিয়নের বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
৮	মাছপাড়া ইউনিয়নের রামকোল বাহাদুরপুর প্রাথমিক বিদ্যালয়ের আসবাবপত্র সরবরাহ।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
৯	কলিমহর ইউনিয়নের বিভিন্ন ওয়ার্ডের হত দরিদ্র পরিবারের মাঝে অ-গভীর নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১০	সরিষা ইউনিয়নের সরিষা বাজার রাস্তা এইচবিবি করণ।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১১	পাট্টা ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১২	কসবামাজাইল ইউনিয়নে বিভিন্ন দরিদ্র পরিবারের মাঝে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১৩	মৌরাট ইউনিয়নের বিভিন্ন স্থানে অগভীর নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১৪	মোট বরাদ্দের ০.৫০% = ৪৩,০০০.০০ টাকা প্রকল্পের তদারকী ও অন্যান্য আনুসঙ্গিক ব্যয়।	৪৩,০০০.০০	-	পিআইসি	৪৩,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১৫	পাংশা উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নে সেলাই মেশিন সরবরাহ। (৫০ টি) (RFQ)	৫,০০,০০০.০০	(RFQ)		৫,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১৬	পাংশা উপজেলাধীন বিভিন্ন ইউনিয়নে পঙ্গুদের মাঝে হুইল চেয়ার সরবরাহ। (৫০ টি) (RFQ)	৩,০০,০০০.০০	(RFQ)	-	৩,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	

১৭	মৌরাত ইউনিয়নের পেপুল বাড়ী মসজিদ হতে নুরু মন্ডলের বাড়ী পর্যন্ত BFS দ্বারা উন্নয়ন।	৭,০০,০০০.০০	টেডার	-	৭,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১৮	লক্ষীপুর নাসির মন্ডলের বাড়ী হতে গোরস্থান পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা নির্মাণ।	৮,৪৫,০০০.০০	টেডার	-	৮,৪৫,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
১৯	আইডিয়াল গার্লস কলেজের ২য় তলার হলরুম সংস্কার ও মেরামত।	২,০০,০০০.০০	টেডার	-	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
২০	যশাই সাতবাড়িয়া ব্রীজ হতে সাতবাড়িয়া মসজিদ পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	২,৫০,০০০.০০	টেডার	-	২,৫০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
২১	যশাই-জয়গ্রাম ব্রীজ পূর্ব বাংলা ব্রীজ সড়ক BFS দ্বারা উন্নয়ন।	২,৫০,০০০.০০	টেডার	-	২,৫০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
২২	মাছপাড়া রেল স্টেশন জামে মসজিদের রাস্তা BFS দ্বারা উন্নয়ন।	২,২৮,০০০.০০	টেডার	-	২,২৮,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
২৩	মেঘনা খামাড়াপাড়া নুরুর বাড়ী হতে মেঘনা খামাড়াপাড়া ঈদগাহ ময়দান পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	৭,০০,০০০.০০	টেডার	-	৭,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
২৪	মাছপাড়া হলুদবাড়ীয়া কামাল মাস্তারের বাড়ী হতে মহর প্রামানিকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ।	১২,০০,০০০.০০	টেডার	-	১২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
২৫	যশাই ইউনিয়ন পরিষদের সীমানা প্রাচীর নির্মাণ	৮,০০,০০০.০০	টেডার	-	৮,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	



তারিখঃ ১৬/ ০৯/২০২১ খ্রি।
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, পাংশা, রাজবাড়ী।



তারিখঃ ১৬/ ০৯/২০২১ খ্রি।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাংশা, রাজবাড়ী।



তারিখঃ ১৬/ ০৯/২০২১ খ্রি।
চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

ছক -০২ (করোনা ভাইরাস) ২০২০-২১

প্রতিষ্ঠানের নাম: উপজেলা পরিষদ, পাংশা, রাজবাড়ী।

ক্রমিক নং	প্রকল্পের নাম	অর্থের পরিমাণ	গৃহীত প্রকল্প		অর্থ ব্যয়		অর্থ ব্যয়ের হার (%)	বাস্তবায়ন অগ্রগতির হার (%)	মন্তব্য
			টেন্ডার	পিআইসি	ব্যয়িত অর্থ	অব্যয়িত অর্থ			
১	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) রোধকল্পে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
২	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) রোধকল্পে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ	২,০০,০০০.০০	-	পিআইসি	২,০০,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	
৩	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) রোধকল্পে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ	৮৫,০০০.০০	-	-	৮৫,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	সরাসরি ক্রয়
৪	করোনা ভাইরাস (কোভিড-১৯) রোধকল্পে স্বাস্থ্য সুরক্ষা সামগ্রী সরবরাহ	৯৯,০০০.০০	-	-	৯৯,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	সরাসরি ক্রয়
৫	করোনা ভাইরাস মোকাবেলায় উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে Accessories সহ Highflow nasal canala এবং Oxygen Concentrator সরবরাহের	৫,০৯,০০০.০০	-	(RFQ)	৫,০৯,০০০.০০	-	১০০%	১০০%	রাজস্ব তহবিলের অর্থায়নে প্রকল্প গ্রহণপূর্বক বাস্তবায়ন।

তারিখঃ ১৬/ ০৯/২০২১ খ্রি।
উপজেলা প্রকৌশলী
এলজিইডি, পাংশা, রাজবাড়ী।

তারিখঃ ১৬/ ০৯/২০২১ খ্রি।
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
পাংশা, রাজবাড়ী।

তারিখঃ ১৬/ ০৯/২০২১ খ্রি।
চেয়ারম্যান উপজেলা পরিষদ
পাংশা, রাজবাড়ী।