



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
ঢাকা সার্কেল, ঢাকা।



www.eed.dhakadiv.gov.bd

স্মারক নং-৩৭.০৭.৩০০০.০০১.০৬.০০১.২৩.৩৯১

তারিখঃ ০২/০৩/২০২৩ খ্রি:

বিষয়: বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরির নিমিত্ত তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্রঃ বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের স্মারক নং- ০৫.৪১.৩০০০.০১১.মক.০০১.১৭.৫৫ তারিখ ২৩/০২/২০২৩খ্রি:

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় মার্চ ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্র তৈরির নিমিত্ত অত্র দপ্তরের চলমান উন্নয়ন কাজের তথ্যাদি প্রেরিত “ছকে” সদয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে হার্ডকপি ও সফটকপি (এমএস ওয়ার্ড ফাইলটি) ই-মেইল এড্রেস (unnaanddivision@gmail.com) প্রেরণ করা হলো।

“ছক”

কার্যালয়ের নাম	প্রকল্পসমূহের নাম (গত সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত ক্রমিকসমূহ অনুসরণপূর্বক অতিরিক্ত প্রকল্পসমূহ)	প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	গত সভায় উল্লিখিত প্রকল্পের গড় অগ্রগতি বা কাজ সমাপ্তের পরিমাণ (%আকারে)	বর্তমানে প্রকল্পের গড় অগ্রগতি বা কাজ সমাপ্তের পরিমাণ (%আকারে)	প্রস্তাবনা/মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঢাকা সার্কেল, ঢাকা।	১) তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি:)	৫৪৬.৭৭ কোটি (৩৮০ টি)	৫৪% (চলমান-৩৪টি)	৫৫% (চলমান-৩৯টি)	৩৪১ টি সমাপ্ত
	২) শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী ৭০টি পোষ্ট গ্র্যাজুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত জুন ২০২৩ খ্রি:)	২২২.৭৫ কোটি (৭৯ টি)	৬০% (চলমান-১৫টি)	৫২% (চলমান-১৯টি)	৬০ টি সমাপ্ত
	৩) ১০০ টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) স্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি:)	৩৫০.০৯ কোটি (২৩ টি)	৭১% (চলমান-১৭টি)	৭২% (চলমান-১৭টি)	০৬ টি সমাপ্ত
	৪) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৩ খ্রি:)	১৫২৬.৪৮ কোটি (৫৫৯ টি)	৬৬% (চলমান-২৭৫টি)	৭২% (চলমান-২১৪টি)	৩৪৫ টি সমাপ্ত
	৫) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৩ খ্রি:)	৭২৭.৬৫ কোটি (৫৯৩ টি)	৭২% (চলমান-২০৪টি)	৭৩% (চলমান-১৪৯টি)	৪৪৪ টি সমাপ্ত
	৬) নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৪ খ্রি:)	৯০৭.৫৬ কোটি (৩২২ টি)	৬০% (চলমান-২৬৮টি)	৬২% (চলমান-২২০টি)	১০২ টি সমাপ্ত
	৭) “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (৩২৩ সরকারি স্কুল)। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত জুন ২০২৩ খ্রি:)	১১২.২২ কোটি (৩০ টি)	৬০% (চলমান-২০টি)	৬৬% (চলমান-২৪টি)	০৬ টি সমাপ্ত
	৮) “সরকারি কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প (২০০সরকারি কলেজ)। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত জুন ২০২৪ খ্রি:)	১৩২.১৫ কোটি (১৯টি)	৭৪% (চলমান-১৭টি)	৭৬% (চলমান-১৬টি)	০৩ টি সমাপ্ত
	৯) “কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি:)	১৩৪.০৫ কোটি ২৫(২৭ টি)	৪৮% (চলমান-২৭টি)	৫০% (চলমান-২৭টি)	কাজ চলমান।
	১০) “গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলায় ০৩টি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৩ খ্রি:)	২১.২৮ কোটি (০৩ টি)	৮০% (চলমান-০৩টি)	৮৫% (চলমান-০২টি)	০১ টি সমাপ্ত
	১১) “সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৩ খ্রি:)	১০.৫৯ কোটি (০৭ টি)	৫২% (চলমান-০২টি)	৫৫% (চলমান-০২টি)	<ul style="list-style-type: none"> <li>০১ টি সমাপ্ত (ঢাকা)</li> <li>০১টি ভূমি অধিগ্রহণ চলমান। (গোপালগঞ্জ)</li> <li>০৩টি ভূমি পাওয়া যায়নি (নাঙ্গগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী)</li> </ul>
<b>সর্বমোট প্রকল্প = ১১টি</b>	<b>৪৬৯১.৫৯ কোটি (২০৪২ টি)</b>	<b>গড় অগ্রগতি ৬৩% (৮৮২ টি)</b>	<b>গড় অগ্রগতি ৬৫% (চলমান-৭২৯টি)</b>	<b>১৩০৯টি সমাপ্ত</b>	

(মোঃ রায়হান বাদশা)

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর  
ঢাকা সার্কেল, ঢাকা।

মোবাঃ ০১৭১২-১৬৭৫৩২

se\_dha@eedmoe.gov.bd

✓ প্রাপক,

বিভাগীয় কমিশনার  
ঢাকা।

