

৪ বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এডিপি) এর অগ্রগতির প্রতিবেদন ৪

২০২১-২০২২ইং

| ক্রমিক কোড | সংশ্লিষ্ট এমভিজি কোড | প্রকল্প | | অর্থায়নের আধিকার প্রকল্পের তারিখ | কার্য- সম্পন্ন তারিখ | কাজ সম্পন্ন তারিখ | কাজ সম্পন্ন তারিখ | প্রকল্পের নাম | কেন্দ্র | কোন প্রকল্পের আওতায় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে (টেক্সট/ বিপিপি) | কোন প্রকল্পের আওতায় কাজ সম্পন্ন করা হয়েছে কিনা | |
|---------------|----------------------------|------------------------------|---------------|--|----------------------------|-------------------------|-------------------------|------------------|---------|--|---|----|
| | | বাস্তবায়ন অগ্রগতি (%) | উন্নতি (%) | | | | | | | | | |
| ১ | ১২/৮/২১ | ১৭.৭৮ | ৭৫.০০০.০০ | ০.৭৫ | ১০০% | ১০০% | ১১/৮/২১ | ০৮/৮/২১ | ১৫/৮/২১ | ১৮/৮/২১ | ১৭ | ১৮ |
| ২ | ১৩/৮/২১ | ১৭.৭৮ | ৭৫.০০০.০০ | ০.৭৫ | ১০০% | ১০০% | ১১/৮/২১ | ০৮/৮/২১ | ১৫/৮/২১ | ১৮/৮/২১ | ১৭ | ১৮ |
| ৩ | ১৪/৮/২১ | ১৭.৭৮ | ৭৫.০০০.০০ | ০.৭৫ | ১০০% | ১০০% | ১১/৮/২১ | ০৮/৮/২১ | ১৫/৮/২১ | ১৮/৮/২১ | ১৭ | ১৮ |
| ৪ | ১৫/৮/২১ | ১৭.৭৮ | ৭৫.০০০.০০ | ০.৭৫ | ১০০% | ১০০% | ১১/৮/২১ | ০৮/৮/২১ | ১৫/৮/২১ | ১৮/৮/২১ | ১৭ | ১৮ |
| ৫ | ১৬/৮/২১ | ১৭.৭৮ | ৭৫.০০০.০০ | ০.৭৫ | ১০০% | ১০০% | ১১/৮/২১ | ০৮/৮/২১ | ১৫/৮/২১ | ১৮/৮/২১ | ১৭ | ১৮ |
| ৬ | ১৭/৮/২১ | ১৭.৭৮ | ৭৫.০০০.০০ | ০.৭৫ | ১০০% | ১০০% | ১১/৮/২১ | ০৮/৮/২১ | ১৫/৮/২১ | ১৮/৮/২১ | ১৭ | ১৮ |
| ৭ | ১৮/৮/২১ | ১৭.৭৮ | ৭৫.০০০.০০ | ০.৭৫ | ১০০% | ১০০% | ১১/৮/২১ | ০৮/৮/২১ | ১৫/৮/২১ | ১৮/৮/২১ | ১৭ | ১৮ |
| ৮ | ১৯/৮/২১ | ১৭.৭৮ | ৭৫.০০০.০০ | ০.৭৫ | ১০০% | ১০০% | ১১/৮/২১ | ০৮/৮/২১ | ১৫/৮/২১ | ১৮/৮/২১ | ১৭ | ১৮ |

B

| অর্থ বছর | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | সংশ্লিষ্ট এমভিজি কোড | | | প্রকল্প বাস্তবায়ন অঙ্গপতি | | অর্থিক (%) | আর্থিক (%) | স্বাধীনতা তারিখ | কার্য- শেষের তারিখ | বাজ আরে উন্নতি রিখ | বাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেট | কেন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিসি) | জানতে র আবেদন ভ্যাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা | সিপিসির ২০০৮ সুবায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা | মন্তব্য |
|-------------|---|----------------------------|------------------|--------------------|--|---------------|---------------|---------------|--------------------|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------|--|--|---|---------|
| | | সংশ্লিষ্ট এমভিজি কোড | আর্থিক (%) | স্বাধীনতা তারিখ | অর্থিক (%) | আর্থিক (%) | | | | | | | | | | | | |
| | | প্রকল্পের নাম | প্রাকল্পিত মূল্য | বাজী মূল্য | ৩০শে জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| | ঘাঙ্গুরা ইউনিয়নের ঘাঙ্গুরা হাজরাকান্দা রাজেশ্বরনী ব্রীজের দুই পার্শ্বে এ্যাপ্রোচ ইট দ্বারা মেরামত। | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২.০০ | ৪ | ১০০% | ১০০% | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | PIC | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| | কাউলিবেড়া ইউনিয়নে মোটরা ছামাদ মাতৃকরের বাড়ীর সামনে কালভার্ট হতে কামরুলের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা সংস্কার। | ১,৭৫,০০০.০০ | ১,৭৫,০০০.০০ | ১.৭৫ | | ১০০% | ১০০% | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | PIC | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| | আজিমগর ইউনিয়নের খেয়া ঘাটের রাস্তা এইচবিবি করন কাজ। | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২.০০ | | ১০০% | ১০০% | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | PIC | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| | ভান্দা উপজেলাধীন চান্দা ইউনিয়নের একটি পাওয়ার টিলার সরবরাহ (কৃষি উপকরণ) | ১,২৫,০০০.০০ | ১,২৫,০০০.০০ | ১.২৫ | | ১০০% | ১০০% | ০৮/৪/২২ | ০৮/৪/২২ | ০৮/৪/২২ | ০৮/৪/২২ | ০৮/৪/২২ | ০৮/৪/২২ | PIC | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| | ভান্দা উপজেলাধীন ভান্দা পৌরসভা ভান্দা বাজার থানা রোডে ইট দ্বারা সংস্কার। | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২.০০ | | ১০০% | ১০০% | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | PIC | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| | চান্দা ইউনিয়নে দীঘলকান্দা চান্দা মিয়া শেখের বাড়ী মংলু রাস্তার খাদে বস্ত্র কালভার্ট নির্মাণ | ১,০০,০০০.০০ | ১,০০,০০০.০০ | ১.০০ | | ১০০% | ১০০% | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | PIC | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| | ঘাঙ্গুরা ইউনিয়নে ঘাঙ্গুরা হাজরা কান্দা রাজেশ্বরনী ব্রীজের দুই পার্শ্বে এ্যাপ্রোচ ইট দ্বারা মেরামত। | ২,০০,০০০.০০ | ২,০০,০০০.০০ | ২.০০ | | ১০০% | ১০০% | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | ১২/৪/২২ | PIC | ১৮ | ১৯ | ২০ | |
| | কম্পিউটার, প্রিন্টার, ইউপিএস ও একটি মনিটরসহ ক্রয়। | ১,২৮,৮৮৯.০০ | ১,২৮,৮৮৯.০০ | ১.২৮ | | ১০০% | ১০০% | ১৩/৪/২২ | ১৩/৪/২২ | ১৩/৪/২২ | ১৩/৪/২২ | ১৩/৪/২২ | ১৩/৪/২২ | Quotation | ১৮ | ১৯ | ২০ | |

f

২০২১-২০২২ইং

প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়

| ২ অর্থ মাস বৎসর | টাকার পরিমাণ (লাক্ষ টাকায়) | প্রকল্পের নাম | প্রাকল্পিত মূল্য | মুক্তি মূল্য | ৩০শে জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয় (লাক্ষ টাকায়) | সংশ্লিষ্ট এমডিভি কোড | | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | অর্থিক প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ | কার্য- লেশের তারিখ | কাজ আরম্ভের তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেট | কোন বাস্তবায়ন করা হয়েছে (সেতার/ সিপিএসি) | আমদানি র আয়ের ভাট্টার টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা | ফিল্ডের নং সংখ্যা প্রকল্পের নিকটস্থ পালক হয়েছে কিনা | মন্তব্য |
|-----------------------|--------------------------------------|---|------------------|--------------|---|----------------------------|------------|-------------------------------|----|---|--------------------------|-------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|---|---|---|---------|
| | | | | | | আর্থিক (%) | ভৌত (%) | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | | ফরিদপুর জেলার ডাংগা উপজেলায় (১) আলগী ইউনিয়নে পীরেরচর জনাব লিয়াকত পিং-মৃত-ইছাহাক মাতুর, সাং-সাতঘড় (২) জনাব বিদ্যুৎ ভূইয়া, পিং-মৃত:- চাঁন ভূইয়া, সাং-ভালকান্দা (৩) জনাব নজরুল ইসলাম, পিং-মৃত:- হাকিমউদ্দিন শেখ, সাং-পশ্চিম আলগী (৪) জনাব শহীদ মাতুর, পিং-ওদুত মাতুর, সাং-বালিয়াচরা (৫) কাজিলিবেড়া ইউনিয়নে জনাব রেবা বেগম, স্বামী:- চাঁন মিয়া, সাং-শেখপুরা, কাজিলিবেড়া (৬) জনাব রোমানা আক্তার, স্বামী:- জাহিদ শেখ, শেখপুরা, কাজিলিবেড়া (৭) কলামুখা ইউনিয়নে ভাষড়া পাকা রাস্তা হতে সাংবাদিক শাহাদাতের বাজী রাস্তা ইউনিয়নে কাওছার শেখা, পিং-সফিউদ্দীন মোল্লা, সাং-দীঘলকান্দা (৯) লিটু মাতুর, পিং-দরিরউদ্দিন মাতুর, সাং-পাঁচকুল, চান্দা ইউনিয়ন (১০) জনাব বো: বোরহান শেখ, পিং-হাজী মমিনউদ্দিন, সাং-দীঘলকান্দা, চান্দা (১১) চুয়ুদী ইউনিয়নে রায়পাড়া সদরদী কাউছার মোড়ল এর বাজী থেকে সোহাগ মাতুরের বাজী পর্যন্ত রাস্তা সলিং করণ (১২) মানিকদহ ইউনিয়নে জনাব জাবদ মীর, পিং-মাজেদ মীর, সাং-আদমপুর (১৩) মহাসীন, পিং-হেলালউদ্দিন সাং-আদমপুর (১৪) জনাব মাইনুদ্দিন মিয়া, পিং-লাল মিয়া, সাং-ব্রাহ্মনকান্দা | ৫ | ৩২০০০০০.০ | ৩০৮০০০০.০ | ৩০.৮০ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২/২/২২ | ১৩/২/২২ | ১৪/৩/২২ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |

| অর্থ টি ২ রাজস্ব) | প্রকল্পের নাম | প্রাকল্পিত মূল্য | মুক্তি মূল্য | ৩০শে জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | সংশ্লিষ্ট এমডিভি কোড | | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | অর্থিককার তালিকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ | কার্য- দেশের তারিখ | কাজ আরো সুন্নতা নিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | রেট | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিসি) | জন্মতে ২ ডায়ের ভ্যাক্স টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা | সিপিফার ২০০৮ মুদ্রা সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা | মন্তব্য | |
|-------------------------|--|------------------|--------------|--|----------------------------|------------|-------------------------------|----|---|--------------------------|------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-----|--|--|--|---------|--|
| | | | | | আর্থিক (%) | ভৌত (%) | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ | | |
| | ৪ | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | (৩০) আঞ্জিমলার ইউনিয়নে হিমায়িত পিং-সাহাবুদ্দিন হাওলাদার, সাং-কানিকান্দা (৩১) চান্দ্রা ইউনিয়নে বাহাউদ্দিন চৌধুরী, পিং-খালেক চৌধুরী, সাং- সোনামুখী (৩২) চান্দ্রা ইউনিয়নে রাবেয়া বেগম, যামী: আবুল বাদশা, সাং-পুলিয়া (৩৩) আঞ্জিমলার ইউনিয়নে সাহাবুদ্দিন কবিরাজ, পিং- মৃত:- মজিদ কবিরাজ, সাং-মধ্য পাথরাইল (৩৪) জামাল ব্যাপারী, পিং-মৃত:- ডিরাজউদ্দিন ব্যাপারী, সাং-সোনামুখির চর বাড়ীর নিকট একটি আর্থনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন (৩৫) চান্দ্রা ইউনিয়নে নিখলকান্দা হতে লোহারদিয়া জিপিএস এইচবিবি রাস্তা সংস্কার এবং (৩৬) উপজেলা নারী উন্নয়ন ফোরামের অনুকূলে সেলাই মেশিন বিতরণ (প্যাকেজ নং- ADPI/FRD/ BHANI/021-2022/01)। | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

৯

| ২ অর্থ মাট টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | | | সংশ্লিষ্ট এমডি/জি কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | অর্থিক তারিখ | কার্য- দেপের তারিখ | কাজ আরো ছুরতা রিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকল্পিত পত্রিকার নাম | বেট | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেভার/ সিপিসি) | জ্ঞানমতে র আয়কর ভাটের টাকা কতল করা হয়েছে কিনা | সংশ্লিষ্ট ২০০৮ সুদ.সি. সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা | মন্তব্য | |
|--|---|------------------|--------------|-----------------------------|---|---------------|-----------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------------|------------------------------|-----|--|---|---|---------|------------|
| | প্রকল্পের নাম | প্রাকল্পিত মূল্য | চুক্তি মূল্য | | ৩০.০৬ জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | আর্থিক (%) | | | | | | | | | | | ভৌত (%) |
| ৩ | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| | (১৫) তজারপুর ইউনিয়নে চাউলদিয়া বিসমিত্রাহ কবরস্থানের ওয়াল নির্মাণ (১৬) তজারপুর রহমান মাতুরের এর বাড়ী হতে বামুন ঘাঠা ব্রীজের রাস্তা অভিমুখে ইটের সলিং করণ (১৭) নুরুল্লাগঞ্জ ইউনিয়নে ত্রিভিক শিকদার পিং-মৃত: খিরাজদিন শিকদার, সাং-ফুকুরহাট (১৮) দাউদ মাতুরের, পিং-মকবুল মাতুরের, সাং-কাঠালবাড়িয়া (১৯) ফুকুরহাট ইকরা মডেল উচ্চ বিদ্যালয়ে আসবাবপত্র সরবরাহ (২০) নাছিরাবাদ ইউনিয়নে দুয়াইর জয়নাল আবেদীন মসজিদের রাস্তা ইট দ্বারা নির্মাণ (২১) নাছিরাবাদি বড়পাড়া আবু মেথারের বাড়ীর রাস্তা ইট দ্বারা নির্মাণ (২২) আজিমবদর ইউনিয়নে দেলোয়ার মিয়া, পিং-চাপু মিয়া, সাং-আজিমবদর (২৩) সামাদ মুল্লী, পিং-কাম্বন মুন্সীসাং-তারাইল (২৪) গুরআলম, পিং-আজাহার, সাং- তারাইল এর বাড়ীর সামনে আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন (২৫) হামিরদী ইউনিয়নে বড় পানাতুবি তারা মাতুরেরের বাড়ী হতে সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের রাস্তা ইট দ্বারা (এইচবিবি) নির্মাণ (২৬) ঘারুয়া ইউনিয়নে জনাব নিজাম শেখ, পিং- মৃত: আ: মজিদ শেখ, সাং- চৌকিঘাটা (২৭) জনাব জাহাঙ্গীর শেখ, পিং-মৃত:- আ: রাজেক শেখ, সাং-চৌকিঘাটা (২৮) জনাব আনোয়ার শেখ, পিং-মৃত:- তাশেব শেখ, সাং-চৌকিঘাটা (২৯) জনাব আপুল হক শেখ, পিং-মৃত: সোনামাদিন শেখ, সাং-মকরমপট্ট এর বাড়ীর নিকট একটি আর্সেনিক মুক্ত নলকুপ স্থাপন | | | | | | | | | | | | | | | | |

৪

| সংক্রিষ্ট এমভিজি কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | | | সংক্রিষ্ট প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি | অর্থিক তারিখ | কার্য-দেশের তারিখ | কাজ আরো শুরু তারিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | মোট | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/লিপিসি) | জন্মান্তর র আয়কর ভাট্টার টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা | সিপিআর ২০০৮ সুদীর্ঘ সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা | মন্তব্য |
|----------------------|---|------------|--------------|--------------------------------------|--------------|-------------------|--------------------|----------------------|-----------------------|-----|---|--|--|---------|
| | প্রাকল্প আর্থিক (%) | ভৌত (%) | অর্থিক তারিখ | | | | | | | | | | | |
| ৩ | টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | ৩০০ | ১৯.১৯ | ১০০% | ১৫ | ২২/২/২২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| ৪ | প্রকল্পের নাম | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ |
| ৫ | ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলায় বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী (এভিপি) প্রকল্পের আওতায় ফরিদপুর জেলার ভাংগা উপজেলায় (১) ফুরদী ইউনিয়নে জাহিদ সিকদারের বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, (২) ঘাফিয়া ইউনিয়নে জালিল মোল্লার বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, (৩) ঘাফিয়া ইউনিয়নে কলাম বিশ্বাসের বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন, (৪) ঘাফিয়া ইউনিয়নে সাদিদ আলীর বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (৫) ঘাফিয়া ইউনিয়নে সামাদ বারুয়ারির বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (৬) মানিকদহ ইউনিয়নে আরশাদ মোল্লার বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (৭) মানিকদহ ইউনিয়নে আলমঙ্গীর খানের বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (৮) মানিকদহ ইউনিয়নে মহিউদ্দিন মাতুর্করের বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (৯) আজিমনগর ইউনিয়নে রফিক বিলিয়ার বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১০) আজিমনগর ইউনিয়নে বালাম ফকিরের বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১১) নুরুল্লাহ ইউনিয়নে লিটন লাকারের বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন (১২) নুরুল্লাহ ইউনিয়নে লাকা মাতুর্করের বাড়ী একটি আর্থনিক মুক্ত গভীর নলকূপ স্থাপন | ২০২০০০০.০০ | ১৯১৯০০০.০০ | ১০০% | ১৫ | ২২/২/২২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |


৯


| ক্রমিক সংখ্যা | প্রকল্প নাম | প্রকল্প বাস্তবায়ন তারিখ | সংশ্লিষ্ট এমডিভি কোড | | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | অর্থায়নের স্বত্বকারীর নাম | কার্য- দায়িত্ব তারিখ | কার্য আরম্ভের তারিখ | কার্য শেষ তারিখ | প্রকার শর্ত পত্রিকার নাম | স্টেট | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেণ্ডার/ সিপিএস) | জানতে র আবেদন ভাট্টার টাকা কতন করা হয়েছে কিনা | সিপিএর সংখ্যা ২০০৮ সংশ্লিষ্ট প্রকল্পের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা | মন্তব্য | | | |
|------------------|---|--|----------------------------|------------|----------------------------------|---|----------------------------------|-----------------------------|---------------------------|-----------------------|-----------------------------------|-------|--|--|--|---------|----|----|----|
| | | | আর্থিক (%) | ভৌত (%) | | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | ৩০শে জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয় (লক্ষ টাকায়) | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| | প্রকল্পের নাম | মুক্তি মূল্য | প্রাকল্পিত মূল্য | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০% | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| | (ক) হামিরনী ইউনিয়নের বড় মুসুরগী মিন্টুর এর বাজী ইইতে ইউসুফ মাতুরকের ব্রীজ পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত (খ) আজিমনগর ইউনিয়নের জাংগাল পাশা হাজী আঃমজিদ একাডেমি ইইতে ছালাম শেখের বাজী পর্যন্ত রাস্তা মেরামত ও (গ) আজিমনগর ইউনিয়নে ওয়াবদা বেড়ি বাঁধ ইইতে হালন মাতুরকের বাজী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত কাজ (প্যাকেজ নং-ADP/ BHARFQ/2021- 2022/09) | ৬ | ৫ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০% | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| | (ক) চান্দা ইউনিয়নে চরচান্দা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ের উয়েলট নির্মাণ (খ) কলামুখা ইউনিয়নের পূর্ব রায়নগর ইয়াছিন হাওলাদারের বাজী ইইতে বীর মুক্তিযোদ্ধা মুরাদ মল্লিকের বাজী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত ও (গ) ঘারুয়া ইউনিয়নে কুমারখালী প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে মকরমপাট পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত(প্যাকেজ নং-ADP/ BHARFQ/2021-2022/10) | ৬ | ৫ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০% | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |


| সংক্রান্ত এমডিভি কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | | | সংক্রান্ত এমডিভি কোড | প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি | | অর্থ- সেতের তারিখ | কাজ আরো সুরতা রিখ | কাজ শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকাশিত পত্রিকার নাম | স্টেট | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিসি) | জন্ম-তে র আয়কর ডাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা | সিপিআর ২০০৮ মুদ্রার সংশোধিত প্রতিরূপের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা | মতব্য | | |
|----------------------------|--|------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|---|-------------------------|----------------------------|-------------------------------|-----------------------------|-------|--|--|--|-------|----|--|
| | আর্থিক (%) | ভৌত (%) | সংক্রান্ত এমডিভি কোড | | | | | | | | | | | | | | |
| ৩ | টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকায়) | ৩ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | |
| | প্রকল্পের নাম | ৪ | ৫ | ৬ | ৭ | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | |
| | (১৩) মুক্তগঞ্জ ইউনিয়নে দলিলভিন্দন মাতৃস্বরের বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (১৪) ভাংগা পৌরসভার মনির হোসেনের বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (১৫) ভাংগা পৌরসভার এনামুল শিকারীর বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (১৬) ভাংগা পৌরসভার মোহেল সিকদারের বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন। (১৭) তুজারপুর ইউনিয়নে শাহবান্দিনের শেখের একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (১৮) নাছিরাবাদ ইউনিয়নে জামিম শিকদারের বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (১৯) নাছিরাবাদ ইউনিয়নে চায়না আক্তারীর বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (২০) ঘাকিয়া ইউনিয়নে মাসুদ মোল্লার বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (২১) হামিরদী ইউনিয়নে রাসেল মোল্লার বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (২২) হামিরদী ইউনিয়নে মুনসুরাবাদ লাকা মাতৃস্বরের বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (২৩) আলগী ইউনিয়নে ইসরাফিল হোসেনের বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন (২৪) আলগী ইউনিয়নে মাথার মোড় জামে মসজিদে বাড়ী একটি আসনিক মুক্ত গজীর নলকূপ স্থাপন | | | | | | | | | | | | | | | | |

৪

| ৩২২ অর্থ মোট এবং রাজস্ব) | প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয় | সংশ্লিষ্ট এম/ভিজি কোড | বাস্তবায়ন অঙ্গপতি | | অর্থায়নকার উপকার প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ | কার্য- দেশের তারিখ | কার্য আরম্ভের তারিখ | কার্য শেষ হওয়ার তারিখ | প্রকার শত প্রতিক র নাম | গেট | কোন পদ্ধতিতে বাস্তবায়ন করা হয়েছে (টেডার/ সিপিসি) | জামানত র আকার ডাটের টাকা কর্তন করা হয়েছে কিনা | পিপিআর ২০০৮ সুদারী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা | মন্তব্য |
|--------------------------------|--|-----------------------------|--------------------|------------|---|--------------------------|---------------------------|---------------------------------|------------------------------------|-----|--|--|---|---------|
| | | | আর্থিক (%) | ভৌত (%) | | | | | | | | | | |
| ৩ | প্রকল্পের নাম | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| | ভাঙ্গা উপজেলায় (ক) চুরুলী ইউনিয়নের ৪নং ওয়ার্ডে আতুয়ার মাঠ সিএলবি রাস্তা হইতে কুমার নদী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত (খ) আলগী ইউনিয়নের দক্ষিণ বড়দিয়া বাহাউদ্দিন এর বাড়ীর সামনে পানি নিষ্কাশনের জন্য ড্রেন নির্মাণ ও (গ) নুরুল্লাগঞ্জ ইউনিয়নে বাড়বাড়ী কান্দা গোরস্থানের মোড় হইতে ইউনুছ মোল্লার বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা মেরামত (প্যাকেজ নং- ২০২২/১১)। | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |
| | (ক) মানিকদহ ইউনিয়নের নাজিরপুর রেল রাস্তার এ্যাথোট নির্মাণ (খ) নাছিরাবাদ ইউনিয়নে সিকদার কান্দা ছিদ্রক ধীর এর বাড়ীর সামনে এইচবিবি রাস্তা হইতে মজিবর সিকদার এর বাড়ী পর্যন্ত এইচবিবি রাস্তা নির্মাণ। | ৮ | ৯ | ১০ | ১১ | ১২ | ১৩ | ১৪ | ১৫ | ১৬ | ১৭ | ১৮ | ১৯ | ২০ |


 ২০/১০/২২
 মোহাম্মদ সাঈদুল্লাহ রহমান
 উপজেলা প্রকৌশলী (অতিঃ দাঃ)
 এলাহাবাদ
 ভাঙ্গা, ফরিদপুর।


 আজিম উদ্দিন
 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 ভাঙ্গা, ফরিদপুর।


 ২০/১০/২২
 এস.এম. হাবিবুর রহমান
 চেয়ারম্যান
 উপজেলা পরিষদ
 ভাঙ্গা, ফরিদপুর।

সংক্ষিপ্ত বিবরণী :

| ক্রমিক নং | বিবরণ | প্রাপ্ত বরাদ্দ | ব্যয় | অব্যয়িত |
|--------------|----------------|----------------|---------------|----------|
| ১ | এডিপি (সাধারণ) | ৭১,১২,০০০/- | ৭১,১২,০০০/- | - |
| ২ | বিশেষ | ৩০,০০,০০০/- | ৩০,০০,০০০/- | - |
| ৩ | বিশেষ | ২০,০০,০০০/- | ২০,০০,০০০/- | - |
| | সর্বমোট= | ১,২১,১২,০০০/- | ১,২১,১২,০০০/- | - |

২০/১০/২২
মোঃ ফারুক হোসেন
হিসাব রক্ষক
এলজিইডি
ভাংগা, ফরিদপুর

২০/১০/২০২২
মোহাম্মাদ সাঈদুল করিম রহমান
উপজেলা প্রকৌশলী (অতিঃ দাঃ)
এলজিইডি
ভাংগা, ফরিদপুর।

২০/১০/২২
আজিম উদ্দিন
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
ভাংগা, ফরিদপুর

২০/১০/২২
এস.এম. হাবিবুল হক খান
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
ভাংগা, ফরিদপুর।