

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
নির্বাহী প্রকৌশলীর দপ্তর  
মানিকগঞ্জ।



শেখ হাসিনার মূলনীতি  
গ্রাম শহরের উন্নতি

[www.lged.gov.bd](http://www.lged.gov.bd)

স্মারক নং- ৪৬.০২.৫৬০০.৬২৩.১৮.০১৪.২০- ৩২

তারিখঃ- ০১/০১/২০২৩ খ্রিঃ।

প্রতি,

তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী  
মনিটরিং ও মূল্যায়ন  
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর  
এলজিইডি ভবন, আগারগাঁও  
শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

বিষয়ঃ- বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)'র অর্ধবার্ষিক (জুলাই/২০২২-  
ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত) মূল্যায়ন এর জন্য প্রমাণক প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্রঃ তাঁর স্মারক নং- ৪৬.০২.০০০০.৬০২.২২.০২১.(অংশ-০৬). ১৬৭৫, তারিখঃ ২১/১২/২০২২ খ্রিঃ।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের প্রেক্ষিতে তাঁকে জানানো যাচ্ছে, স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তরের আওতায়  
মানিকগঞ্জ জেলার ২০২২-২০২৩ অর্থ বছরে বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement)'র  
অর্ধবার্ষিক (জুলাই/২০২২-ডিসেম্বর/২০২২ পর্যন্ত) মূল্যায়ন এর জন্য প্রমাণক প্রতিবেদন সদয় প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা  
গ্রহণের জন্য এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তিঃ পূরণকৃত তথ্যাদি ০২ (দুই) প্রস্তা।

  
(মোঃ ফয়জুল হক)

নির্বাহী প্রকৌশলী

এলজিইডি, মানিকগঞ্জ।

ফোন:+৮৮০২-৭৭১০৯১১

ইমেইল:[xenmanikganj@lged.gov.bd](mailto:xenmanikganj@lged.gov.bd)

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থে/ জ্ঞাতার্থে ও কার্যার্থে :-

- ১। অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী, ঢাকা বিভাগ, এলজিইডি, ৬২, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।
- ২। তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (ঢাকা অঞ্চল), এলজিইডি, ৬২, পশ্চিম আগারগাঁও, শেরে বাংলানগর, ঢাকা-১২০৭।

সেকশন ৩

মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০২১-২২ অর্থ বছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তির ত্রৈমাসিক (অক্টোবর/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) অগ্রগতি প্রতিবেদন  
জেলা: মানিকগঞ্জ

কৌশলগত উদ্দেশ্য (strategic objective)	কার্যক্রম (Activities)	কর্ম সম্পাদন সূচক (Performance Indicator)	গণনা পদ্ধতি (Calculation method)	একক (Unit)	লক্ষ্যমাত্রা/অর্জন (অক্টোবর/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২)												
১) পল্লী এলাকার টেকসই অবকাঠামো উন্নয়ন ও সংরক্ষণ	২	৩	৪	৫	৬												
						[1.1] কাঁচা সড়ক পাকা করণ	[1.1.1] নির্মিত পাকা উপজেলা সড়ক	সমষ্টি	কি: মি:	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২.৫ ৩.২৩						
						[1.2] সড়কে ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	[1.2.1] নির্মিত পাকা ইউনিয়ন সড়ক	সমষ্টি	কি: মি:	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৫ ০						
						[1.3] হাট বাজার ও গ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন	[1.3.1] নির্মিত পাকা গ্রামীণ সড়ক	সমষ্টি	কি: মি:	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৯.৫ ০						
						[1.4] উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন নির্মাণ/ সম্প্রসারণ	[1.4.1] নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট নির্মাণ	সমষ্টি	মি:	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৮৫ ৪৮						
						[1.5] পল্লী এলাকায় কর্মসংস্থান সৃষ্টি	[1.5.1] উন্নীত হাট বাজার/গ্রোথ সেন্টার	সমষ্টি	সংখ্যা	সংখ্যা	০.৫ ০.৫						
						[1.6] সবুজায়ন	[1.6.1] নির্মিত উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন	সমষ্টি	সংখ্যা	সংখ্যা	০ ০						
						[1.7] পাকা সড়ক রক্ষণাবেক্ষণ	[1.7.1] সৃষ্ট কর্মসংস্থান	সমষ্টি	লক্ষ জনদিবস	লক্ষ জনদিবস	২ ২						
						[1.8] মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণ সড়ক	[1.8.1] বৃক্ষরোপন	সমষ্টি	সংখ্যা	সংখ্যা	০ ০						
						[1.9] পাকা সড়কে নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট রক্ষণাবেক্ষণ	[1.9.1] রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	কি: মি:	কি: মি:	৪২.৫০ ৮.৩৬						
						২) ক্ষুদ্রাকার সেচ কাঠামো উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ	৩	৪	৫	৬	৭						
												[2.1] সেচ খাল খনন ও পুন: খনন	[2.1.1] মোবাইল রক্ষণাবেক্ষণকৃত পাকা সড়ক	সমষ্টি	কি: মি:	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	২৫ ৯.৬১
												[2.2] বন্যা নিয়ন্ত্রন বাঁধ নির্মাণ/সংস্কার	[2.2.1] রক্ষণাবেক্ষণকৃত ব্রিজ/কালভার্ট	সমষ্টি	মি:	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	৯৫ ৪৬
						৩) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা উন্নয়ন	৪	৫	৬	৭	৮						
[2.3] বন্যা ব্যবস্থাপনার উদ্দেশ্যে রেগুলেটর নির্মাণ/সংস্কার	[2.3.1] খননকৃত সেচ খাল	সমষ্টি	কি: মি:	লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০.৯৫ ০												
[3.1] পরিকল্পিত টেকসই অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য দরপত্র আহবান ও মূল্যায়ন	[3.1.1] নির্মিত/সংস্কারকৃত বাঁধ	[3.1.1] নির্মিত/সংস্কারকৃত রেগুলেটর	[3.1.1] ইজিপির মাধ্যমে মূল্যায়নকৃত দরপত্র	[3.1.1] সংখ্যা	[3.1.1] লক্ষ্যমাত্রা অর্জন	০ ০ ০ ০ ৪৯ ৪৩											

২৫/১২/২১  
২০/১২/২১  
(মো: ই মকল হাসান)  
সহকারী প্রকৌশলী  
জেলা: মানিকগঞ্জ।

(মোহাম্মদ আশরাফুল ইসলাম ভূইয়া)  
সিনিয়র সহকারী প্রকৌশলী  
জেলা: মানিকগঞ্জ।

(মো: ফয়জুল হক)  
নির্বাহী প্রকৌশলী  
এলাজিহাউদ, মানিকগঞ্জ।

মাঠ পর্যায়ের কার্যসমূহের ২০২২-২৩ অর্থবছরের বার্ষিক কর্মসম্পাদন চুক্তি (Annual Performance Agreement) 'র অর্ধবার্ষিক  
(জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) মূল্যায়নের জন্য প্রমানক

জেলা: মানিকগঞ্জ

ছক নং-১ : সড়কের (জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) এর তথ্য।

জেলার নাম	সড়কের ধরন	সড়কের নাম	সড়কের দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত (%)	আর্থিক (%)
মানিকগঞ্জ	উপজেলা সড়ক	নির্মিত উপজেলা সড়ক			
		সাঁটুরিয়া জিসি - নয়াডিসি ঢাকা আরিচা হাইওয়ে ডায়া মহিষালোহা সড়ক উন্নয়ন চেইনেজ ২০২০-৫২৫০ মিঃ (আইডিঃ ৩৫৬৭০২০০৭)	৩.২৩০	১০০%	৯৯.৯৮%
		সদর উপজেলাধীন ঢাকা আরিচা এনএইচডব্লিউ কাটিগ্রাম জিসি সড়ক উন্নয়ন চেইনেজে ২০০০-৩০০০ মিটার উন্নয়ন। (আইডিঃ ৩৫৬৪৬২০০৯)	১.০০০	১০০%	৯৮.৯০%
		মোট=	৪.২৩		
	ইউনিয়ন সড়ক	নির্মিত ইউনিয়ন সড়ক			
		হরিরামপুর উপজেলাধীন দিয়াবাড়ী (চালা) ইউপি-মানিকনগর বাজার সড়ক চেইনেজ ১১০০-৩২৮০ মিটার রোড আইডি ৩৫৬২৮৩০০৮]	২.১৮০		
		মোট=	২.১৮০		
	গ্রামীন সড়ক	নির্মিত সড়ক			
		ঘিওর উপজেলাধীন সিংজুরী ইউজেডআর কাশিমপুর-কামারজাগী জিপিএস সড়ক চেইনেজে ০০-৫০০ মিটার উন্নয়ন [সড়ক আইডি ৩৫৬২২৫০৩২]	০.৫০০	১০০%	৯৪.১০%
		ঘিওর উপজেলাধীন কাকজোর কেন্দ্রাই ডায়া শোলধারা সড়ক চেইনেজে ৩২৩০-৪২৩০ মিটার উন্নয়ন [সড়ক আইডি ৩৫৬২২৪০১৯]	১.০০০	১০০%	৯০.০৪%
		ঘিওর উপজেলাধীন বাইলট -জাবরা সড়ক ডায়া পেচাকান্দা বাজার সড়ক চেইনেজে ২৫০০-৩৫০০ মিটার উন্নয়ন [সড়ক আইডি ৩৫৬২২৪০০১]	১.০০০	১০০%	৮৮.৮৯%
		দৌলতপুর উপজেলাধীন খলশী বাজার-নয়াবাড়ী সড়ক চেইনেজে ০০-৫০০ মিটার উন্নয়ন [সড়ক আইডি ৩৫৬১০৪০৪১]	০.৫০০	১০০%	৮৪.২৮%
		দৌলতপুর উপজেলাধীন চকমিরপুর ব্রাক অফিস - দৌলতপুর থানা সড়ক চেইনেজে ০০-৫০০ মিটার উন্নয়ন [সড়ক আইডি ৩৫৬১০৫০১৪]	০.৫০০	১০০%	০%
		সদর উপজেলাধীন জোশনের দোকান হতে আইরমারা আমিনের বাড়ী ডায়া বালক মাদ্রাসা সড়ক চেইনেজে ১০০০-২০০০ মিটার উন্নয়ন (সড়ক আইডি ৩৫৬৪৬৫১৫২)	১.০০০	১০০%	৯৮.৯০%
			সর্বমোট=	৪.৫০০	

ছক নং-২ : ব্রিজ/কালভার্টের (জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২) এর তথ্য।

জেলার নাম	ব্রিজ/কালভার্টের নাম	স্প্যানের দৈর্ঘ্য ( মিঃ)	অগ্রগতি (%)	
			ভৌত (%)	আর্থিক (%)
মানিকগঞ্জ	নির্মিত ব্রিজ/কালভার্ট			
	সাঁটুরিয়া উপজেলাধীন বালুচর নয়াপাড়া হরগজ ইউনিয়নে ৩৫০ মিটার চেইনেজে ৪৮.০০ মিটার দীর্ঘ আরসিসি গার্ডার ব্রীজ নির্মাণ	৪৮.০০	১০০%	৯৪.৯৯%
		সর্বমোট=	৪৮.০০	

২২/৯/২২

ছক নং-৩ : হাট-বাজার/শ্রোথ সেন্টার উন্নয়ন এর তথ্য। (জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২)

জেলার নাম	হাট-বাজার এবং শ্রোথসেন্টার এর নাম	সংখ্যা (টি)	অগ্রগতি (%)	
			ভৌত (%)	আর্থিক (%)
মানিকগঞ্জ				
	মোট=	০.০০		

ছক নং-৪ : উপজেলা কমপ্লেক্স ভবন উন্নয়ন এর তথ্য। (জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২)

জেলার নাম	হাট-বাজার এবং শ্রোথসেন্টার এর নাম	সংখ্যা (টি)	অগ্রগতি (%)	
			ভৌত (%)	আর্থিক (%)
মানিকগঞ্জ				
	মোট=	০.০০		

ছক নং-৫ : বৃক্ষরোপণ এর (জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২)

ক্রমিক নং	জেলার নাম	রোপিত চারার ধরণ				পরিচর্যার পর জীবিত গাছের সংখ্যা				
		বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারার (সংখ্যা)	বনজ (সংখ্যা)	ঔষধি (সংখ্যা)	ফলজ (সংখ্যা)	মোট চারার (সংখ্যা)	জীবিত গাছের হার (%)
১	মানিকগঞ্জ	০	০	০	০	০	০	০	০	০.০০

ছক নং-৬ : সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন (জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	স্কিমের নাম (সেচ খাল খনন ও পুনঃখনন)	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত (%)	আর্থিক (%)
মানিকগঞ্জ					
		মোট=	০.০০		

ছক নং-৭ : নির্মিত/সংস্কারকৃত বাঁধ (জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	স্কিমের নাম (নির্মিত/সংস্কারকৃত বাঁধ)	দৈর্ঘ্য (কিমিঃ)	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত (%)	আর্থিক (%)
মানিকগঞ্জ					
		মোট=	০.০০০		

ছক নং-৮ : নির্মিত/সংস্কারকৃত রেগুলেটর (জুলাই/২০২২ থেকে ডিসেম্বর/২০২২)

জেলার নাম	উপজেলার নাম	স্কিমের নাম (রেগুলেটর)	সংখ্যা (টি)	অগ্রগতি (%)	
				ভৌত (%)	আর্থিক (%)
মানিকগঞ্জ					
		মোট=	০.০০০		

১/১০/২০

  
 মোঃ ফরুক হোসেন  
 নির্বাহী প্রকৌশলী  
 এলজিইডি, মানিকগঞ্জ।