

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর

উপজেলা প্রকৌশলীর কার্যালয়

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

www.lged.gov.bd

শেখ হাসিনার দর্শন
বাংলাদেশের উন্নয়ন

স্মারক নং- ৪৬.০২.৫৯৪৪.০০০.১৪.০০২.২১- ৪৫২/১(৬)

তারিখঃ ৬০/০৬/২০২১ইং।

প্রাপক

উপজেলা নির্বাহী অফিসার

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

বিষয়ঃ ২০২০-২১ অর্থ বৎসরের বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি(এডিপি) সমাপ্তির প্রতিবেদন প্রেরণ প্রসঙ্গে।

উপর্যুক্ত বিষয়ের প্রেক্ষিতে মহোদয় কে জানানো যাচ্ছে যে, বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) ২০২০-২১ অর্থ বৎসরের টেন্ডার ও পিআইসি মাধ্যমে সমাপ্তকৃত কাজের অনুকূলে খরচকৃত হিসাবের প্রতিবেদন সদয় পরবর্তী ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য আপনার বরাবরে এতদসঙ্গে প্রেরণ করা হলো।

সংযুক্তঃ সমাপ্ত প্রতিবেদন- ১(এক) সেট।

স্বাঃ

(মোঃ শফিকুল আহসান)

উপজেলা প্রকৌশলী

লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

স্মারক নং- ৪৬.০২.৫৯৪৪.০০০.১৪.০০২.২১- ৪৫২/১(৬)

তারিখঃ ৬০/০৬/২০২১ইং।

অনুলিপি সদয় জ্ঞাতার্থেঃ

০১। জেলা প্রশাসক, মুন্সীগঞ্জ।


০২। নির্বাহী প্রকৌশলী, এলজিইডি, মুন্সীগঞ্জ।

০৩। চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

০৪। উপজেলা ভাইস চেয়ারম্যান, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

০৫। উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

০৬। অফিস নথি।


উপজেলা প্রকৌশলী
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।
২০২১

প্রতিবেদন ছক

১। উপজেলা পরিষদ, লৌহজং মুন্সীগঞ্জ।

২। এডিপি থোক বরাদ্দ খাতের আওতায় গৃহীত প্রকল্পের (২০২০-২০২১ অর্থ বছরের) খরচকৃত হিসাবের প্রতিবেদন।

কিস্তি	তারিখ	কিস্তি তারিখ	২০২০-২০২১ অর্থ বছরে মোট বরাদ্দ (এডিপি/বিশেষ এবং রাজস্ব) বিবরণী	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য			চুক্তি মূল্য			৩০ জুন/২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়		প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়	প্রকল্প বাস্তবায়ন		কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	ক্রেতার নাম	পিপিআর- ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানের নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য	
					প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	৩০ জুন/২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক	ভৌত	৩০ জুন/২০২১ তারিখে অর্থ ব্যয়	আর্থিক	ভৌত											
১	২	৩	১৫.২৭	৪	৫	৬	৭	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০				
১ম কিস্তি	৯/০৯/২০	১৫.২৭	১৫.২৭	কবির খানের বাড়ির মোড় হইতে কুমুস হাজীর বাড়ি হইয়া ফারুক খানের বাড়ি পর্যন্ত ১৪০ মিটার রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (এডিপি)	৯,২৫,০৫৮/=	৬,৮৮,৮০৫/১০	৬,৮৫,২৮৬/=	১	১০০%	১	০১/৩/২১	০৭/৩/২১	২৫/৩/২১	টেলিক ভোক্তার ডাক ও ডি জুড মর্নিং	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
২য় কিস্তি	২৪/১১/২০	৭.৬৪	৭.৬৪	(ক)আশাশুভ-২ প্রকল্পের আওতায় ভূমিহীন ও গৃহহীন "কু" শ্রেণীর পরিবারের গৃহনির্মাণ প্রকল্পের আওতায় হাড়িয়া মাদ্রাসা সংলগ্ন ৩৫মিটার ব্রীক ওয়াল প্রসাইডিং নির্মাণ। (খ) কাজিপাড়া গ্রামের প্রফেসর মোঃ সহিদুর রহমান সিকদার এর বাড়ির ৫৩ মিটার সংযোগ সড়ক এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। (এডিপি)	৪,৫৫,২৫১/৪১	৪,৩১,৪৮৮/৮৩	৪,৩১,৩৩৪/=	১	১০০%	১	০১/৩/২১	০৭/৩/২১	১০/৫/২১	-	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৩য় কিস্তি	৮/০২/২১	১১.৪৫	১১.৪৫	শেতেরপাড়া মসজিদ - কাজিরগাঁও সড়ক চেইং ৬৭০মিঃ - ৮২০মিঃ মাটি সহ প্রোটেকশন ওয়াল দ্বারা সংযোগ স্থাপন। (এডিপি)	৩,০৩,০০১/=	২,৮৭,৮৫০/=	২,৮৭,২৪১/=	২	১০০%	২	০১/৩/২১	০৭/৩/২১	২৪/৪/২১	"	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
৪র্থ কিস্তি	১৩/৪/২১	১৭.৫৬	১৭.৫৬	সাতঘড়িয়া খেলার মাঠ হতে কবরস্থান পর্যন্ত ১০০মিঃ রাস্তা প্রোটেকশন ওয়াল সহ ব্রিক ফুট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। (এডিপি)	৫,৬৮,৩৮৪/=	৫,৩৯,৯৬৪/৮০	৫,৩৬,৬৭৬/=	১	১০০%	১	০১/৩/২১	০৭/৩/২১	০৪/৫/২১	"	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
				ভরাকর নাসির উদ্দীন শেখের পুরাতন বাড়ি হইতে ভরাকর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত ১৫০ মিটার রাস্তা ইউ ড্রেনসহ এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। (এডিপি)	৫,১৫,০৪৯/=	৪,৮৯,২৯৬/৫৫	৪,৮৮,৪৯১/=	১	১০০%	১	০১/৩/২১	০৭/৩/২১	১৫/৬/২১	"	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
				হাটভোলাদিয়া গনি খান প্রাইমারি স্কুল হইতে ইকবাল খানের বাড়ি পর্যন্ত ২১০মিটার রাস্তা ব্রিক ফুট সলিং দ্বারা উন্নয়ন। (এডিপি)	৪,২০,৯৩৩/=	৩,৯৯,৮৮৩/৩৫	৩,৯৯,২৩০/=	১	১০০%	১	২৩/৩/২১	২৩/৩/২১	২৭/৫/২১	"	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
				মশদগাঁও কাহেতা পাকা রাস্তার মোসলেম এর দোকান হতে বাংলালিংকে ট-ওয়ার পর্যন্ত ৪৫মিটার রাস্তা সিসি দ্বারা উন্নয়ন। (এডিপি)	২,২৮,২৫৩/=	২,১৬,৮৪০/৩৫	২,১৫,৭০৩/=	১	১০০%	১	২৩/৩/২১	২৩/৩/২১	২৭/৫/২১	"	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ		
				যশলদিয়া জসিম ডাক্তারের বাড়ির নিকট হইতে জামাল খানের বাড়ি পর্যন্ত ১২৫ মিঃ রাস্তা এইচবিবি দ্বারা উন্নয়ন। (এডিপি)	৪,৮১,৯৯৮/=	৪,৫৭,৪২৩/১০	৪,৫৫,৫০১/=	১	১০০%	১	২৩/৩/২১	২৩/৩/২১	২৯/৪/২১	"	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

(Signature)

ক্রমিক	তারিখ	সংখ্যা	বিবরণ	৬,০০,০০০/=	৫,৭০,০০০/=	৫,৬৭,২৮৩/=	১	১০০%	১০০%	২৩/৩/২১	২৩/৩/২১	২৩/৩/২১	৩০/৫/২১	৫%	LTM	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			নওপাড়া বাজার আঃ রাজ্জাকের দোকান হতে ফিরোজ মিয়াবর জমিন পর্যন্ত ১২৫মিটার রাস্তা এইচবিবি ও ১০০মিটার রাস্তা পূর্ববাসন ঘাটা উন্নয়ন। (এডিপি)	৬,০০,০০০/=	৫,৭০,০০০/=	৫,৬৭,২৮৩/=	১	১০০%	১০০%								
			কুমারভোগ হালিম ফকির এর দোকান হতে আয়নালা এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা মেয়ামত করন।	৪,২৫,১৪৮/=	৪,২৪,৭৬৫/৭৩	৪,২৪,৫৮৮/=	১	১০০%	১০০%	৯/৫/২১	১৫/৫/২১	১৫/৫/২১	১৮/৭/২১	নিম্ন দর	RFQ	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			লৌহজং উপজেলার (কুম্ভা, খিনিবপাড়া, গাওদিয়া, বেজগাঁও ও লৌহজং ডেউটিয়া) ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পিয়ার্জ ও সারিষা বীজ বিতরণ।	২,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	৩	১০০%	১০০%	০১/৩/২১	০৭/৩/২১	০৭/৩/২১	৩০/৩/২১	সমান দর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			লৌহজং উপজেলার (বৌলতলা, কনকসার, হলদিয়া, কুমারভোগ, খেদিরীমতলা) ইউনিয়নের কৃষকদের মাঝে বিনামূল্যে পিয়ার্জ ও সারিষা বীজ বিতরণ।	২,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	৪	১০০%	১০০%	১২/৪/২০	১৫/৪/২০	১৫/৪/২০	৫/৪/২০	সমান দর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			লৌহজং উপজেলার ঘোড়দৌড় সংলগ্ন পদ্মা নদীতে মৎস্য সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ এর জন্য পোনা মাছ অবমুক্ত করণ।	২,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	২,০০,০০০/=	১	১০০%	১০০%	১০/২/২১	১৫/২/২১	১৫/২/২১	৫/৩/২১	সমান দর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			লৌহজং উপজেলার কনকসার ইউনিয়নের মশদগাঁও গ্রামে মৎস্য সুরক্ষা ও সম্প্রসারণ এর জন্য পোনা মাছ অবমুক্ত করণ।	১,০০,০০০/=	১,০০,০০০/=	১,০০,০০০/=	১	১০০%	১০০%	১০/২/২১	১৫/২/২১	১৫/২/২১	৫/৩/২১	সমান দর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			মোট =	৫৪,২২,৫৭৫/৪১	৫২,০৭,৩২০/৮১	৫১,৯১,৩৬৪/=											তামাদি ৬৩৬/=
			করোনাইরাস এর বরাদ্দ														
			১ম বার	২৯/৯/২০	১,৩৮,০০০/=	১,৩৮,০০০/=		১০০%	১০০%	৫/৪/২১	৬/৪/২১	৬/৪/২১	১৪/৩/২১	সমান দর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			২য় বার	১৭/১২/২০	৬৮,০০০/=	৬৮,০০০/=		১০০%	১০০%	৫/৪/২১	৬/৪/২১	৬/৪/২১	১৪/৪/২১	সমান দর	PIC	হ্যাঁ	হ্যাঁ
			৩য় বার	২৯/৩/২১	২,০৬,০০০/=	২,০৬,০০০/=		১০০%	১০০%								
			মোট =	২,০৬,০০০/=	২,০৬,০০০/=	২,০৬,০০০/=											০০

(মোঃ জিদ্দিকুর রহমান)
হিসাব রক্ষক
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

(মোঃ শফিকুল আহসান)
উপজেলা প্রকৌশলী
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

(মোঃ হুমায়ুন কবির)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।

স্বাক্ষরিত/-
(মোঃ ওসমান গনী তালুকদার)
চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ, লৌহজং, মুন্সীগঞ্জ।