

এক নজর আশ্রয়ণের তথ্য

মোট ভূমিহীন = ১১৬১ জন

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	মোট ভূমিহীনের সংখ্যা
০১	নরসিংদী সদর	৭৭ জন
০২	রায়পুরা	১৭৭ জন
০৩	মনোহরদী	২০৮ জন
০৪	শিবপুর	১৯৭ জন
০৫	পলাশ	১৯৩ জন
০৬	বেলাব	৩০৯ জন
সর্বমোট		১১৬১ জন

- ইতোমধ্যে উদ্বোধন হয়েছে = ৭০২ টি গৃহ

১ম পর্যায়ে-২২১ টি গৃহ

২য় পর্যায়ে-৬২ টি গৃহ

৩য় পর্যায়ে ১ম ধাপে ১৬৩ টি

৩য় পর্যায়ে ২য় ধাপে ২৫৬ টি সর্বমোট ৪১৯ টি গৃহ

৪র্থ পর্যায়ে ৪৫৯ টি গৃহ

নরসিংদী জেলার সর্বমোট বরাদ্দপ্রাপ্ত ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারের সংখ্যা- ১১৬১ জন।

*** এছাড়া ২য় পর্যায়ে **BASA** কর্তৃক নরসিংদী সদর উপজেলায় ০৪ টি ঘর এবং শিবপুর উপজেলায় উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে ০৩ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত হিসেবে নরসিংদী জেলায় মোট ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসনের সংখ্যা= (১১৬১+০৭)= ১১৬৮ জন।

খাস জমিতে নির্মিত ঘরের সংখ্যা (১ম পর্যায়ে-২২১ টি, ২য় পর্যায়ে-৬২ টি, ৩য় পর্যায়ে-২৭৪ টি এবং ৪র্থ পর্যায়- ৫৭ টি) -৬১৪ টি

ক্রয়কৃত জমিতে নির্মিত ঘরের সংখ্যা (১ম পর্যায়ে- নাই, ২য় পর্যায়ে- নাই, ৩য় পর্যায়ে-১৪৫ টি এবং ৪র্থ পর্যায়- ৪০২ টি)-৫৪৭ টি

সর্বমোট-১১৬১ টি

নরসিংদী জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর কার্যক্রম :

১ম পর্যায়ে গৃহের সংখ্যা ২২১ টি (খাস জমিতে বরাদ্দ প্রাপ্ত ২২১ টি)

উপজেলার নাম	স্পটের নাম	স্পটে ঘরের সংখ্যা	মন্তব্য
পলাশ	মাকেরচর, জিনারদী	২০ টি	মোট: ২৫ টি
	কাউয়াদী, চরসিন্দুর	০৫ টি	
রায়পুরা	চান্দেদরকান্দি	০৪ টি	মোট: ৩৫ টি
	পাড়াতলি	০৪ টি	
	ডৌকারচর	০৩ টি	
	মির্জানগর	০১ টি	
	হাইরমারা	০১ টি	
	আমিরগঞ্জ	১৩ টি	
	পলাশতলি	০৪ টি	
	আদিয়াবাদ	০১ টি	
	রাধানগর	০২ টি	
	মির্জাপুর	০২ টি	
বেলাব	পাটুলী	২৩ টি	মোট: ৭০ টি
	গলগলিয়া, পাটুলী	১৩ টি	
	আবদুল্লানগর, আমলাব	০৪ টি	
	লাখপুর, আমলাব	১৬ টি	
	চিপাঘাট, আমলাব	০৪ টি	
	পাকেরঘাট, আমলাব	০৫ টি	
	কালিয়ারমোড়, আমলাব	০১ টি	
	হাড়িসাংগান, বাজনাব	০৪ টি	
মনোহরদী	লেবুতলা	০৪ টি	মোট: ৪৫ টি
	শুকুন্দী	০৫ টি	
	একদুয়ারিয়া	০৬ টি	
	খিদিরপুর	১৪ টি	
	কৃষ্ণপুর	০৬ টি	
	বড়চাপা	০৬ টি	
	চালাকচর	০৪ টি	
শিবপুর	জয়নগর	৩০ টি	মোট: ৪২ টি
	দুলালপুর	১২ টি	
নরসিংদী সদর	আমদিয়া	০৪ টি	মোট: ০৪ টি
	মোট:	২২১ টি	

নরসিংদী জেলার আশ্রয়ণ প্রকল্প-২ এর কার্যক্রম :

২ য় পর্যায়ে গৃহের সংখ্যা ৬৬ টি (খাস জমিতে বরাদ্দ প্রাপ্ত ৬২ টি এবং ও **BASA** এর অর্থায়নে ০৪ টি)

উপজেলার নাম	স্পটের নাম	স্পটে ঘরের সংখ্যা	মন্তব্য
পলাশ	বরাব, জিনারদী	১০ টি	মোট: ১০ টি
রায়পুরা	চান্দেবকান্দি	০৮ টি	মোট: ১০ টি
	মির্জাপুর	০২ টি	
বেলাব	পাটুলী	০৪ টি	মোট: ০৫ টি
	গলগলিয়া, পাটুলী	০১ টি	
মনোহরদী	লেবুতলা	০৫ টি	মোট: ০৫ টি
শিবপুর	মাছিমপুর	০২ টি	মোট: ০৯ টি
	সাধারচর	০২ টি	
	পুটিয়া	০৩ টি	
	চক্রধা	০২ টি	
নরসিংদী সদর	আমদিয়া	১৪ টি	মোট: ২৭ টি
	মহিষাশুড়া	১০ টি	
	করিমপুর	০২ টি	
	মেহেরপাড়া	০১ টি	
	মোট:	৬৬ টি	

৩য় পর্যায়ে গৃহের সংখ্যা ৪১৯ টি (খাস জমিতে ২৭৪ টি, ক্রয়কৃত জমিতে ১৪৫ টি)

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম ও ঘরের সংখ্যা	বরাদ্দকৃত ঘরের সংখ্যা	নির্মাণ কাজের জন্য নির্ধারিত স্থানের নাম	অগ্রগতি
০১	নরসিংদী সদর (১০)	১০ টি	গাজীরগাঁও মৌজা, (মহিষাশুড়া ইউনিয়ন)	১০০%
০২	রায়পুরা (৫৭)	২০ টি	চরসবুন্ধি মৌজা, (চরসবুন্ধি ইউনিয়ন)	১০০%
		২৪ টি (ক্রয়কৃত)	হাইরমারা, রায়পুরা	১০০%
		০৭ টি	পলাশতলী, রায়পুরা	১০০%
		০৬ টি	অলিপুরা, রায়পুরা	১০০%
০৩	শিবপুর (৭১)	১০ টি (ক্রয়কৃত)	পুটিয়া, শিবপুর	১০০%
		০৭ টি (ক্রয়কৃত)	সাধারণচর, শিবপুর	১০০%
		১৫ টি	দুলালপুর, শিবপুর	১০০%
		২৫ টি	সৃষ্টিগড়, যোশর ইউনিয়ন	১০০%
		০৪ টি	লামপুর বাজার, বাঘাব ইউনিয়ন	১০০%
		১০ টি	সাত পাড়া আশ্রয়ণ প্রকল্প	১০০%
০৪	পলাশ (৬৩)	২১ টি	বরাব, পুরাতন বাজার	১০০%
		১০ টি	চরসিন্দুর, পলাশ	১০০%
		২২ টি	ডাংগা, পলাশ	১০০%
		১০ টি	চরসিন্দুর, পলাশ	১০০%
০৫	মনোহরদী (১২৩)	০৯ টি	খিদিরপুর ইউনিয়ন	১০০%
		১০ টি	গোতশিয়া ইউনিয়ন	১০০%
		২৭ টি (ক্রয়কৃত)	কৃষ্ণপুর, মনোহরদী	১০০%
		২৮ টি (ক্রয়কৃত)	চর মান্দালিয়া, মনোহরদী	১০০%
		০৫ টি (ক্রয়কৃত)	কোচেরচর, মনোহরদী	১০০%
		১১ টি (ক্রয়কৃত)	নোয়ানগর, মনোহরদী	১০০%
		০৯ টি (ক্রয়কৃত)	আতুশাল, মনোহরদী	১০০%
		১০ টি (ক্রয়কৃত)	শুকুন্দী, মনোহরদী	১০০%
		০৮ টি (ক্রয়কৃত)	কাচিকাটা, মনোহরদী	১০০%
০৬ টি (ক্রয়কৃত)	চলাকচর, মনোহরদী	১০০%		
০৬		২৩ টি	আবদুল্লাহ নগর, আমলাব ইউনিয়ন	১০০%
		০৮ টি	কালিয়ার মোড়, আমলাব ইউনিয়ন	১০০%
		১০ টি	ইব্রাহীমপুর সল্লাবাদ ইউনিয়ন	১০০%
০৭	বেলাব (৯৫)	০৮ টি	পাটুলি ইউনিয়ন	১০০%
		৩০ টি	বেলাব	১০০%
		১৪ টি	পাটুলী	১০০%
০৮		০২ টি	বাজনাব ইউনিয়ন	১০০%
মোট=		৪১৯ টি	-	

৪র্থ পর্যায়ের গৃহ নির্মাণের তথ্যঃ

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ঘরের সংখ্যা	প্রাপ্ত বরাদ্দের মধ্যে জায়গা ইতোমধ্যে কেনা হয়েছে এমন ঘরের সংখ্যা	খাসজমিতে নির্মিত এমন ঘরের সংখ্যা	মন্তব্য/অগ্রগতি
০১	নরসিংদী সদর	৪০ টি	২৮ টি ঘরের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে।	১২ টি	৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ৪০ টি ঘরের মধ্যে ১২ টি ঘর খাস জমিতে এবং বাকী ২৮ টি ঘরের নির্মাণ কাজ ক্রয়কৃত জমিতে গত ০৩-১২-২০২২ তারিখ হতে শুরু হয়েছে।
০২	রায়পুরা	৭৫ টি	৭১ টি ঘরের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে।	০৪ টি	উপজেলা টাঙ্কফোর্স কমিটির সর্বশেষ সভার সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হালনাগাদকৃত তালিকার সকল ভূমিহীনদের পুনর্বাসনের জন্য বরাদ্দ ইতোমধ্যে পাওয়া গিয়েছে এবং নির্ধারিত ডিজাইন অনুযায়ী নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। উল্লেখ্য, রায়পুরা উপজেলাটি মেঘনা নদীবেষ্টিত হওয়ায় বর্ষা মৌসুমে নদী ভাঙ্গনের ফলে ভবিষ্যতে যদি কোন পরিবার ভূমিহীন ও গৃহহীন হয় তাহলে তাদের পুনর্বাসনের জন্য পরবর্তীতে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে। উল্লেখ্য, ৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ৭৫ টি ঘরের মধ্যে ০৪ টি খাস জমিতে এবং বাকী ৭১ টি ঘরের নির্মাণ কাজ ক্রয়কৃত জমিতে গত ০৩-১২-২০২২ তারিখ হতে শুরু হয়েছে।
০৩	মনোহরদী	৩৫ টি	১৪ টির জন্য পূর্বে জমি কেনা আছে	২১ টি	৪র্থ পর্যায়ে বরাদ্দকৃত ৩৫ টি ঘরের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে (১৪ টি ক্রয়কৃত জমিতে ও ২১ টি খাস জমিতে)
০৪	শিবপুর	৭৫ টি	৭৫ টি ঘরের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে।	-	৪র্থ পর্যায়ে ৭৫ টি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যে ক্রয়কৃত জমিতে ৩২ টি ঘরের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৪র্থ পর্যায়ের অবশিষ্ট ৪৩ ঘরের জন্য জমি ক্রয়ের বরাদ্দ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হতে গত ০৩-০১-২০২৩ তারিখ ৭০৫নং স্মারকে পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে বরাদ্দকৃত টাকার জমি ক্রয় সম্পাদনপূর্বক নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
০৫	পলাশ	৯৫ টি	৯৫ টি ঘরের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে।	-	৪র্থ পর্যায়ে ৯৫ টি ঘরের বরাদ্দ পাওয়া গিয়েছে। ইতিমধ্যে ক্রয়কৃত জমিতে ১৭ টি ঘরের নির্মাণ কাজ চলমান রয়েছে। ৪র্থ পর্যায়ের অবশিষ্ট ৭৮ টি ঘরের মধ্যে ২৩ টি ঘরের জন্য জমি ক্রয়ের বরাদ্দ আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প হতে গত ০৩-০১-২০২৩ তারিখ ৭০৫নং স্মারকে পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ৫৫ টি ঘরের জন্য জমি ক্রয়ের বরাদ্দ চেয়ে গত ০৪-০১-২০২৩ তারিখ ০৮নং স্মারকে প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বরাবর প্রেরণ করা হয়েছিল। গত ১০-০১-২০২৩ তারিখ ৭৪১নং স্মারকে ৫৫ টি ঘরের জন্য ৮৬,৪৬,০৫৩/- (ছিয়াশি লক্ষ ছিচল্লিশ হাজার তেপান) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। ইতিমধ্যে বরাদ্দকৃত টাকার জমি ক্রয় সম্পাদনপূর্বক নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
০৬	বেলাব	১৩৯ টি	১১৯ টি ঘরের জন্য জমি ক্রয় করা হয়েছে।	২০ টি	৪র্থ পর্যায়ে ১৩৯ টি ঘরের মধ্যে ক্রয়কৃত জমিতে ৫০ টি ঘর এবং খাস জমিতে ০৯ টি ঘর নির্মিত হচ্ছে। অবশিষ্ট ৮০ টি ঘরের মধ্যে ৬৯ টি ঘরের বরাদ্দ চেয়ে গত ০৪-০১-২০২৩ তারিখ ০৮নং স্মারকে প্রকল্প পরিচালক, আশ্রয়ণ-২ প্রকল্প বরাবর প্রেরণ করা হয়েছিল। গত ১০-০১-২০২৩ তারিখ ৭৪১ নং স্মারকে ৬৯ টি ঘরের জন্য ১,৩২,০৮,৭৪০/- (এক কোটি ত্রিশ লক্ষ আট হাজার সাতশত চল্লিশ) টাকা বরাদ্দ পাওয়া গেছে। অবশিষ্ট ১১

					টি ঘরের জন্য খাস জমি নির্বাচন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে বরাদ্দকৃত টাকার জমি ক্রয় সম্পাদনপূর্বক নির্মাণ কাজ শুরু হয়েছে।
	সর্বমোট	৪৫৯	৪০২ টি	৫৭ টি	

জমি ক্রয়ের সর্বশেষ ১০/০১/২০২৩ তারিখ পর্যন্ত আপডেট তথ্য

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	ঘরের সংখ্যা	জমির পরিমাণ (শতাংশ)	জমির মোট মূল্য	রেজিস্ট্রেশন খরচসহ জমির মূল্য
০১	রায়পুরা	২৪ টি	৫০.০০	৬০,০০,০০০/-	৬৫,১০,৫৯০/-
০২	মনোহরদী	১০৪ টি ১৪ টি	২০৮.০০ ২৮.০০	১,৩৫,৫৮,০০০/- ১৫,৯৬,০০০/-	১,৪৭,৪৩,৪৬৬/- ১৭,৩২,৬০২/-
০৩	শিবপুর	১৭ টি ৩২ টি	৩৪.০০ ৬৪.০০	৫৬,৮০,০০০/- ৪৪,০০,০০০/-	৬১,৬৮,৯৭০/- ৪৭,৭৫,৬৬০/-
০৪	পলাশ	০৮ টি ০৯ টি	১৭.৪৬ ১৮.৫০	১২,২২,২০০/- ২০,৩৫,০০০/-	১৫,৬৮,৫৭০/- ২২,০৮,২৭৩/-
০৫	বেলাব	৫০ টি	১০৬.০০	১,০৯,৯২৫০০/-	১,১৯,৭৮,০৪৮/-
০৬	রায়পুরা	৭১ টি	১৬৮.০০	১,৭৭,২২,৫০০/-	১,৯২,৩৯,১৪৫/-
	নরসিংদী সদর	২৮ টি	৬০.০০	৫৫,৮০,০০০/-	৬৮,১০,৯১১/-
০৮	শিবপুর	৪৩ টি	৯৪.০০	৯০,৪৮,০০০/-	৯৮,১৯,৫৫২/-
০৯	পলাশ	২৩ টি	৪৮.০০	৪৭,০৪,০০০/-	৫১,৯৫,৯৬০/-
১০	পলাশ	৫৫ টি	১১৭.০০	৭৬,৬৫,০০০/-	৮৬,৪৬,০৫৩/-
১১	বেলাব	৬৯ টি	১৪৬.০০	৮১,২০,০০০/-	১,৩২,০৮,৭৪০/-
	সর্বমোট	৫৪৭ টি	১১.৫৮৯৬ (১১ একর আটান্ন শতাংশ ৯৬ অযুতাংশ)	৯,৮৩,২৩,২০০/-	১১,২৬,০৬,৫৪০/-

নরসিংদী জেলার মোট ভূমিহীনের সংখ্যা

ক্রমিক নং	উপজেলার নাম	মোট ভূমিহীনের সংখ্যা	১ম পর্যায়ে পুনর্বাসিত ভূমিহীনের সংখ্যা	২য় পর্যায়ে পুনর্বাসিত ভূমিহীনের সংখ্যা	৩য় পর্যায়ে পুনর্বাসিত ভূমিহীনের সংখ্যা	৪র্থ পর্যায়ে পুনর্বাসিতব্য ভূমিহীনের সংখ্যা	অবশিষ্ট ভূমিহীনের সংখ্যা
০১	নরসিংদী সদর	৭৭ জন	০৪ জন	২৩ জন	১০ জন	৪০ জন	-
০২	রায়পুরা	১৭৭ জন	৩৫ জন	১০ জন	৫৭ জন	৭৫ জন	-
০৩	মনোহরদী	২০৮ জন	৪৫ জন	০৫ জন	১২৩ জন	৩৫ জন	-
০৪	শিবপুর	১৯৭ জন	৪২ জন	০৯ জন	৭১ জন	৭৫ জন	-
০৫	পলাশ	১৯৩ জন	২৫ জন	১০ জন	৬৩ জন	৯৫ জন	-
০৬	বেলাব	৩০৯ জন	৭০ জন	০৫ জন	৯৫ জন	১৩৯ জন	-
	সর্বমোট	১১৬১ জন	২২১ জন	৬২ জন	৪১৯ জন	৪৫৯ জন	-

*** এছাড়া ২য় পর্যায়ে BASA কর্তৃক নরসিংদী সদর উপজেলায় ০৪ টি ঘর এবং শিবপুর উপজেলায় উপজেলা পরিষদের অর্থায়নে ০৩ টি ঘর নির্মাণ করা হয়েছে।

উপরোক্ত হিসেবে নরসিংদী জেলায় মোট ভূমিহীন-গৃহহীন পুনর্বাসনের সংখ্যা= (১১৬১+০৭)= ১১৬৮ জন।