

“ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদীতীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং প্রকল্পের সার সংক্ষেপ

১. প্রকল্পের নাম : ফরিদপুর জেলার আড়িয়াল খাঁ নদী তীর সংরক্ষণ ও ড্রেজিং
 ২. (ক) মন্ত্রণালয় : পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড
 (খ) বাস্তবায়নকারী সংস্থা : বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ড

৩. প্রকল্প এলাকা :

বিভাগ	জেলা	উপজেলা
ঢাকা	ফরিদপুর	সদরপুর ও ভাঙ্গা

৪। প্রকল্পের প্রাক্কলিত ব্যয় :

ডিপিপি	সর্বমোট লক্ষ টাকা	অর্থের উৎস
মূল	২৯১৪৯.৪৬	জিওবি

৫। প্রকল্পের বাস্তবায়নকাল :

ডিপিপি	আরম্ভ	সমাপ্তি
মূল	মার্চ, ২০১৮	জুন, ২০২১

- ৬। একনেক কর্তৃক প্রকল্পের অনুমোদন : ১১.০৯.২০১৮ খ্রি:
 ৭। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রশাসনিক অনুমোদন : ২৪.১০.২০১৮ খ্রি:
 ৮। পানি সম্পদ মন্ত্রণালয় কর্তৃক প্রকল্প পরিচালক নিয়োগ : ১২.১২.২০১৮ খ্রি:

৯। প্রকল্পের উদ্দেশ্য :

নদীর তীর সংরক্ষণমূলক কাজ বাস্তবায়নের মাধ্যম নদী ভাঙ্গন রোধ এবং বন্যার হাত থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা। বিদ্যালয় এবং হাট-বাজার, রাস্তা, ব্রীজ ফসলি ও বা সযোগ্য জমি, বসবাসের বাড়িঘর, ধর্মীয় উপসনালয়, সরকারী-বেসরকারী বিভিন্ন স্থাপনা ইত্যাদি নদী ভাঙ্গন থেকে স্থানীয় জনগণকে রক্ষা করা। প্রকল্প এলাকায় আর্থ সামাজিক উন্নয়ন সাধন এবং প্রাকৃতিক ভারসাম্য বজায় রাখা। নদী ড্রেজিং দ্বারা নদীর প্রবাহ/নাব্যতা স্বাভাবিক রাখা এবং নদীতীরের ভাঙ্গন প্রশমন করা।

১০। ডিপিপি অনুযায়ী প্রকল্পের অঙ্গভিত্তিক ব্যয় বিভাজন:

ক্রমিক নং	প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
০১.	ক) আবর্তক, মেরামত, সংরক্ষণ ও পুনর্বাসন খ) মূলধন	থোক	১৮৫.৫০
০২.	মোটরযান	১ সেট	৬০.০০
০৩.	প্রকৌশল যন্ত্রপাতি	২ সেট	২.৫০
০৪.	কম্পিউটার ও মাল্টিমিডিয়া প্রোজেক্টর	৪টি	৪.০০
০৫.	ফটোকপিয়ার মেশিন	২ সেট	৩.০০
০৬.	বনায়ন	থোক	১০.০০
০৭.	নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজ (৫.৩৮০ কি:মি:)	৫.৩৮০ কি:মি:	১৩২৫৫.৬৩
০৮.	এন্ডটার্মিনেশন ০.২৮৩ কি:মি:	০.২৮৩ কি:মি:	৮০৩.২৬
০৯.	৫টি ঘাটলা	৫টি	৫০.০০

ক্রমিক নং	প্রকল্পের প্রধান অঙ্গসমূহ	পরিমাণ	প্রাক্কলিত ব্যয় (লক্ষ টাকা)
১০.	টার্ফিং কাজ	থোক	২৫.০০
১১.	চর অপসারণের জন্য ডেজিং (৬.৩০ কি:মি:)	৬.৩০কি:মি:	১৪৬৪৭.৫৭
১২.	ফিজিক্যাল কন্টিনজেন্সী	থোক	৫০.০০
১৩.	প্রাইস কন্টিনজেন্সী	থোক	৫০.০০
সর্বমোট			২৯১৪৯.৪৬

১১। প্রকল্পের প্যাকেজওয়ারী কাজের অগ্রগতি:

বর্ণিত প্রকল্পের আওতায় নদীতীর সংরক্ষণ গমূলক কাজের ১৭টি এবং চর ডেজিং কাজের জন্য ৪টি প্যাকেজের সংস্থান রয়েছে। নদীতীর সংরক্ষণ কাজের ১৭টি প্যাকেজের মধ্যে ১৪ টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। গত বর্ষা/ বন্যায় প্রবল নদী ভাঙ্গনে নদী তীর পরিবর্তিত হয়ে ভেঙ্গে ভেতরে ঢুকে পড়েছে। বোর্ড কর্তৃক গঠিত কারিগরি কমিটির প্রতিবেদনের ভিত্তিতে সংশোধিত দৈর্ঘ্য দরপত্র আহবান করা হবে।

প্যাকেজওয়ারী কাজের বিবরণ

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম ও বিবরণ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	চুক্তিমূল্য/ সংশোধিত চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০১.	AK-01/PW/CPDPS চন্দ্রপাড়া এলাকায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ০.৩০০=৩০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	১১.০৪.২০১৯	২৫.০৬.২০২০	নূর-ইডেন (জেভী)	১১৭৯.৯৬	৯০%	৮৫০.৮৮	
০২.	AK-02/PW/CPDPS চন্দ্রপাড়া এলাকায় কিঃমিঃ ০.৩০০ হতে কিঃমিঃ ০.৬০০=৩০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	১৯.০৩.২০১৯	২৫.০৬.২০২০	ডলি কন্সট্রাকশন লিঃ	৭৪০.৪৯	১৫%	৯৩.১৪	
০৩.	AK-03/PW/CPDPS চন্দ্রপাড়া এলাকায় কিঃমিঃ ০.৬০০ হতে কিঃমিঃ ০.৯০০=৩০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	১৯.০৩.২০১৯	২৫.০৬.২০২০	ডলি কন্সট্রাকশন লিঃ	৭২২.১২	১৫%	৮০.২০	
০৪.	AK-04/PW/CPDPS চন্দ্রপাড়া এলাকায় কিঃমিঃ ০.৯০০ হতে কিঃমিঃ ১.২০০=৩০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	১৯.০৩.২০১৯	২৫.০৬.২০২০	ডলি কন্সট্রাকশন লিঃ	৭৩৩.৮৮	৫%	-	
০৫.	AK-01/PW/CBFM চরবন্দরখোলা ফাজিল মাদ্রাসা এলাকায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ০.৪০০=৪০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	২০.০৩.২০১৯	২৫.০৬.২০২০	M/S. Amin & Co.	১৪৩৫.২১	৯০%	১০৭৩.৪৪	
০৬.	AK-02/PW/CBFM চরবন্দরখোলা ফাজিল মাদ্রাসা এলাকায় কিঃমিঃ ০.৪০০ হতে কিঃমিঃ ০.৬০০=২০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	১৯.০৩.২০১৯	৩০.০৬.২০২০	ডলি কন্সট্রাকশন লিঃ	৪৬৭.৮৮	৬০%	২৫৬.৪৮	
০৭.	AK-01/PW/DDB দুয়াইর দরগা বাজার এলাকায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ০.৩০০=৩০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ	৩১.০১.২০২০	২৫.০৬.২০২১	M/S. Amin & Co.	১০১৪.৯৭	৯০%	৫৯০.৪২	

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম ও বিবরণ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	চুক্তিমূল্য/ সংশোধিত চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
০৮.	AK-02/PW/DDB দুয়াইর দরগা বাজার এলাকায় কিঃমিঃ ০.৩০০ হতে কিঃমিঃ ০.৬০০=৩০০ মিটার সংরক্ষণ কাজ	২৮.০১.২০২০	২৫.০৬.২০২১	Starlite Services and Udayan Builders JV	৯৩৬.৭৮	৯০%	৬২৯.০৯	
০৯.	AK-03/PW/DDB দুয়াইর দরগা বাজার এলাকায় কিঃমিঃ ০.৬০০ হতে কিঃমিঃ ০.৮১৫=২১৫মিটার সংরক্ষণ কাজ	১৯.০৩.২০১৯	২৫.০৬.২০২০	ডলি কন্সট্রাকশন লিঃ	৪৯৪.৫৬	১০%	৮৫.৯৩	
১০.	AK-04/PW/DDB দুয়াইর দরগা বাজার এলাকায় কিঃমিঃ ০.৮১৫ হতে কিঃমিঃ ১.২০০=৩৮৫মিটার সংরক্ষণ কাজ	১৯.০৩.২০১৯	২৫.০৬.২০২০	ডলি কন্সট্রাকশন লিঃ	৯৪৬.১০	১৫%	৭৩.১৫	
১১.	AK-01/PW/ZM জিক্কারমোড় এলাকায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ০.৪০০=৪০০.০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	৩১.০১.২০২০	২৫.০৬.২০২১	নূর-ইডেন (জেভী)	১০৯৪.২১	৩০%	৮৮.৯৭	
১২.	AK-02/PW/ZM জিক্কারমোড় এলাকায় কিঃমিঃ ০.৪০০ হতে কিঃমিঃ ০.৮০০=৪০০.০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	৩১.০১.২০২০	২৫.০৬.২০২১	নূর-ইডেন (জেভী)	১০৫৩.২৬	৩৫%	১১১.৮২	
১৩.	AK-03/PW/ZM জিক্কারমোড় এলাকায় কিঃমিঃ ০.৮০০ হতে কিঃমিঃ ১.১০০=৩০০.০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	৩১.০১.২০২০	২৫.০৬.২০২১	M/S. Amin & Co.	৮১৪.২৭	৩০%	১২৬.৮৭	
১৪.	AK-04/PW/ZM জিক্কারমোড় এলাকায় কিঃমিঃ ১.১০০ হতে কিঃমিঃ ১.৪০০=৩০০.০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ।	৩১.০১.২০২০	২৫.০৬.২০২১	নূর-ইডেন (জেভী)	৮৫২.৮৬	-	-	মোবাইলাইজেশন চলমান রয়েছে
১৫.	AK-04/DREG/ZM জিক্কার মোড় এলাকায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ২.০০০=২.০০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ	২৪.০৭.২০২০	২৫.০৬.২০২১	Orient Trading and Builders Ltd.	৩৮৪২.১০	-	-	মোবাইলাইজেশন চলমান রয়েছে
১৬.	AK-02/DREG/CBFM চরবন্দরখোলা ফাজিল মাদ্রাসা এলাকায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ১.৫০০=১.৫০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ	২২.১২.২০১৯	২৫.০৬.২০২১	এস.এস.ডি.এল - এ.এম.ডি.সি.এ ল-এন.সি.এল জেভী	৩০৪১.০৪	৩০%	১০০.২০	
১৭.	AK-01/DREG/DDB দুয়াইর দরগা বাজার এলাকায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ১.৩০০=১.৩০০ কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ	২২.১২.২০১৯	২৫.০৬.২০২১	এ.এম.ডি.সি.এ ল- এস.এস.ডি.এল -এন.সি.এল জেভী	২৬১৫.০১	৩০%	৫০২.২২	

ক্রমিক নং	প্যাকেজের নাম ও বিবরণ	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান	চুক্তিমূল্য/ সংশোধিত চুক্তিমূল্য (লক্ষ টাকা)	ভৌত অগ্রগতি (%)	আর্থিক অগ্রগতি (লক্ষ টাকা)	মন্তব্য
১৮.	AK-03/DREG/CPDPS চন্দ্রপাড়া পাক দরবার শরীফ এলাকায় কিঃমিঃ ০.০০০ হতে কিঃমিঃ ১.৫০০=১.৫০০কিঃমিঃ ড্রেজিং কাজ	২২.১২.২০১৯	২৫.০৬.২০২১	Banga Dredgers Limited	২৯২২.৩৮	২৫%	২০০.১৩	
১৯.	AK-03/PW/CBFM চরবন্দরখোলা ফাজিল মাদ্রাসা এলাকায় কিঃমিঃ ০.৬০০ হতে কিঃমিঃ ১.০০০=৪০০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ							নদীর বামতীরে চর জেগে উঠায় ৩টি প্যাকেজের বাস্তবায়ন আপাত প্রয়োজন নেই বলে প্রতীয়মান। তবে কাজসমূহের ১ম প্যাকেজের উজানে নদীর বামতীরে প্রবল নদীভাঙ্গন শুরু হওয়ায় উজানে ৬৬০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন।
২০.	AK-04/PW/CBFM চরবন্দরখোলা ফাজিল মাদ্রাসা এলাকায় কিঃমিঃ ১.০০০ হতে কিঃমিঃ ১.৪০০=৪০০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ							
২১.	AK-05/PW/CBFM চরবন্দরখোলা ফাজিল মাদ্রাসা এলাকায় কিঃমিঃ ১.৪০০ হতে কিঃমিঃ ১.৫৮০=১৮০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ							

১২। প্রকল্পের বর্তমান অবস্থাও সমস্যাসমূহ :

বর্তমান অবস্থাঃ

প্রকল্পভূক্ত সদরপুর উপজেলাধীন চরমানাইর ইউনিয়নের চরবন্দরখোলা ফাজিল মাদ্রাসা এলাকায় ৫টি প্যাকেজের আওতায় ১.৫৮০কিঃমিঃ নদীতীর সংরক্ষণমূলক কাজের সংস্থান রয়েছে। নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনজনিত ডিপিপিভুক্ত ৫টি প্যাকেজের মধ্যে উজানের ২টি প্যাকেজের পর হতে নদীর বামতীরে চর জেগে উঠায় নদীর ভাঙ্গন আপাতত নেই। এমতাবস্থায় বর্ণিত স্থানের ৫টি প্যাকেজের মধ্যে ৩টি প্যাকেজের মোট ৯৮০.০০মিটার নদীতীর সংরক্ষণ বাস্তবায়ন আপাত প্রয়োজন নেই বলে প্রতীয়মান। তবে কাজসমূহের ১ম প্যাকেজের উজানে নদীর বামতীরে প্রবল নদীভাঙ্গন শুরু হওয়ায় উজানে ৬৬০.০০ মিটার নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়ন করা প্রয়োজন। একইরূপে প্রকল্পের আওতায় অন্যান্য স্থানে বাস্তব অবস্থার প্রেক্ষিতে নদীর মরফোলজিক্যাল পরিবর্তনজনিত নদীতীর সংরক্ষণ কাজ বাস্তবায়নের স্থান পুনঃনির্ধারণে সিদ্ধান্ত গ্রহণে বাপাউবো কর্তৃক স্মারক নং -বাপাউবো(সচি)/পরি-১/বিবিধ-৩/২০১৯/১৭৯, তারিখ: ২৭.০৮.২০১৯খ্রিঃ মোতাবেক একটি কারিগরী কমিটি গঠন করা হয়েছে। উক্ত কারিগরী কমিটির সুপারিশের আলোকে মাঠপর্যায়ের পরিবর্তিত পরিস্থিতির প্রেক্ষিতে কাজের পরিমাণের হ্রাস -বৃদ্ধির যৌক্তিকতা নিরূপণকরত অনুমোদিত ডিপিপি সংশোধনের প্রস্তাব ১৯.০৮.২০২০ খ্রিঃ তারিখ বোর্ডে পেশ করা হয়েছে।

কাজ বাস্তবায়নে সমস্যাঃ

প্রকল্পের আওতায় ঠিকাদারী প্রতিষ্ঠান ডলি কন্সট্রাকশন লিমিটেড এর অনুকূলে মোট ৬ (ছয়) টি প্যাকেজের কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে এবং কাজ বাস্তবায়নের মেয়াদ অতিবাহিত হয়ে গিয়েছে। এহেন পরিস্থিতিতে বারংবার পত্রের মাধ্যমে কাজ বাস্তবায়নের অগ্রগতি ত্বরান্বিতকরণের নির্দেশনা দেওয়া সত্ত্বেও কাজের অগ্রগতি অত্যন্ত নগণ্য।

১৩। প্রকল্পের সার্বিক অগ্রগতি:

ক) ২০ আগস্ট, ২০২০ পর্যন্ত অগ্রগতি : ১। ভৌত – ২৮.৫০ %
২। আর্থিক – ৪৮৭০.৪৯ লক্ষ টাকা।

নির্বাহী প্রকৌশলী
ফরিদপুর পওর বিভাগ
বাপাউবো, ফরিদপুর
ও
প্রকল্প পরিচালক।