

উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যবিবরণী:

- সভাপতি : লুৎফুন্নাহার মেজবা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শ্রীপুর, গাজীপুর।
- তারিখ : ২৭-৭-২০২১ খ্রিঃ
- সময় : সকাল ০৯:৩০ টা হতে সকাল ১০:৪৫ টা।
- স্থান : উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সদস্য বৃন্দঃ পরিশিষ্ট - 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য সচিবগণকে অনুরোধ জানান। কমিটির সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কমিটির কার্যক্রমের নিম্নোক্ত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত/বাস্তায়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা	উপজেলা প্রকৌশলী সভায় জানান যে, ২০২০-২০২১ খ্রিঃ অর্থ বছরে রাজস্ব উদ্বৃত্ত এডিপি মোট বরাদ্দকৃত অর্থ = ৪১,৩৮,৮৫৭/- টাকা দ্বারা প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে ১৩ টি প্রকল্প এবং টেন্ডারের মাধ্যমে ১৯ টি সর্বমোট (পিআইসি+টেন্ডার) ৩২ টি প্রকল্পের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। এডিপি সরকারি বরাদ্দ বাবদ ১ম হতে ৪র্থ কিস্তি পর্যন্ত এবং করোনা ভাইরাস সম্পর্কিত মোট ১,০৫,১৭,০০০/- টাকা বরাদ্দকৃত অর্থের মাধ্যমে প্রকল্প বাস্তবায়ন কমিটির মাধ্যমে ৩৬ টি এবং টেন্ডারের মাধ্যমে ৪৪ টি সর্বমোট (পিআইসি+টেন্ডার) ৮০ টি প্রকল্পের কাজ ১০০% সমাপ্ত হয়েছে। এছাড়াও দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।	চলমান কার্যক্রম বাস্তবায়নে মনিটরিং আরও জোরদার করতে হবে।	উপজেলা প্রকৌশলী, শ্রীপুর।

আর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

লুৎফুন্নাহার
(লুৎফুন্নাহার মেজবা)


উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি
শ্রীপুর, গাজীপুর।

লুৎফুন্নাহার
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শ্রীপুর, গাজীপুর।



শেখ হাসিনার দর্শন
বাংলাদেশের উন্নয়ন।

উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যবিবরণী:

সভাপতি : লুৎফুন্নাহার মেজবা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

তারিখ : ২৮-৯-২০২১ খ্রিঃ

সময় : সকাল ০৯:৩০ টা হতে সকাল ১০:৪৫ টা।

স্থান : উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সদস্য বৃন্দঃ পরিশিষ্ট - 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য সচিবগণকে অনুরোধ জানান। কমিটির সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কমিটির কার্যক্রমের নিম্নোক্ত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত/বাস্তয়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা	উপজেলা প্রকৌশলী সভায় জানান যে, উপজেলা পরিষদ চত্বরে উপজেলা নির্বাহী অফিসারের নিরাপত্তার জন্য আনসারদের বাসস্থান নির্মাণের বর্তমান প্রাক্কলিত মূল্য ১৪,৮৫,০০০/- টাকা, ৫% নিম্ন দর ১৪,১০,৭৫০/- টাকায় ঠিকাদার নির্বাচন পূর্বক কাজ শুরু করা হয়। বাস্তবে কাজ চলাকালীন সময়ে দেখা যায় কিছু কিছু প্রয়োজনীয় আইটেম প্রাক্কলনে ধরা ছিল না। যেমন- ৩৮ মিটার রাস্তা, পানির ট্যাংকি, ০৬ টি ফ্যান, বেসিন, পানি সরবরাহ লাইন, আয়না, মটর নতুন অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। যার প্রয়োজন অনুসারে সংশোধিত প্রাক্কলন তৈরী করা হয়। যার সংশোধিত চুক্তি মূল্য ১৫,৮৩,৮৯২.৬৭/- টাকা। ১,৮২,২৫৫.৪৪/- টাকা বেশি। সুতরাং ১২.২৭৩% বেশি। সভায় সংশোধিত প্রাক্কলনটি অনুমোদনের জন্য উপস্থাপন করা হয়। বিধায়, প্রাক্কলন সংশোধন করা প্রয়োজন। এছাড়াও দাপ্তরিক কার্যক্রম স্বাভাবিকভাবে চলমান রয়েছে।	সভায় বিস্তারিত আলোচনাতে প্রয়োজন অনুযায়ী প্রস্তাবিত সংশোধিত প্রাক্কলনটি অনুমোদন করা হলো।	উপজেলা প্রকৌশলী, শ্রীপুর।

আর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

লুৎফুন্নাহার মেজবা

উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি
শ্রীপুর, গাজীপুর।

লুৎফুন্নাহার
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শ্রীপুর, গাজীপুর।

উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যবিবরণী:

সভাপতি : লুৎফুল্লাহর মেজবা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শ্রীপুর, গাজীপুর।

তারিখ : ৩০-১১-২০২১ খ্রিঃ

সময় : সকাল ০৯:৩০ টা হতে সকাল ১০:৪৫ টা।

স্থান : উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সদস্য বৃন্দঃ পরিশিষ্ট - 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য সচিবগণকে অনুরোধ জানান। কমিটির সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কমিটির কার্যক্রমের নিম্নোক্ত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত/বাস্তয়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা	উপজেলা প্রকৌশলী সভায় জানান যে, ইউজিডিপি'র ৩য় পর্যায়ের (২০১৮-২০১৯) অর্থ বছরের অর্থায়নে "শ্রীপুর উপজেলাধীন বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের পরীক্ষা কেন্দ্র ও বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে প্লাস্টিক ফাইবার গ্রাস উচু-নীচু বেঞ্চ সরবরাহকরণ প্রকল্প গ্রহণ করা হয়। তাছাড়া উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের আওতায় (ইউজিডিপি) প্রকল্পের ৪র্থ পর্যায়ের একটি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্প, যার প্যাকেজ নং- e-Tender/INF-2019-20-559482-04 এর কাজের নাম : ৭নং হাজিপুর ও ১১নং বৈরচুনা ইউনিয়নে স্ট্রীট সোলার প্যানেল স্থাপন কাজ ঠিকাদার নির্মাতা প্রকৌশলী, উপ-প্রকল্পের বাস্তবায়ন কার্যক্রম সম্পন্ন করেছেন। বিধি মোতাবেক স্ট্রীট সোলার প্যানেল স্থাপন করতঃ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের নিকট হস্তান্তর পূর্বক চূড়ান্ত বিলের আবেদন করেছেন। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারকে চূড়ান্তবিল প্রদান করা প্রয়োজন। সমাপ্তকৃত ২টি প্রকল্প কার্যক্রম ও বিলের বিবরণী পরিশিষ্ট 'ঘ' -তে দেখানো হলো।	উপস্থাপিত ২টি বিল সকলের আলোচনার ভিত্তিতে অনুমোদন করা হলো। বিস্তারিত পরিশিষ্ট 'ঘ' তে দেখানো হলো।	উপজেলা প্রকৌশলী, শ্রীপুর।

আর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

লুৎফুল্লাহর মেজবা

উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি

শ্রীপুর, গাজীপুর।

লুৎফুল্লাহর
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ

উপজেলা যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন বিষয়ক কমিটির কার্যবিবরণী:

- সভাপতি : লুৎফুল্লাহর মেজবা
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান, উপজেলা পরিষদ, শ্রীপুর, গাজীপুর।
- তারিখ : ২৫-০১-২০২২ খ্রি:
- সময় : সকাল ০৯:৩০ টা হতে সকাল ১০:৪৫ টা।
- স্থান : উপজেলা পরিষদ মহিলা ভাইস চেয়ারম্যানের কক্ষ।

সভায় উপস্থিত সদস্য বৃন্দঃ পরিশিষ্ট - 'ক'

সভাপতি উপস্থিত সকলকে স্বাগত জানিয়ে সভার কাজ শুরু করেন। অতঃপর সভাপতি সভার কার্যক্রম পরিচালনার জন্য সদস্য সচিবগণকে অনুরোধ জানান। কমিটির সদস্য সচিব বিগত সভার কার্যবিবরণী পাঠ করে শুনান। কার্যবিবরণীতে কোনরূপ সংশোধন বা বিয়োজন না থাকায় তা সর্বসম্মতিক্রমে অনুমোদিত ও গৃহীত হয়। অতঃপর কমিটির কার্যক্রমের নিম্নোক্ত আলোচনা হয় এবং নিম্নবর্ণিত সিদ্ধান্তসমূহ গৃহীত হয়:

ক্রঃ নং	কমিটির নাম	আলোচ্য বিষয়	সিদ্ধান্ত/বাস্তয়নকারী কর্তৃপক্ষ	বাস্তবায়নকারী কর্তৃপক্ষ
০১	যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটির সভা	উপজেলা প্রকৌশলী সভায় জানান যে, উপজেলা পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্প (ইউজিডিপি) এর শ্রীপুর উপজেলার ৫ম পর্যায়ের (২০২০-২০২১) ৩টি অবকাঠামো উন্নয়ন প্রকল্পের টেন্ডার প্রক্রিয়া সম্পন্ন করে নির্বাচিত ঠিকাদারকে কার্যাদেশ প্রদান করা হয়েছে। প্রকল্পের ধরন ও ডিজাইন অনুযায়ী ১২ এম এম ডায়ার রড ব্যবহার করা প্রয়োজন। তাই প্রকল্প প্রাক্কলন ও ডিজাইন সংশোধন করা প্রয়োজন। এক্ষেত্রে পূর্বের প্রাক্কলন ও ডিজাইন থেকে Total Cement Concrete বাদ, Top Slab thickness 200 mm পরিবর্তে 150mm, Top Slab Reinforcement 12mm dia 125 mm c/c বদলে 150 mm c/c করা হয়েছে তিনি আরো জানান যে, সংশোধিত প্রাক্কলন ও ডিজাইনে ঠিকাদারের সাথে নির্ধারিত চুক্তি মূল্যের বাজেট সীমার কোন পরিবর্তন হয়নি। নির্ধারিত চুক্তি মূল্যের ২৫৯৭৭৩৩.৯০ টাকা বাজেট সীমার মধ্যে প্রকল্প প্রাক্কলন ও ডিজাইন সংশোধন করা হয়েছে। অতঃপর তিনি সংশোধিত প্রাক্কলন ও ডিজাইন অনুমোদনের জন্য সভায় উপস্থাপন করেন।	সভায় আলোচনা ও পর্যালোচনার ভিত্তিতে জলাবদ্ধতা নিরসনের জন্য আরসিসি ড্রেন নির্মাণ প্রকল্পের (আইডি নম্বর: ২০২০-২০২১-৫৫৯৪৮২-০২)" সংশোধিত প্রাক্কলন ও ডিজাইনের অনুমোদন প্রদান করা হয়। জরুরী ভিত্তিতে ইউজিডিপি ঢাকা অফিসে প্রেরণ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়।	উপজেলা প্রকৌশলী, ইউজিএফ শ্রীপুর।

আর অন্য কোন আলোচনা না থাকায় সভাপতি উপস্থিত সকলকে ধন্যবাদ জানিয়ে সভার সমাপ্তি ঘোষণা করেন।

মুহম্মদ হুসেইন
(লুৎফুন্নাহার মেজবা)

উপজেলা মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান

ও

সভাপতি

যোগাযোগ ও ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন কমিটি

শ্রীপুর, গাজীপুর।

লুৎফুন্নাহার
মহিলা ভাইস চেয়ারম্যান
উপজেলা পরিষদ
শ্রীপুর, গাজীপুর।