

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) গৃহীত প্রকল্প সমূহের অগ্রগতির প্রতিবেদন (২০২৩-২০২৪)।

উপজেলা : ষিওর,

জেলা : মানিকগঞ্জ।

প্রতিবেদন মাসের নামঃ মার্চ/২০২৪ খ্রিঃ

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকল্পিত মূল্য	মুক্তি মূল্য	টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি	কোন পদ্ধতি
		৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
০১।	সিংজুরী	সিংজুরী ইউনিয়নে কয়ারজঙ্গী আনোয়ার ও কালমা মাষ্টারের বাড়ীর মাঝে কৃষি জমিতে পানি নিষ্কাশনের জন্য কলভার্ট নির্মাণ।	৭,৫০,০০০.০০	৭,২২,৫০০.০০	মেসার্স হাশান এন্টারপ্রাইজ দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	২১/০১/২৪	২০/০৩/২৪	৫০%	টেড
০২।	বালিয়াখোড়া	(ক) বালিয়াখোড়া ইউনিয়নে খালির বাড়ী হতে মোসলেমের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আরম্ভ করা। (খ) পাইপ লাইন পানি নিষ্কাশনের মাধ্যমে ফসলের নিবিড়তা বৃদ্ধিকরন ও সেচ নাশা নির্মাণ।	৭,৫০,০০০.০০	৭,২২,৫০০.০০	মেসার্স মাসুম ট্রেডার্স ষিওর, মানিকগঞ্জ।	২১/০১/২৪	২০/০৩/২৪	১০০%	টেড
০৩।	সিংজুরী	সিংজুরী ইউনিয়নের বালিয়াবাধা রশিদ মিয়া'র বাড়ী হতে হারান তিলার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা আ.সি.সি তলাই কাজ।	৭,৫০,০০০.০০	৭,২২,৫০০.০০	মেসার্স তমা ইউরন্যাশনাল বেউখা রোড, মানিকগঞ্জ।	২১/০১/২৪	২০/০৩/২৪	১০০%	টেড
০৪।	বালিয়াখোড়া	বালিয়াখোড়া পূর্ণাঙ্গী সজাহানের বাড়ী হতে ইয়ারইলের দোকান পর্যন্ত রাস্তায় আর.সি.সি করণ কাজ।	৭,৫০,০০০.০০	৭,২২,৫০০.০০	মেসার্স মিজান কনস্ট্রাকশন দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	২১/০১/২৪	২০/০৩/২৪	১০০%	টেড
০৫।	পরলা	১নং পরলা ইউনিয়নের নারসী খালেকের দোকান হতে সিমার এর বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা ব্রিক সোলিং করণ।	৭,৫০,০০০.০০	৭,২২,৫০০.০০	মেসার্স মুঞ্চ কনস্ট্রাকশন দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	২১/০১/২৪	২০/০৩/২৪	১০০%	টেড
০৬।	বড়টিয়া	বড়টিয়া ফজল মোস্তার বাড়ীর সামনে হাট সোলিং হতে আবু বকর সিদ্দিক মেসারের বাড়ী পর্যন্ত হাট সোলিং।	৭,৫০,০০০.০০	৭,২২,৫০০.০০	ফৌজদার এন্টারপ্রাইজ দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	২১/০১/২৪	২০/০৩/২৪	১০০%	টেড
০৭।	বালিয়াখোড়া	(ক) বালিয়াখোড়া ইউনিয়নে পেটারকানা ফারকের (হেড মাষ্টার) বাড়ী হতে মান্নানের বাড়ী পর্যন্ত হাটের রাস্তা নির্মাণ। (খ) ষিওর ইউনিয়নে ৫নং ওয়াডে কায়েতবা বাজারের ল্যাট্রিন নির্মাণ।	৩,৬৯,৫০০.০০	৩,৫১,০২৫.০০	মেসার্স রয় ট্রেডার্স দৌলতপুর, মানিকগঞ্জ।	২১/০১/২৪	২০/০৩/২৪	১০০%	টেড
০৮।	ষিওর	ষিওর উপজেলার বিভিন্ন ক্লাবের ক্রীড়া সামগ্রী বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	রাব্বিয়া সুলতানা	১০/০১/২৪	২৩/০১/২৪	১০০%	পিআই
০৯।	ষিওর	ষিওর ইউনিয়নে কৃষকদের সরকারী প্রাথমিক বিন্যাসের পাঠাগার টাইলস করণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	কুরবত আলী	০৭/০১/২৪	২৯/০১/২৪	১০০%	পিআই
১০।	ষিওর	নারী সেনা প্রার্থীদের সুবিধার্থে বেস্ট ফিডিং কর্ণার ও ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০				০%	পিআই
১১।	ষিওর	স্কুদ ও কুটির শিল্প বিকাশে বেকার যুবক (নারী/পুরুষ) হস্তশিল্প প্রশিক্ষণ কার্যক্রম।	১,৯৩,০০০.০০	১,৯৩,০০০.০০				০%	পিআই
১২।	ষিওর	ষিওর উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নে অসহায় দুস্থ, বিধবা, ষম্মী পরিত্যক্তা মহিলাদের মাঝে কর্মসংস্থান সৃষ্টির লক্ষ্যে সোলার পেনশন বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০				০%	পিআই
১৩।	ষিওর	ষিওর ইউনিয়নের গোলাপনগর খালির বাড়ীর নিকট কৃষি পন্য মেসো ও জনসাধারণের যাতায়াতের জন্য কাঠের পুল নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	কুরবত আলী	০৭/০১/২৪	২৯/০১/২৪	১০০%	পিআই

ক্রমিক নং	ইউনিয়নের নাম	প্রকল্পের নাম	প্রাকালিত মূল্য	বুজি মূল্য	টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	অগ্রগতি	কেন পত্রটি
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০
১৪।	পরশা	পরশা ইউনিয়নে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ও সাংস্কৃতিক সংগঠনে সাংস্কৃতিক উপকরন বিতরণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০				০%	পিআইসি
১৫।	বড়টিয়া	বড়টিয়া ইউনিয়নে কলিয়া আলেকের বাড়ীর সামনে ভাঙ্গায় গাছউতোরাল নির্মাণ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০				০%	পিআইসি
১৬।	সিংছুরী	সিংছুরী ইউনিয়ন বিভিন্ন স্থানে নলকূপ স্থাপন।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	মোঃ ইউসুফ আলী	২২/১১/২৩	১২/১২/২৩	১০০%	পিআইসি
১৭।	নালী	নালী ইউনিয়ন পরিষদের কেক্লাই, বানজান ও হেলাটিয়া কমিউনিটি ক্লিনিকে আপাবাপদে সরবরাহ।	২,০০,০০০.০০	২,০০,০০০.০০	মোঃ আব্দুল কুদ্দুস	২২/০২/২৪	২০/০৩/২৪	১০০%	পিআইসি
১৮।		২০২৩-২০২৪ খ্রিঃ অর্থ বছরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচি (এডিপি) এর আওতায় গৃহীত প্রকল্প বাস্তবায়নের আনুষ্ঠানিক ব্যয়।	২৫,০০০.০০	২৫,০০০.০০			০১/০১/২৪	১০০%	
		সর্বমোটঃ	৬৮,৮৭,৫০০.০০	৬৬,৪৪,০২৫.০০					