

২০২২-২৩ অর্থ বৎসরে বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচীর (এডিপি) আওতায় নারায়ণগঞ্জ সদর উপজেলার বাস্তবায়িত বিভিন্ন উন্নয়ন মূলক কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

বরাদ্দ বাবদ :- ৫২,৯২,০০০/-

ব্যয়িত টাকা :- ৫২,৯০,৮৪৫/-

২০২৩ অব্যয়িত টাকা = ১,১৫৫/-

| ক্রমিক<br>নং | প্রকল্পের নাম  | চুক্তি মূল্য | ঠিকাদার/প্রকল্প সভাপতির<br>নাম | চুক্তির তারিখ | বাস্তবায়নের ধরন |                  | ভৌত<br>অগ্রগতি | মোট ব্যয়িত<br>টাকা | মন্তব্য |
|--------------|--|--------------|--------------------------------|---------------|------------------|------------------|----------------|---------------------|---------|
|              |  |              |                                |               | টেন্ডার          | প্রকল্প<br>কমিটি |                |                     |         |
| ১।           | নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলার (ক) ঢাকা নারায়ণগঞ্জ রোডের মান্নান ও কাহের এর বাড়ি থেকে সর্দারের বাড়ীর মোর পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন(নাজিম উদ্দন রোড) খ) নারায়ণগঞ্জ হেরিটেজ স্কুলের কাছে সিসি দ্বারা মফিজুল ইসলাম রোড উন্নয়ন (গ) মুসলিমনগর এতিমখানা রাস্তাঘর নির্মান। | ১৫,২৮,৭৯৪.০০ | মেসার্স আতিফ এন্টারপ্রাইজ      | ৬/০৩/২০২৩     | টেন্ডার          | -                | ১০০%           | ১৫,২৭,৬৪৯/-         |         |
| ২।           | নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন অসহায় মানুষের মাঝে সেলাই মেশিন বিতরণ।   | ৩০,৪৭,০০০.০০ | মেসার্স নুসাইবা ইলেক্ট্রনিক্স  | ১৩/০৪/২০২৩    | টেন্ডার          | -                | ১০০%           | ৩০,৪৭,০০০/-         |         |
| ৩।           | নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন মেধাবী শিক্ষার্থীদের মাঝে ল্যাপটপ সরবরাহ।  | ৬,৮৯,৭৪৬/-   | মেসার্স এফ এফ এন্টারপ্রাইজ।    | ২০/৪/২০২৩     | RFQ              | -                | ১০০%           | ৬,৮৯,৭৪৬/-          |         |
| ৪।           | নারায়ণগঞ্জ জেলার সদর উপজেলাধীন এডিপি এর আওতায় আনুষঙ্গিক ব্যয়।   |              |                                |               | ভাউচার           |                  |                | ২৬,৪৫০/-            |         |

= ৫২,৯০,৮৪৫/-

কথায় = ( বায়ান্ন লক্ষ নব্বই হাজার আটশত পঁয়তাল্লিশ টাকা মাত্র)

২০/০৭/২০২৩