

## প্রতিবেদন ছক

১। উপজেলা পরিষদের নামঃ সোনারগাঁ উপজেলা পরিষদ।

২। এডিপি খোক/বিশেষ বরাদ্দ/ব্যবহার (২০২১-২০২২) অর্থ বছরের জন্য)

২০২১-২২ অর্থ বছরের মোট বরাদ্দ (এডিপি) বিবরণী			প্রকল্প বাস্তবায়ন ও অর্থ ব্যয়				সংশ্লিষ্ট এমডি জি কোড	প্রকল্প বাস্তবায়ন অগ্রগতি		অগ্রাধিকার তারিখ প্রকল্পের অবস্থানের তারিখ	কার্যাদেশের তারিখ	কাজ আরম্ভের তারিখ	কাজ শেষ হওয়ার তারিখ	প্রকাশিত পত্রিকার নাম	রেট	কোন পদ্ধতিতে	জামানতের আয়কর, ভ্যাটের টাকা কর্তন হয়েছে কিনা	পিপি আর ২০০৮ অনুযায়ী সংশ্লিষ্ট প্রতিনিধির নির্দেশিকা পালন হয়েছে কিনা	মন্তব্য
ক্রমিক	তারিখ	টাকার পরিমাণ (লক্ষ টাকা)	প্রকল্পের নাম	প্রাক্কলিত মূল্য	চুক্তিমূল্য	৩০শে জুন/২২ তারিখে অর্থ ব্যয়		আর্থিক	ভৌত										
১	২	৩	৪	৫	৬	৭	৮	৯	১০	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬	১৭	১৮	১৯	২০
১ম	০৫/০৮/২১	১৭.৩৯	কুতুবপুর পারুল মেম্বারের বাড়ি সংলগ্ন রাস্তায় ড্রেন নির্মাণ।	৫০০০০০	৪৭৫০০০	৪৭৫০০০	১	১০০%	১০০%		২৯-০৫-২২	০৪-০৬-২২	৩০-০৬-২২	The New Nation ও দৈনিক আমাদের নতুন সময় ও দেশ রূপান্তর	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
২য়	০২/১১/২১	১৭.৩৯	হাড়িয়া বৈদ্যপাড়া কেন্দ্রীয় জামে মসজিদ হতে বাতেন দোকান পর্যন্ত সড়ক উন্নয়ন	৩০০০০০	২৮৫০০০	২৮৪৬৭৪	১	১০০%	১০০%		২৬-০৫-২২	০২-০৬-২২	৩০-০৬-২২	ঐ	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
৩য়	২৬/০১/২২	১৭.৩৯	নোয়াগাঁও ইউনিয়নের বিষ্ণাদী মতিনের বাড়ী হতে আব্দুল হাই এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	৩২০০০০	৩০৪০০০	-	১	-	-		২৫-০৫-২২	০১-০৬-২২	৩০-০৬-২২	ঐ	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	কাজটির স্থলে পূর্বে টেন্ডার হয়েছে
৪র্থ	১৭/০৪/২২	১৭.৩৯	ভবনাথপুর পূর্বপাড়া খলিলের বাড়ী হতে খালেকের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	৫১০০০০	৪৮৪৫০০	৪৮৪৫০০	১	১০০%	১০০%		২৫-০৫-২২	০১-০৬-২২	৩০-০৬-২২	ঐ	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
বিশেষ	১৬/০৮/২১	৩.০৬	শম্ভুপুরা ইউনিয়নের কাজিরগাও বাগপাড়া আবুল কাশেম মিয়াঁর বাড়ি হতে বাগপাড়া জামে মসজিদ পর্যন্ত আরসিসিকরণ।	৬০০০০০	৫৭০০০০	৫৭০০০০	১	১০০%	১০০%		২৬-০৫-২২	০২-০৬-২২	৩০-০৬-২২	ঐ	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			সনমান্দী সোনার বাংলা উচ্চ বিদ্যালয়ে হতে প্রেমের বাজার সড়কের বাকী অংশ উন্নয়ন।	৯৫৩৫০০	৯০৫৮২৫	৯০৫৮২৫	১	১০০%	১০০%		০১-০৬-২২	০৭-০৬-২০	৩০-০৬-২২	ঐ	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

		মোগরাপাড়া বন্দেরা সিসি ঢালাই রাস্তা হতে শাহাজালালের দোকান পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	৫০০০০০	৪৭৫০০০	৩৫০০০০	১	১০০%	১০০%		২৬-০৫-২২	০২-০৬-২২	৩০-০৬-২২	ঐ	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		বারদী ইউনিয়নের পাইকপাড়া আসাব উদ্দিন বাড়ি হতে পাইকপাড়া খেয়াঘাট ভায়া পাইকপাড়া প্রাথমিক বিদ্যালয় পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	৫০০০০০	৪৭৫০০০	৪৫৭০৯১	১	১০০%	১০০%		২৯-০৫-২২	০৪-০৬-২২	৩০-০৬-২২	ঐ	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		নয়াপুর বাজার মসজিদ সংলগ্ন ওয়াশরুমক নির্মাণ	৪১০০০০	৩৮৯৫০০	৩৮৯৫০০	১	১০০%	১০০%		০২-০৬-২২	০৪-০৬-২২	৩০-০৬-২২	ঐ	৫% নিম্নদর	এলটিএম	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		ট্যাপ ও লিউর (কৃষকদের মাঝে উপকরন বিতরন) এবং ফলের বালাই ব্যবস্থাপনা উপকরন	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%		০৮-০৩-২২	০৮-০৩-২২	০৮-০৪-২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		জামপুর ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেঞ্চ বিতরন।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%		১৩-০৩-২২	১৩-০৩-২২	১৩-০৪-২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		উপজেলা পরিষদ বেস্ট ফিডিং কর্ণার স্থাপন।	১০০০০০	১০০০০০	১০০০০০	১	১০০%	১০০%		০৮-০৩-২২	০৮-০৩-২২	০৮-০৪-২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর, সাদিপুর, জামপুর, সনমান্দি, নোয়াগাঁ ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেঞ্চ বিতরন।	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১	১০০%	১০০%		১৫-০৩-২২	২২-০৩-২২	২৩-০৫-২২			আরএফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		সোনারগাঁ উপজেলার বৈদ্যেরবাজার, বারদী, পিরোজপুর, মোগড়াপাড়া, শম্ভুপুরা ইউনিয়নের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের বেঞ্চ বিতরন।	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১	১০০%	১০০%		১৫-০৩-২২	২২-০৩-২২	২৩-০৫-২২			আরএফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		সোনারগাঁ উপজেলার কাঁচপুর, সাদিপুর, জামপুর, সনমান্দি, নোয়াগাঁ ইউনিয়নের দরিদ্র দুস্থ মহিলাদের (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১	১০০%	১০০%		১৬-০৩-২২	২৪-০৩-২২	২৪-০৪-২২			আরএফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		সোনারগাঁ উপজেলার বৈদ্যেরবাজার, বারদী, পিরোজপুর, মোগড়াপাড়া, শম্ভুপুরা ইউনিয়নের দরিদ্র দুস্থ মহিলাদের (প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত) মাঝে সেলাই মেশিন বিতরন	৫০০০০০	৫০০০০০	৫০০০০০	১	১০০%	১০০%		১৫-০৩-২২	২৩-০৩-২২	২৪-০৪-২২			আরএফ কিউ	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		হাসমুরগাঁ, গবাদী পশু পালন মৎস সম্পদ সংরক্ষণ প্রশিক্ষণ।	২০০০০০	২০০০০০	২০০০০০	১	১০০%	১০০%		০৮-০৩-২২	০৮-০৩-২২	০৮-০৪-২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণের মাঝে মাস্ক ও হান্ড স্যানিটাইজার বিতরন	১৭৫০০০	১৭৫০০০	১৭৫০০০	১	১০০%	১০০%		০৮-০৩-২২	০৮-০৩-২২	০৮-০৪-২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
		কোভিড-১৯ প্রতিরোধের জন্য জনসাধারণের মাঝে মাস্ক ও হান্ড	১৩১০০০	১৩১০০০	১৩১০০০	১	১০০%	১০০%		০৮-০৩-২২	০৮-০৩-২২	০৮-০৪-২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	

			স্যানিটাইজার বিতরণ																
			নোয়াগাঁও ইউনিয়নের জুলহাসের বাড়ী হতে আজহারের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	১৫০০০০	১৫০০০০	১৫০০০০	১	১০০%	১০০%		০৮-০৩-২২	০৮-০৩-২২	০৮-০৪-২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			নোয়াগাঁও ইউনিয়নের ইসলামের বাড়ী হতে শাহীনের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন	১৫৪০০০	১৫৪০০০	১৫৪০০০	১	১০০%	১০০%		০৮-০৩-২২	০৮-০৩-২২	০৮-০৪-২২			পিআইসি	হ্যাঁ	হ্যাঁ	
			আনুষাঙ্গিক	৩৪৭০৫	৩৪৭০৫	৩৪৭০৫													
মোট বরাদ্দ	৭২.৬২		সর্বমোট	৭৯,৩৮,২০৫	৭৭,০৮,৫৩০	৭২,৬১,২৯৫										তামাদি			৭০৫.০০ টাকা

পরিকল্পনা বহি (আছে/নাই)	বাৎসরিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/হয়নি)	পঞ্চ-বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন (করা হয়েছে/হয়নি)	প্রকল্পের কাজ নিয়মিত মনিটরিং (করা হয়/হয় না)	মন্তব্য
আছে	করা হয়েছে	করা হয়েছে	করা হয়	

(মোঃ আরজুরুল হক)  
উপজেলা প্রকৌশলী  
সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ।