



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
ঢাকা সার্কেল, ঢাকা।
www.eed.dhakadiv.gov.bd



স্মারক নং-৩৭.০৭.৩০০০.০০১.০৬.০০১.২৩.৯২৬

তারিখ: ০৬/০৬/২০২৩খ্রি.

বিষয়: বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরির নিমিত্ত তথ্যাদি প্রেরণ।

সূত্র: বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের স্মারক নং- ০৫.৪১.৩০০০.০১১.০৬.০০৫.২৩.১৮৪, তারিখ: ০১/০৬/২০২৩ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় জুন ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিত সভার কার্যপত্র তৈরির নিমিত্ত অত্র দপ্তরের চলমান উন্নয়ন কাজের তথ্যাদি প্রেরিত “ছকে” সদয় কার্যার্থে এতদসংগে হার্ডকপি ও সফটকপি (এমএস ওয়ার্ড ফাইলাটি) ই-মেইল এড্রেস (unnaanddivision@gmail.com) প্রেরণ করা হলো।

“ছক”

কার্যালয়ের নাম	প্রকল্পসমূহের নাম (গত সভার কার্যবিবরণীতে উল্লিখিত ক্রমিকসমূহ অনুসরণপূর্বক অতিরিক্ত প্রকল্পসমূহ)	প্রকল্পের জন্য অর্থ বরাদ্দের পরিমাণ (কোটি টাকায়)	গত সভায় উল্লিখিত প্রকল্পের গড় অগ্রগতি বা কাজ সমাপ্তের পরিমাণ (%আকারে)	বর্তমানে প্রকল্পের গড় অগ্রগতি বা কাজ সমাপ্তের পরিমাণ (%আকারে)	প্রস্তাবনা/মন্তব্য
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঢাকা সার্কেল, ঢাকা।	১) তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি.)	৫৪৭.০৩ কোটি (৩৮৩ টি)	৫৫% (চলমান-৩৯টি)	৫৬% (চলমান-৪৬টি)	৩৩৭ টি সমাপ্ত
	২) শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী ৭০টি পোস্ট গ্র্যাডুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত জুন ২০২৩ খ্রি:)	২২২.৬৫ কোটি (৭৯ টি)	৫২% (চলমান-১৯টি)	৫৩% (চলমান-১৯টি)	৬০ টি সমাপ্ত
	৩) ১০০ টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) স্থাপনা শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি:)	৩৭৫.৩২ কোটি (২৪ টি)	৭২% (চলমান-১৭টি)	৭৩% (চলমান-১৮টি)	০৬ টি সমাপ্ত
	৪) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৩ খ্রি:)	১৫৪৫.২৮ কোটি (৫৪৫ টি)	৭২% (চলমান-২১৪টি)	৭৫% (চলমান-১৮০টি)	৩৬৫ টি সমাপ্ত
	৫) নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৩ খ্রি:)	৭৩০.০০ কোটি (৫৮৭ টি)	৭৩% (চলমান-১৪৯টি)	৭৫% (চলমান-১২৪টি)	৪৬৩ টি সমাপ্ত
	৬) নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন ” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৪ খ্রি:)	৯০৭.৫৭ কোটি (৩২০ টি)	৬২% (চলমান-২২০টি)	৬৪% (চলমান-২১১টি)	১০৯ টি সমাপ্ত
	৭) “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (৩২৩ সরকারি স্কুল)। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত জুন ২০২৩ খ্রি:)	১১২.২২ কোটি (৩০ টি)	৬৬% (চলমান-২৪টি)	৬৯% (চলমান-২২টি)	০৮ টি সমাপ্ত
	৮) “সরকারি কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প (২০০সরকারি কলেজ)। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত জুন ২০২৪ খ্রি:)	১৩১.১৪ কোটি (১৯টি)	৭৬% (চলমান-১৬টি)	৭৯% (চলমান-১৫টি)	০৪ টি সমাপ্ত
	৯) “কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত ডিসেম্বর ২০২৪ খ্রি:)	১৩৪.০৫ কোটি ২৫(২৭ টি)	৫০% (চলমান-২৭টি)	৫১% (চলমান-২৭টি)	কাজ চলমান।
	১০) “গোপালগঞ্জ, মাদারীপুর ও রাজবাড়ী জেলায় ০৩টি বেসরকারি কলেজের অবকাঠামো উন্নয়ন” প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৩ খ্রি:)	২১.২৮ কোটি (০৩ টি)	৮৫% (চলমান-০২টি)	৮৬% (চলমান-০২টি)	০১ টি সমাপ্ত
	১১) “সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৩ খ্রি:)	১০.৫৯ কোটি (০৭ টি)	৫৫% (চলমান-০২টি)	৫৬% (চলমান-০২টি)	<ul style="list-style-type: none"> ০১ টি সমাপ্ত (ঢাকা) ০১টি জুমি অধিগ্রহণ চলমান। (গোপালগঞ্জ) ০৩টি জুমি পাওয়া যায়নি (নোগঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী)
সর্বমোট প্রকল্প = ১১টি		৪৭৩৭.১৩ কোটি (২০২৪ টি)	গড় অগ্রগতি ৬৫% (৭২৯ টি)	গড় অগ্রগতি ৬৭% (চলমান-৬৬৬টি)	১৩৫৪টি সমাপ্ত

প্রাপক,

বিভাগীয় কমিশনার
ঢাকা।

(দৃ: আ: সহকারী কমিশনার, উন্নয়ন শাখা)

৩১/৫/২০২৩



(মো. রায়হান বাদশ)
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
ঢাকা সার্কেল, ঢাকা।

se.dha@eedmoe.gov.bd
se.dhak.eed@gmail.com

