



গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয়
শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর
ঢাকা সার্কেল, ঢাকা।
www.eed.dhakadiv.gov.bd



স্মারক নং- ৩৭.০৭.৩০০০.০০১.০৬.০০১.২৩.১৪৩৫

তারিখ: ২৬/০৯/২০২৩ খ্রি.

বিষয়: বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় সভার কার্যপত্র তৈরির নিমিত্ত তথ্যাদি প্রেরণ প্রসঙ্গে।

সূত্র: বিভাগীয় কমিশনার মহোদয়ের স্মারক নং- ০৫.৪১.৩০০০.০১১.০৬.০০৫.২২.৩৩৪, তারিখ: ১৯/০৯/২০২৩ খ্রি.।

উপর্যুক্ত বিষয় ও সূত্রের আলোকে জানানো যাচ্ছে যে, ঢাকা বিভাগীয় উন্নয়ন সমন্বয় অক্টোবর ২০২৩ মাসে অনুষ্ঠিতব্য সভার কার্যপত্র তৈরির নিমিত্ত অত্র দপ্তরের চলমান উন্নয়ন কাজের তথ্যাদি প্রেরিত “ছকে” সদয় কার্যার্থে এতদসঙ্গে হার্ডকপি ও সফটকপি (এমএস ওয়ার্ড ফাইলটি) ই-মেইল এড্রেস (unnaanddivision@gmail.com) প্রেরণ করা হলো।

“ছক (২)”

কার্যালয়ের নাম	গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্প/কর্মসূচির নাম	মোট বরাদ্দ (লক্ষ টাকা)	বাস্তবায়িত প্রকল্প/কর্মসূচির সংখ্যা	বাস্তবায়নের হার (শতকরা)	মন্তব্য
১	২	৩	৪	৫	৬
তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলীর কার্যালয় শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর ঢাকা সার্কেল, ঢাকা।	১) “তথ্য প্রযুক্তির সহায়তায় শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে নির্বাচিত বেসরকারী কলেজসমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর/২০২৪ খ্রি.)	৬০১৩৩.৮৯	২৮২ টি	৯৮%	২৬৬ টি সমাপ্ত
	২) “শিক্ষার মানোন্নয়নের লক্ষ্যে জেলা সদরে অবস্থিত সরকারী ৭০টি পোষ্ট গ্র্যাডুয়েট কলেজ সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: প্রস্তাবিত জুন/২০২৪ খ্রি.)	২৩২৪৩.৫৭	১২ টি	৯৮%	১০ টি সমাপ্ত
	৩) “১০০টি উপজেলায় ১টি করে টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজ (TSC) স্থাপন” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর/২০২৪ খ্রি.)	৩৬৫৯৬.১৫	২৩ টি	৭৫%	০৭ টি সমাপ্ত
	৪) “নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন/২০২৫ খ্রি.)	১৫৮৯৮৯.২২	৫৪৫ টি	৯২%	৩৯৩ টি সমাপ্ত
	৫) “নির্বাচিত বেসরকারী মাধ্যমিক বিদ্যালয়সমূহের উর্ধ্বমুখী সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর/২০২৪ খ্রি.)	৭৪৪৮৭.১০	৫৮৯ টি	৯৫%	৪৯৯ টি সমাপ্ত
	৬) “নির্বাচিত মাদ্রাসাসমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন/২০২৪ খ্রি.)	৯১৩৭৬.৪৯	৩১৭ টি	৭৮%	১৪২ টি সমাপ্ত
	৭) “সরকারি মাধ্যমিক বিদ্যালয় সমূহের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প (৩২৩ সরকারি স্কুল)। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর/২০২৬ খ্রি.)	১১১২৭.০০	২৯ টি	৮৩%	১৩ টি সমাপ্ত
	৮) “সরকারি কলেজসমূহের বিজ্ঞান শিক্ষার সুযোগ সম্প্রসারণ” শীর্ষক প্রকল্প। (২০০ সরকারি কলেজ)। (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর/২০২৫ খ্রি.)	১২৭৩৯.০০	২০ টি	৮৩%	০৯ টি সমাপ্ত
	৯) “কিশোরগঞ্জ জেলার হাওর এলাকার নির্বাচিত শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের উন্নয়ন” শীর্ষক প্রকল্প। (৩৭/২৫ টি) (মেয়াদকাল: ডিসেম্বর/২০২৪ খ্রি.)	১৫৮৬০.৪৪	২০ টি	৪০%	০২ টি সমাপ্ত
	১০) “কারিগরি শিক্ষা অধিদপ্তরাধীন ৬৪টি টেকনিক্যাল স্কুল এন্ড কলেজের সক্ষমতা বৃদ্ধি” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন/২০২৫ খ্রি.)	১১২৬৪.০০	১৩ টি	৬০%	কাজ চলমান।
	১১) “সদর দপ্তর ও জেলা কার্যালয় স্থাপনের মাধ্যমে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তর শক্তিশালীকরণ” শীর্ষক প্রকল্প। (মেয়াদকাল: জুন ২০২৫ খ্রি.)	৯৮১.৭৯ (০৭ টি)	০৩ টি	৮২%	<ul style="list-style-type: none"> ০১টি সমাপ্ত (ঢাকা) ০১টি ভূমি অধিগ্রহণ চলমান। (পোপালগঞ্জ) ০৩টি ভূমি পাওয়া যায় নি। (না.গঞ্জ, কিশোরগঞ্জ ও নরসিংদী)

৪৬

→