

২০২২-২০২৩, ২০২৩-২০২৪ অর্থ বছরে গাজীপুর জেলার কানিয়াকের উপজেলাধীন চলমান

বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাজের অগ্রগতি (%) সংক্রান্ত সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন।

| ক্রম নং | ইউনিয়নের নাম | টেন্ডার আইডি এন্ড প্যাকজ নং                 | কাজের নাম   | বর্তমান পর্যায় (%) |             | সংকলিত মূল্য (টাকা) | মুঠ মূল্য (টাকা) | শ্রমসম্পন্ন প্রতিশতাের নাম | অগ্রগতি (%) | পরিশোধিত মূল্য | মন্তব্য   |
|---------|---------------|---|---|---------------------|-------------|---------------------|------------------|----------------------------|-------------|----------------|---|
|         |               |   |   | সংকলিত মূল্য (টাকা) | অগ্রগতি (%) |                     |                  |                            |             |                |   |
| ১       | মুন্সরাভূঁড়  | ID: 747089, KAK/ADP/2022-23/W-22            | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের রাস্তার সরকারি আর্থনিক বিশেষায়িত তিন রাস্তার মেডু হতে নগীর পাড় গোরাকিন্দা নদী) পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।          | ৯০০.০০              | ০২১৫১২.০০   | ৫৩৭০৮৬৭.৬০          | ৬৬৯২৬০৮.০০       | ১০০%                       | ৯৬৯২৬০৮.০০  | ১০০%           | সরকারি আর্থনিক বিশেষায়িত তিন রাস্তার মেডু হতে নগীর পাড় গোরাকিন্দা নদী) পর্যন্ত রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।   |
| ২       | মুন্সরাভূঁড়  | 747090, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-23 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের ওয়ে ওয়েলের উত্তর মনতলা হতে মুন্সরাভূঁড় রাস্তা হতে উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ ধরে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা হয়েছে।                 | ১৭৫০.০০             | ৯৮০৭৮৩৪.০০  | ৯৮০৭৮৩৪.০০          | ৯৮০৭৮৩৪.০০       | ১০০%                       | ৯৮০৭৮৩৪.০০  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের ওয়ে ওয়েলের উত্তর মনতলা হতে মুন্সরাভূঁড় রাস্তা হতে উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ ধরে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা হয়েছে।                 |
| ৩       | মুন্সরাভূঁড়  | 747091, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-24 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের ওয়ে ওয়েলের পূর্বদিকের মেডু ওয়ে ওয়েলের উত্তর মনতলা জুড়ে পূর্বদিকের উত্তর পাড় রাস্তা উন্নয়ন করা উন্নয়ন করা হয়েছে।               | ১৫৪০.০০             | ৮২৬১৯৫৫.০০  | ৮২৬১৯৫৫.০০          | ৮২৬১৯৫৫.০০       | ১০০%                       | ৮২৬১৯৫৫.০০  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের ওয়ে ওয়েলের পূর্বদিকের মেডু ওয়ে ওয়েলের উত্তর মনতলা জুড়ে পূর্বদিকের উত্তর পাড় রাস্তা উন্নয়ন করা উন্নয়ন করা হয়েছে।               |
| ৪       | মুন্সরাভূঁড়  | 747092, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-25 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ হতে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।  | ৯৪৭.০০              | ৪৮৮০৭৪৪.০০  | ৫১২৪৮১২.৭০          | ৪৮৯৯৩৭৭.০০       | ১০০%                       | ৪৮৯৯৩৭৭.০০  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ হতে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।  |
| ৫       | মুন্সরাভূঁড়  | 747093, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-26 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ হতে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।  | ৮০০.০০              | ৩৫৪৪০৩৩.০০  | ৩৭২১২৩৪.৬৫          | ৩৭২১২৩৪.৬৫       | ১০০%                       | ৩৭২১২৩৪.৬৫  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ হতে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।  |
| ৬       | মুন্সরাভূঁড়  | 747094, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-27 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ হতে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।  | ৬৭০.০০              | ৩৭৪৫৩৪৮.০০  | ৩৯৩২৬১৫.৪০          | ৩৯৩২৬১৫.৪০       | ১০০%                       | ৩৯৩২৬১৫.৪০  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ হতে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।  |
| ৭       | মুন্সরাভূঁড়  | 747095, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-28 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের কোটাবাড়া গেরাড়া রাস্তার হইতে রাস্তা রাস্তার উন্নয়ন করা উন্নয়ন করা হয়েছে।  | ১৫০০.০০             | ৭১০৫৭২.০০   | ৭৪৬০৯৯৭.৬০          | ৭৪৬০৯৯৭.৬০       | ১০০%                       | ৭৪৬০৯৯৭.৬০  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের কোটাবাড়া গেরাড়া রাস্তার হইতে রাস্তা রাস্তার উন্নয়ন করা উন্নয়ন করা হয়েছে।  |
| ৮       | মুন্সরাভূঁড়  | 747096, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-29 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের কোটাবাড়া সরকারি আর্থনিক বিশেষায়িত তিন রাস্তার মেডু হতে উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ ধরে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে। | ৩২০.০০              | ১৮১৭০৪১.০০  | ১৯০২৬২৩.৬৩          | ১৮৭৬২৮৪.০০       | ১০০%                       | ১৮৭৬২৮৪.০০  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের কোটাবাড়া সরকারি আর্থনিক বিশেষায়িত তিন রাস্তার মেডু হতে উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ ধরে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে। |
| ৯       | মুন্সরাভূঁড়  | 747097, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-30 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের রাস্তা মসজিদ হতে উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ ধরে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।   | ১৮৮৫.০০             | ৮৩৮২৮৫২.০০  | ৮৮০১৯৯৪.৬০          | ৮৭৮৬২০০.০০       | ১০০%                       | ৮৭৮৬২০০.০০  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের রাস্তা মসজিদ হতে উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ ধরে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।   |
| ১০      | মুন্সরাভূঁড়  | 747098, egp-APP/UZP/KALK/A DP/2022-23//W-31 | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের রাস্তা মসজিদ হতে উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ ধরে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।   | ৯২০.০০              | ৩৩৫১৫০৫.০০  | ৩৫১৯০৮০.২৫          | ৩৫১৯০৮০.২৫       | ১০০%                       | ৩৫১৯০৮০.০০  | ১০০%           | মুন্সরাভূঁড় ইউনিয়নের রাস্তা মসজিদ হতে উত্তর মনতলা জুড়ে মসজিদ ধরে রাস্তা মসজিদ রাস্তা এইচবি করা উন্নয়ন করা হয়েছে।   |





|    |  |  |         |            |            |            |      |            |            |            |      |            |            |
|----|--|--|---------|------------|------------|------------|------|------------|------------|------------|------|------------|------------|
| ১০ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>755981APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-09 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের অর্থায়ন পরিকল্পনা প্রকল্পের এর বাবুটি হতে<br>সেতা বাবুটি আওতাধীন রকম এইচবিবি রফা উন্নয়ন                      | ১০২৫.০০ | ৪৭২৫৫৬০.০০ | ৪৯৪৯৮১৪.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৪৯৯৯৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |
| ১১ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>755980APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-06 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের ঊনুস্বাধীনতা রক্তের হইতে<br>অর্থায়ন আয়ের স্বাধীনতা এর বাবুটি পর্যন্ত এইচবিবি<br>রফা উন্নয়ন                  | ৭৫০.০০  | ৪২৬৫৪৪১.০০ | ৪৪৫৫৯৭৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৪২৬৫৪৪১.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |
| ১২ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>755982APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-10 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের কামরুজ্জামান হইতে<br>সেতা উন্নয়ন  | ৪৪০.০০  | ২৪২২২৪১.০০ | ২৫১৯১০০.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ২৪২২২৪১.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |
| ১৩ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>755984APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-12 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের কামরুজ্জামান হইতে<br>সেতা উন্নয়ন<br>এর সফল পর্যন্ত হতে প্রকল্পের বাবুটি পর্যন্ত<br>পর্যন্ত অর্থায়ন প্রকল্পের | ২১৫.০০  | ৫৫২২১৬০.০০ | ৫৫৯২৬০৫.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৫৫২২১৬০.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |
| ১৪ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>755986APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-14 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের রফা অর্থায়ন প্রকল্পের<br>হতে উক্ত সিলেক্ট করা পর্যন্ত পর্যন্ত এইচবিবি<br>রফা উন্নয়ন                          | ৫৬৫.০০  | ১৯৪২৭৮৭.০০ | ২০৫৯৯২৬.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ২০৫৯৯২৬.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |
| ১৫ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>755975APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-16 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের কোটবাড়ী গ্রামে<br>স্বাধীনতা হতে<br>কোটবাড়ী সরকারি স্বাধীনতা বিদ্যালয়<br>অর্থায়ন রফা উন্নয়ন                | ৬৫০.০০  | ৫৪৮৮৯২৫.০০ | ৫৬৫৪৬৪৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৫৪৮৮৯২৫.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |
| ১৬ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>755979APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-20 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের মৌসুমী<br>উন্নয়ন প্রকল্পের<br>স্বাধীনতা রফা উন্নয়ন<br>হতে উক্ত সিলেক্ট করা<br>পর্যন্ত অর্থায়ন প্রকল্পের     | ৫১০.০০  | ২৫৫৫৬৬০.০০ | ২৬৫৯৯১০.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ২৬৫৯৯১০.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |
| ১৭ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>773397APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-13 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের রফা<br>স্বাধীনতা হতে<br>স্বাধীনতা হতে<br>স্বাধীনতা হতে   | ৪৬০.০০  | ২২১০৯৭২.০০ | ২০২৪৬৭০.৬০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ২২১০৯৭২.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |
| ১৮ | স্বাধীনতা<br>e-Tender ID No.<br>773396APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-15 | স্বাধীনতা ইউনিয়নের রফা<br>স্বাধীনতা হতে<br>স্বাধীনতা হতে<br>স্বাধীনতা হতে   | ৫১৫.০০  | ২৮৭৫৮৪৫.০০ | ৩০১৯৬৩৭.২৫ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৩০১৯৬৩৭.২৫ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ১০০% | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ | ৮৯৯৮৮৮৮.০০ |

|    |         |   |   |         |            |            |                                   |      |         |
|----|---------|---|---|---------|------------|------------|-----------------------------------|------|---------|
| ৪৪ | স্বাধীন | e-Tender ID No. 773401<br>APP/UPZ/KALK/A<br>DP/2022-23-W-17 | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম হতে রত্নবাড়ী পাক রাস্তার অংশের রাস্তা নির্মাণের কাজে ৫.০০ কোটির ন্যূনতম ভর সংশ্লিষ্ট কর্মী সংরক্ষণের কাজে ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন | ৫৮০.০০  | ৫৮৫৯৭৭.০০  | ৪৮৪৫১৬০.০০ | ১ কোটি ৪৫ হাজার ৪৫০ টাকা          | ২০%  | ৫৮৫৯৭৭  |
| ৪৫ | স্বাধীন | e-Tender ID No. 773400APP/UPZ/KALK/ADP/2022-23-W-18         | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম উন্নয়ন কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন   | ১৭৫০.০০ | ৫৮৫০৬৫৭.০০ | ৯২৭২১৬৮.৫০ | ৫ কোটি ৭৫ হাজার ৭২১ টাকা ৬০ পয়সা | ১০০% | ৯২৭২১৬৮ |
| ৪৬ | স্বাধীন | e-Tender ID No. 818227APP/UPZ/KALK/ADP/2022-23-W-92         | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম (সাতকড়া) সড়ক সংস্কারের কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন  | ৭৯০.০০  | ২৬৪২৮৫০.০০ | ২৭৬১১৯৮.০০ | ২ কোটি ৭৬ হাজার ১১৯ টাকা ০ পয়সা  | ১০০% | ২৭৬১১৯৮ |
| ৪৭ | স্বাধীন | 781097.egp-APP/UPZ/KALK/A DP/2022-23/W-48                   | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম (সাতকড়া) সড়ক সংস্কারের কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন  | ১০০     | ৪৯৪৮৯২.০০  | ১৬০৮৯০৮.০০ | ১ কোটি ৬০ হাজার ৮৯০ টাকা ০ পয়সা  | ০%   | ১৬০৮৯০৮ |
| ৪৮ | স্বাধীন |   | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম (সাতকড়া) সড়ক সংস্কারের কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন  | ২০০.০০  | ১১১৪০১৬.০০ |            | ১ কোটি ১১ হাজার ৪০১ টাকা ৬০ পয়সা | ৯০%  | ১১১৪০১৬ |
| ৪৯ | স্বাধীন | 781098.egp-APP/UPZ/KALK/A DP/2022-23/W-49                   | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম (সাতকড়া) সড়ক সংস্কারের কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন  | ৭৫০.০০  | ৪২৯২১১৫.০০ | ৪২৭০৬৫৪.০০ | ৪ কোটি ২৭ হাজার ০৬৫ টাকা ০ পয়সা  | ১০০% | ৪২৭০৬৫৪ |
| ৫০ | স্বাধীন | 781099.egp-APP/UPZ/KALK/A DP/2022-23/W-50                   | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম (সাতকড়া) সড়ক সংস্কারের কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন  | ১০০০.০০ | ৫৭১৫৫৫২.০০ | ৫৯০৫৫৯৩.০০ | ৫ কোটি ৭১ হাজার ৫৫৫ টাকা ০ পয়সা  | ০%   | ৫৭১৫৫৫২ |
| ৫১ | স্বাধীন | 818228.egp-APP/UPZ/KALK/A DP/2022-23/W-93                   | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম (সাতকড়া) সড়ক সংস্কারের কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন  | ৩৮০.০০  | ২৮১৫৯৬৩.০০ | ২৬৭৫১৬৪.০০ | ২ কোটি ৬৭ হাজার ৫১৬ টাকা ০ পয়সা  | ১০০% | ২৬৭৫১৬৪ |
| ৫২ | স্বাধীন | 781101.egp-4APP/UPZ/KALK/ADP/2022-23/W-52                   | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম (সাতকড়া) সড়ক সংস্কারের কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন  | ১২৩৫.০০ | ৬১৭৫২০৩.০০ | ৬৪০৩০০০.০০ | ৬ কোটি ১৭ হাজার ৫২০ টাকা ০ পয়সা  | ০%   | ৬৪০৩০০০ |
| ৫৩ | স্বাধীন | 781102.egp-APP/UPZ/KALK/A DP/2022-23/W-53                   | স্বাধীন ইউনিয়নের পলিগ্রামগ্রাম (সাতকড়া) সড়ক সংস্কারের কাজে ৫.০০ কোটির অতিরিক্ত ৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় করা উন্নয়ন  | ৫৮৫.০০  | ২৬৯২১৫৩.০০ | ২৬৯২০০০.০০ | ২ কোটি ৬৯ হাজার ২১৫ টাকা ০ পয়সা  | ০%   | ২৬৯২০০০ |

|    |       |   |  |         |            |            |   |      |            |                |
|----|-------|---|--|---------|------------|------------|---|------|------------|----------------|
| ৫৯ | রফাশী | 781103, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>৫৪ | রফাশী ইউনিয়নের দেড়শা ইলেক্ট্রিক্যাল কাজের কাজে<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ। | ১৮৫০.০০ | ৮৮৪১৭৫.০০  | ৮৯০১১০১.০০ | মেসার্স সফিক এড<br>ভার্সিটি রক ইজি<br>কর্পোরেশন | ৯৫%  | ০০৪৬০১৭.১৮ | আর্থিক<br>সেবা |
| ৬০ | আটর   | 781104, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>55 | আটর ইউনিয়নের রফাশী কাজের কাজের পরিচালনা<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ।         | ৪৮০.০০  | ২০০১১২৫.০০ | ২০৭০১৫৮.০০ | মেসার্স সফিক এড<br>ভার্সিটি রক ইজি<br>কর্পোরেশন | ১০০% | ২০৭০১৫৮.০০ | ই-গভ<br>সেবা   |
| ৬১ | আটর   | 781105, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>56 | আটর ইউনিয়নের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক<br>প্রেরণ।  | ২৮০.০০  | ০০০৭৮৬৪.০০ | ০.০০       | মেসার্স সফিক<br>ইউজি                            | ০%   | ০.০০       | সেবা           |
| ৬২ | আটর   | 781106, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>57 | আটর ইউনিয়নের রফাশী কাজের কাজের পরিচালনা<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ।         | ৪০০.০০  | ২২১২৭২৭.০০ | ২২০১৬৬০.০৬ | মেসার্স সফিক<br>ইউজি                            | ১০০% | ২১৯৮৪৫.২০  | সেবা           |
| ৬৩ | আটর   | 781107, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>58 | আটর ইউনিয়নের রফাশী কাজের কাজের পরিচালনা<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ।         | ১২০০.০০ | ৭৯২১৯২০.০০ | ২৬৫০০৭২.০০ | মেসার্স সফিক<br>ইউজি                            | ০%   | ২১৯৮৪৫.২০  | সেবা           |
| ৬৪ | আটর   | 781108, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>59 | আটর ইউনিয়নের রফাশী কাজের কাজের পরিচালনা<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ।         | ১০২.০০  | ৯৮৫৮৫.০০   | ২৬৫০০৭২.০০ | মেসার্স সফিক<br>ইউজি                            | ১০০% | ২১৯৮৪৫.২০  | সেবা           |
| ৬৫ | আটর   | 781109, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>60 | আটর ইউনিয়নের রফাশী কাজের কাজের পরিচালনা<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ।         | ২৫০.০০  | ১৬৬৭৫১৪.০০ | ২৬৫০০৭২.০০ | মেসার্স সফিক<br>ইউজি                            | ১০০% | ২১৯৮৪৫.২০  | সেবা           |
| ৬৬ | আটর   | 781110, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>61 | আটর ইউনিয়নের রফাশী কাজের কাজের পরিচালনা<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ।         | ৫০০.০০  | ৩৬০২৯৪১.০০ | ৩৬১৪৭৭৬.০০ | মেসার্স সফিক<br>ইউজি                            | ১০০% | ৩৬১৪৭৭৬.০০ | সেবা           |
| ৬৭ | আটর   | 781111, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>62 | আটর ইউনিয়নের রফাশী কাজের কাজের পরিচালনা<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ।         | ১০২.০০  | ২২৯০৯১৬.০০ | ২২৮৮১৬১.০০ | মেসার্স সফিক<br>ইউজি                            | ১০০% | ২২৮৮১৬১.০০ | সেবা           |
| ৬৮ | আটর   | 781112, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23/W-<br>63 | আটর ইউনিয়নের রফাশী কাজের কাজের পরিচালনা<br>কাজের মেসার্সের কাজে এইচবিএ কর্তৃক প্রেরণ।         | ৪৭০.০০  | ২৮৭৬০২১.০০ | ২৮৭৬০২১.০০ | মেসার্স সফিক<br>ইউজি                            | ১০০% | ২৮৭৬০২১.০০ | সেবা           |



|    |          |   |   |        |            |            |       |      |      |      |      |
|----|----------|---|---|--------|------------|------------|-------|------|------|------|------|
| ৭৬ | স্বাক্ষর | e-Tender ID<br>No.786145ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-80 | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিস অফিসে<br>এর ভারি সিভিল সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল। | ১০০.০০ | ৫৯২১০৫০.০০ | ৪০৭৯০৬.৫০  | ১.০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৭৭ | স্বাক্ষর | e-Tender ID<br>No.78146ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/20<br>22-23-W-81  | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ২০৫০৫২.০০  | ২১২৭০৪০.৪৫ | ১.০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৭৮ | স্বাক্ষর | e-Tender ID<br>No.786147ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-82 | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ৫৭১৫৬১.০০  | ৫৮৬৭৫৪৫.৫৪ | ১.০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৭৯ | স্বাক্ষর | e-Tender ID<br>No.786151ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-83 | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ২৮২২০৫৫.০০ | ২০৫৪৯৯০.০০ | ০%    | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৮০ | স্বাক্ষর | e-Tender ID<br>No.786152ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-86 | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ১৫২০৪৭০.০০ | ১৫২০৪৭০.০০ | ১০০%  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৮১ | স্বাক্ষর | e-Tender ID<br>No.786153ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-87 | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ৫২৭৫৪৯.০০  | ৫২৭৫৪৯.০০  | ০%    | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৮২ | স্বাক্ষর | e-Tender ID<br>No.786154ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-88 | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ২৫০৪৭৫১.০০ | ২৪৯৯৭১.০০  | ১০০%  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৮৩ | স্বাক্ষর | No.816234ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-99                | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ৯০১২০৭৮.০০ | ৯০১২০৭৮.০০ | ১০০%  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৮৪ | স্বাক্ষর | No.816236ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-100               | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ১২৮৭৫৮২.০০ | ১২২০২৯১.৪০ | ১০০%  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৮৫ | স্বাক্ষর | No.818237ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-101               | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ৪০১৬৪৬.০০  | ৫৮১৫৫৯.২০  | ১০০%  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |
| ৮৬ | স্বাক্ষর | No.818228ADP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-93                | স্বাক্ষর ইউনিল্ডের সফিকারফা অফিসে<br>স্বাক্ষর করা হয়েছিল।                                      | ১০০.০০ | ২৮১৫৯৫৫.০০ | ২৬৭৫১৬৪.০০ | ১০০%  | ১০০% | ১০০% | ১০০% | ১০০% |



|    |       |  |   |         |            |            |   |      |            |                  |
|----|-------|--|---|---------|------------|------------|---|------|------------|------------------|
| ১৭ | টপাইক | No.818230APP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-95                 | টপাইক ইউনিয়নের কোটবাড়ী ওয়ার্ড রাস্তার গলি রাস্তা<br>হতে সুস্বাদু ফলসহ মাঠ অভিযানে রাস্তা এইচবি কর<br>প্রয়োজন।             | ৪৪৫.০০  | ৩০৭৩০৯০.০০ | ২৯১৯৪৩৫.০০ | সেভেন সার্ভিস<br>এন্টারপ্রাইজ,<br>কলিকাতা | ১০০% |            |                  |
| ১৮ | টপাইক | No.818229APP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-94                 | টপাইক ইউনিয়নের কলিকাতা সরকারি মাঠ<br>টোক হতে সোফটওয়্যার বাড়া পর্যন্ত রাস্তা এইচবি কর<br>প্রয়োজন।                          | ৪১০.০০  | ২৮৩৮৫০৯.০০ | ২৬৯৬৫৮৩.০০ | সেভেন সার্ভিস                             |      |            |                  |
| ১৯ | সেবা  | No.818225APP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-90                 | সেবা ইউনিয়নের বিজ্ঞানবাড়ী ব্লক বাড়া হতে জিরো<br>বাড়া পর্যন্ত রাস্তা এইচবি কর প্রয়োজন।                                    | ৯৬৫.০০  | ৬৩৩৫৯৪৩.০০ | ৬০১৯১৪৫.০০ | সেভেন                                     |      |            |                  |
| ২০ | সেবা  | No.818226APP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-91                 | সেবা ইউনিয়নের মেইন রোডের জিরো<br>হতে গলি রাস্তা অভিযানে রাস্তা এইচবি কর প্রয়োজন।  | ৪৩৫.০০  | ৩০৫৯০৭৭.০০ | ২৯০৬১২৩.০০ | সেভেন সার্ভিস<br>এন্টারপ্রাইজ             | ১০০% | ২৬০৫৬৯০.০০ | সুস্বাদু<br>ফলসহ |
| ২১ | সেবা  | No.818233APP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-102                | সেবা ইউনিয়নের গাংগা ওয়ার্ডের রাস্তার সড়ক<br>বাড়া হতে নদীর পাড় হতে সেং শাইন অফস এর<br>পর্যন্ত রাস্তা বুক সফি কর প্রয়োজন। | ৫৪২.০০  | ৩৪৫৯৪৪৯.০০ | ৩২৮৬৪০২.০০ | সেবা এন্টারপ্রাইজ                         |      |            |                  |
| ২২ | সেবা  | No.818233APP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-98                 | সেবা ইউনিয়নের গাংগারাস্তা অফস এর<br>হতে নদীর পাড় ও এলাকায় এর বাড়া পর্যন্ত<br>এইচবি কর প্রয়োজন।                           | ৬০০.০০  | ৩৩৪৩৯২৪.০০ | ৩১৭৬৭২.০০  | সেভেন<br>এন্টারপ্রাইজ                     |      |            |                  |
| ২৩ | সেবা  | No.8182232APP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-97                | সেবা ইউনিয়নের গাংগারাস্তা অফস এর<br>(অফিসের পাড় বাড়া জিরো বাড়া) রাস্তা<br>এইচবি কর প্রয়োজন।                              | ১০০০.০০ | ৫৯৫৪২৩.০০  | ৫৬৯৫৬৫১.০০ | সেবা<br>এন্টারপ্রাইজ,<br>কলিকাতা          | ৪০%  |            |                  |
| ২৪ | সেবা  | No.818231APP/<br>UPZ/KALK/ADP/<br>2022-23-W-96                 | সেবা ইউনিয়নের গাংগারাস্তা অফস এর<br>এইচবি কর প্রয়োজন।   | ১০০০.০০ | ৭২৯৮৫০৬.০০ | ৬৯৩৩৫৮০.০০ | সেভেন<br>এন্টারপ্রাইজ                     | ০%   |            |                  |
| ২৫ | সেবা  | e-Tender ID No.<br>833553APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-104 | সেবা ইউনিয়নের কলিকাতার জিরো<br>হতে সোফটওয়্যার বাড়া প্রয়োজন।   | ১২৫.০০  | ৪৯০২৪৯.০০  | ৪৬৫৭৭৩.০০  | সেভেন সার্ভিস<br>এন্টারপ্রাইজ             | ১০০% | ৪৬৫.৭৬৬.০০ | সুস্বাদু<br>ফলসহ |
| ২৬ | সেবা  | 833554.egg-<br>APP/UPZ/KALK/<br>ADP/2022-23-W-<br>105          | সেবা ইউনিয়নের কলিকাতা রাস্তা<br>বাড়া পর্যন্ত রাস্তা এইচবি কর প্রয়োজন।  | ১৯৫৫.০০ | ৯৪২১১১০.০০ | ৮৯৫০৪০০.০০ | সেভেন সার্ভিস<br>এন্টারপ্রাইজ             | ১০০% | ৩৯৭৫০০০    | সুস্বাদু<br>ফলসহ |
| ২৭ | সেবা  | e-Tender ID No.<br>833555APP/UPZ<br>/KALK/ADP/2022<br>23-W-106 | সেবা ইউনিয়নের সোফটওয়্যার<br>বাড়া পর্যন্ত রাস্তা এইচবি কর প্রয়োজন।   | ৭১০.০০  | ৪৭৫৯৩৯১.০০ | ৪৫২১৪২১.০০ | সেভেন সার্ভিস এন্ড<br>সেবা                |      |            |                  |

|     |         |  |  |        |            |            |      |                                    |  |  |  |  |   |
|-----|---------|--|--|--------|------------|------------|------|------------------------------------|--|--|--|--|---|
| ১০৬ | প্রকল্প | e-Tender ID No. 833556APP/UPZ /KALK/ADP/2022-23-W-107    | প্রকল্প ইউনিটের নির্ধারিত স্থানের কাজে প্রকল্প কর্মী রত্ন হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী হুম্মান আলীর কাজের ক্ষেত্র প্রকল্প কর্মী মাসুমুল নাসের এইচবিবি করা হয়েছে। | ০১০.০০ | ৫৫৪৮৫৯১.০০ | ৫৪৫৫৯৯১.০০ | ০    | সকল র ডিউজ<br>গণীপুর               |  |  |  |  |   |
| ১০০ | প্রকল্প | e-Tender ID No. 833557APP/UPZ /KALK/ADP/2022-23-W-108    | প্রকল্প ইউনিটের ক্ষেত্র নির্দিষ্ট বৈধন রত্ন হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী হুম্মান আলীর কাজের ক্ষেত্র প্রকল্প কর্মী এইচবিবি করা হয়েছে।                             | ২০০.০০ | ১৫৫৭৫৫৫.০০ | ০          | ০    |                                    |  |  |  |  | একটি ইউনিট<br>সকল কর্মী<br>হওয়ার<br>কাজ<br>কাজ |
| ১০১ | প্রকল্প | e-Tender ID No. 833558APP/UPZ /KALK/ADP/2022-23-W-109    | প্রকল্প ইউনিটের গাছপাড়া জামালপুর মৌজায় রত্ন হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী হুম্মান আলীর কাজের ক্ষেত্র প্রকল্প কর্মী এইচবিবি করা হয়েছে।                           | ৭৯০.০০ | ৫০০২৫৮৭.০০ | ৪৭৫২৫৫২.০০ | ৫০%  | ৫০%                                |  |  |  |  |   |
| ১০২ | প্রকল্প | e-Tender ID No. 833559APP/UPZ /KALK/ADP/2022-23-W-110    | প্রকল্প ইউনিটের প্রকল্প কর্মী হুম্মান আলীর কাজের ক্ষেত্র প্রকল্প কর্মী এইচবিবি করা হয়েছে।   | ২২০.০০ | ১৫৫৭৭৫০.০০ | ১৪৭৯৮৪৫.০০ | ১০০% | ১০০%                               |  |  |  |  | ১৪৭৯৮৪৫.০০<br>মৌজায়                            |
| ১০৩ | প্রকল্প | e-Tender ID No. 833556APP/UPZ /KALK/ADP/2022-23-W-111    | প্রকল্প ইউনিটের ভাওয়াল মির্জাপুর ব্রীজ হতে নির্ধারিত শ্রমিক সরকার এর কাজ পূর্ত রত্ন এইচবিবি করা হয়েছে।   | ২১৫.০০ | ১৫৪০৯৫১.০০ | ১৫৫৮৯১১.০০ |      | মজিরা এড জর<br>এইচবিবি             |  |  |  |  |   |
| ১০৪ | প্রকল্প | e-Tender ID No. 8335561, APP/UPZ/KALK/A DP/2022-23-W-112 | প্রকল্প ইউনিটের কামালপুর প্রকল্প ইউনিটের সকল হতে প্রকল্প কর্মীর কাজের ক্ষেত্র প্রকল্প কর্মী এইচবিবি করা হয়েছে।  | ২২০.০০ | ১৫৯৭৭৫১.০০ | ১৪১২৮৪৪.০০ |      | প্রশাসনিক<br>এইচবিবি               |  |  |  |  |   |
| ১০৫ | প্রকল্প | e-Tender ID No. 833562, APP/UPZ/KALK/A DP/2022-23-W-113  | প্রকল্প ইউনিট-বুড়বাড়ী পাইলট প্রকল্প কর্মী রত্ন হতে বীর মুক্তিযোদ্ধা কাজী হুম্মান আলীর কাজের ক্ষেত্র প্রকল্প কর্মী এইচবিবি করা হয়েছে।                        |        | ১১৯৫৩১৫.০০ | ১১০৫৫৫০.০০ |      | সেবার্শ ফারহান<br>ফাজিল<br>এইচবিবি |  |  |  |  |   |
| ১০৬ | প্রকল্প | e-Tender ID No. 833563, APP/UPZ/KALK/A DP/2022-23-W-114  | প্রকল্প ইউনিটের মজিরা মৌজায় প্রকল্প কর্মীর কাজের ক্ষেত্র প্রকল্প কর্মী এইচবিবি করা হয়েছে।  | ১০৫.০০ | ৫৯৫০০০.০০  | ৫৯৫০০০.০০  | ১০০% | ১০০%                               |  |  |  |  | ৫৯০.৫৩৪.০০<br>মৌজায়                            |

|     |                 |  |  |   |            |            |           |      |      |     |            |      |
|-----|-----------------|--|--|---|------------|------------|-----------|------|------|-----|------------|------|
| 209 | सुरक्षा प्रकल्प | 781939, egp-<br>APP/UZP/KALK/<br>ADP/2022-23/W-<br>11) | पुणे जिल्हा सुरक्षा प्रकल्प (सुरक्षा प्रकल्प) एवढी रक्कम उच्च शिक्षण प्रकल्पाने वाढी<br>आता शासनाच्या सुरक्षा प्रकल्प विकासासाठी (1) | Improvement Work Boroyshuti Clinic Connecting Road by HBB from Ch.0.0-330m under Atabho UP,Kaliakoir,Gazipur. (3) Improvement of Boharichalo Community Clinic Connecting road by HBB,Under Moddhopara UP,Kaliakoir,Gazipur. (4) Improvement of Mowchak UP Telichala Salim Azad House More To Porchim side Gajur House Road By HBB,Under Mouchak UP,Kaliakoir,Gazipur. (5) Improvement Work of Chapair | 800.00     | 4000000.00 | 800000.00 | पुणे | पुणे | 90% | 2000000.00 | पुणे |
| 208 | सुरक्षा प्रकल्प | 833564, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2022-23-W-<br>115 | उत्प्रेक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प   |   | 2000000.00 | 1000000.00 | पुणे      | पुणे | 100% |     | पुणे       |      |
| 207 | सुरक्षा प्रकल्प | 863601, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2023-24/W-<br>01  | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प   | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प  | 863601.00  | 880000.00  | पुणे      | पुणे | 100% |     | पुणे       |      |
| 206 | सुरक्षा प्रकल्प | 863602, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2023-24/W-<br>02  | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प   | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प  | 499000.00  | 980000.00  | पुणे      | पुणे | 100% |     | पुणे       |      |
| 205 | सुरक्षा प्रकल्प | 863604, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2023-24/W-<br>04  | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प   | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प  | 500000.00  | 528000.00  | पुणे      | पुणे | 100% |     | पुणे       |      |
| 204 | सुरक्षा प्रकल्प | 863606, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2023-24/W-<br>06  | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प   | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प  | 1000000.00 | 1000000.00 | पुणे      | पुणे | 100% |     | पुणे       |      |
| 203 | सुरक्षा प्रकल्प | 863607, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2023-24/W-<br>07  | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प   | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प  | 1000000.00 | 1000000.00 | पुणे      | पुणे | 100% |     | पुणे       |      |
| 202 | सुरक्षा प्रकल्प | 863608, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2023-24/W-<br>08  | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प   | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प  | 1000000.00 | 1000000.00 | पुणे      | पुणे | 100% |     | पुणे       |      |
| 201 | सुरक्षा प्रकल्प | 863609, egp-<br>APP/UZP/KALK/A<br>DP/2023-24/W-<br>09  | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प   | सुरक्षा प्रकल्पाने उच्च शिक्षण प्रकल्प  | 1000000.00 | 1000000.00 | पुणे      | पुणे | 100% |     | पुणे       |      |

