


২০২২-২০২৩ ইং অর্থ বৎসরে নরসিংদী সদর উপজেলা পরিষদ উন্নয়ন তহবিলের আওতায় বাস্তবায়নাধীন কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন।

উপজেলা: নরসিংদী সদর জেলা: নরসিংদী


মাসের নাম: জুন / ২০২৩

ক্র: নং	কাজের নাম	প্রাক্কলিত ব্যয় (টাকা)	টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	হুক্তিমূল্য (টাকা)	সংশোধিত হুক্তিমূল্য (টাকা)	কার্যদেয় প্রদানের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	জ্যেত অগ্রগতি (%)	বিলে প্রদেয় (টাকা)	মন্তব্য
১	পাঁচদোনা ইউনিয়নে সড়ক কংসাদী খালের নিকট এলজিইউর রাস্তা হতে চরমাহমুদপুর গ্রন্থপুর নদী ভায়া কামারচর পর্যন্ত আরসিসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ।	৪,২৮৭,০০৭.২৭	মেসার্স জোৎসা ফক ট্রেডার্স পূর্বদপ্তরপাড়া, নরসিংদী।	৩,৭০৬,৬৬৪.৪০	৪,০৭২,৬৫৬.০০	২১-০৮-২২	২৮-১২-২২	১০০%	৪,০৭২,৬৫৬.০০	
২	চিনিশপুর ইউনিয়নে চিনিশপুর (খোড়াদিয়া আমিরাবাদ) জুকেল রানার বাড়ি হতে কানিচের বাড়ি ভায়া ইমরান সরকারের বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি রাস্তা ও ড্রেন নির্মাণ।	৪,১০১,৩৭৫.১১	মেসার্স আহিন ট্রেডিং সদর, নরসিংদী।	৩,৫৪৩,৫২১.৮৫	৩,৮৯৬,৩০৬.৩৫	১৮-১২-২২	২৪-০৪-২৩	১০০%	৩,৮৯৬,৩০৬.০০	
৩	শীলমাদি ইউনিয়নে দড়িপাড়া রহিম মিয়াস বাড়ি হতে কেল পাইপ ভায়া কামর উদ্দিন এর বাড়ি পর্যন্ত রাস্তা আরসিসি দ্বারা উন্নয়ন।	৩,৩৬৬,৪৩৩.০০	এম কে ইন্টারন্যাশনাল সদর, নরসিংদী	৩,১৯৮,১১১.৩৫	০.০০	৩০-১১-২২	০৬-০৪-২৩	৯০%	২,৭৭৪,১৮১.০০	
৪	মহিষাড়া ইউনিয়নে বালুসাইর নূর - ই - মদিনা ইসলামিয়া হাফিজিয়া মাদ্রাসা এবং এতিমখানা মেরামত ও সংস্কার।	৩,৯৫৬,৫৭০.০০	মেসার্স ইয়াসিন এন্টারপ্রাইজ শিবপুর, নরসিংদী।	৩,৭৫৮,৭৪১.৫০	০.০০	০১-১২-২২	০৭-০৪-২৩	১০০%	৩,৭৫৮,৭৪১.০০	
৫	চিনিশপুর ইউনিয়নে ১) পশ্চিম খোড়াদিয়া (সংশীতা) মমিনের খানকা হতে রাজ্জাক মিয়াস বাড়ি পর্যন্ত আরসিসি দ্বারা রাস্তা উন্নয়ন।	১,৮০০,০০০.০০	মেসার্স ফাহিম এন্টারপ্রাইজ সদর, নরসিংদী	১,৭১০,০০০.০০	০.০০	১০-০৫-২৩	১৬-০৯-২৩	১০০%	১১,৪০,০০০.০০	
	০.০০			০.০০						
৬	হাজীপুর ইউনিয়নে নারায়ণ চৌধুরীর বাড়ি হতে শীখাম এর মাচের সোকার পর্যন্ত রাস্তা উন্নয়ন।	১,৩৪০,৫৫০.০০	মেসার্স নিমন কন্সট্রাকশন শিবপুর, নরসিংদী	১,২৭৩,৫২৫.৩৫	০.০০	১০-০৫-২৩	১৬-০৯-২৩	১০০%		
৭	পাইকরাচর ইউনিয়নে উপর চর ভাসানিয়া তাহ্ম মেঘাের বাড়ি হতে হায়েদর বাজার হয়ে গান প্রদানের বাড়ি পর্যন্ত পানি নিষ্কাশনের ড্রেন নির্মাণ	৪,৩৫৫,২৪০.০০	মেসার্স ইয়ামাম ট্রেডার্স শিবপুর, নরসিংদী	৪,১৩৭,৪৮০.৮৫	০.০০	১০-০৫-২৩	১৬-১১-২৩	৫০%	১,৮৪৮,৯২৩.০০	


 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 উপজেলা পরিষদ, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।


 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 উপজেলা পরিষদ, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।


 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 উপজেলা পরিষদ, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।


 উপজেলা নির্বাহী অফিসার
 উপজেলা পরিষদ, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।