

নরসিংদী সদর উপজেলাধীন পরিচালন ও উন্নয়ন প্রকল্পের (UGDP) আওতায় বাস্তবায়নধীন কাজের অগ্রগতির প্রতিবেদন।


উপজেলা: নরসিংদী সদর জেলা: নরসিংদী

মাসের নাম: জুন/২০২৩

ক্র: নং	প্যাকেজ নং	কাজের নাম	প্রাকল্পিত ব্যয় (টকা)	টিকাদারী প্রতিষ্ঠানের নাম	মুক্তিমূল্য (টকা)	কার্যাদেশ প্রদানের তারিখ	কাজ সমাপ্তির তারিখ	তৈরি অগ্রগতি (%)	বিলে প্রদেয় (টকা)	মন্তব্য
অর্থসহর : ২০২১-২২ই										
১	IFN-2019--20-306860-01	আজোকাবাগী উচ্চবিদ্যালয় ও চরদিঘলদী উচ্চবিদ্যালয়ে ছাত্রীদের জন্য একটি কমনরুম -কাম-হাইজিন সেন্টার নির্মাণ।	২,২৩৭,২৪০.০০	মেসার্স বনি এন্টারপ্রাইজ শিবপুর, নরসিংদী।	২,০১৩,৫১৬.০০	০১-০২-২২	৩০-০৬-২২	১০০%	০.০০	
২	IFN-2019--20-306860-02	নরসিংদী সদর উপজেলায় তিনটি ইউনিয়ন ঝাঞ্জা ও পরিবার কল্যাণ কেন্দ্র এবং ৩টি কমিউনিটি ক্লিনিকে প্রয়োজনীয় সরঞ্জামের সহ তেলিভারী সেন্টার আধুনিকীকরণ।	২,১৫৪,৮০৫.০০	মেসার্স শান্তা এন্টারপ্রাইজ শিবপুর, নরসিংদী।	১,৯৩৯,৩২৪.০০	০১-০২-২২	৩০-০৬-২২	১০০%	১,৯৩৯,৩২৪.০০	
অর্থসহর : ২০২২-২৩ই (৫ম পর্যায়)										
			উপরেমোট : ৪,৩৯২,০৪৫.০০		৩,৯৫২,৮৪০.০০				১,৯৩৯,৩২৪.০০	
১	IFN-2020--21-306860-01	চিনিশপুর ইউনিয়নে জনাবদ্ধতা নিরসনের জন্য ৮ নং ওয়ার্ডের (খোজাদিয়া) ড্রেনের প্রান্ত থেকে হাড়িধোয়া নদী পর্যন্ত অনাবসি পাইপ ড্রেন নির্মাণ	১,৭৯৭,২৭৭.০০	মেসার্স মজিবুর ট্রেডার্স বোয়াকুড, নরসিংদী	১,৬৪৮,০৯৩.২৮০	২৬-১০-২২	২৮-০২-২৩	১০০%		
২	IFN-2020--21-306860-02	নরসিংদী সদর উপজেলাধীন সপ্তাতি বাজার থেকে পুটিয়া ব্রিজ পর্যন্ত বাস্তবায়ন সোনার স্ট্রিট লাইট স্থাপন	১,৫৫২,১৩৯.০০	মেসার্স মোখলেছ এন্টারপ্রাইজ শিবপুর, নরসিংদী।	১,৫৪৪,৩৭৫.০০০	২৬-১০-২২	২৮-০২-২৩	১০০%		
৩	IFN-2020--21-306860-03	নরসিংদী সদর উপজেলাধীন পুরানপাড়া সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী কক্ষ নির্মাণ	১,১১৯,৮৫৮.০০	মেসার্স টিকা এন্ড সুনয় এন্টারপ্রাইজ শিবপুর, নরসিংদী।	১,০২৪,৭৪১.৪১৫	২৬-১০-২২	২৮-০২-২৩	১০০%		
৪	IFN-2020--21-306860-04	নরসিংদী সদর উপজেলার 'সেমনা বাজারে মাছ ও ড্রেন নির্মাণ	১,১১৭,৩১৮.০০	মেসার্স সোমা ট্রেডার্স, খোজাদিয়া, নরসিংদী।	১,০৩৫,৬৯৮.০৬২	২৬-১০-২২	২৮-০২-২৩	১০০%		
		উপরেমোট :	৫,৫৮৬,৫৯২.০০		৫,২৫২,৯০৭.৭৬				০.০০	
		সর্বমোট:	৯,৯৭৮,৬৩৭.০০		৯,২০৫,৭৪৮.২৬				১,৯৩৯,৩২৪.০০	

  
উপজেলা প্রকৌশলী  
এলাকাভিত্তিক, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

  
উপজেলা নির্বাহী অফিসার  
নরসিংদী সদর, নরসিংদী।

  
উপজেলা চেয়ারম্যান  
উপজেলা পরিষদ, নরসিংদী সদর, নরসিংদী।